

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Veranstaltungszentrum Köln	10.10.2011

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln, Generalinstandsetzung des Veranstaltungszentrums Flora

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.07.2011 im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Generalinstandsetzung des Veranstaltungszentrums Flora u.a. beschlossen, dass der Betriebsausschuss fortlaufend über die weitere Kostenentwicklung zu unterrichten ist.

Bis zum 15.09.2012 sind Leistungen in Höhe von insgesamt 18.692.837,98 Euro submitiert bzw. beauftragt worden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in einigen Fällen die Prüfung der Angebote noch nicht abgeschlossen ist und aus diesem Grund Änderungen nicht ausgeschlossen werden können.

Leistungen mit geschätzten Kosten von 2.965.000,00 Euro werden noch zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben. Hierzu zählt z.B. die Herstellung der Außenanlagen.

Auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Daten betragen die Herstellungskosten insgesamt (Summe 1) **21.657.837,98 Euro**

Zuzüglich Nebenkosten (25% von Summe 1) 5.414.459,50 Euro

Summe 2 **27.072.297,48 Euro**

zuzüglich Umsatzsteuer (19% von Summe 2) 5.143.736,52 Euro

Voraussichtliche Gesamtkosten: **32.216.034,00 Euro**

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln zum Vorabzug berechtigt ist, führt die Umsatzsteuer nicht zu einer haushaltsmäßigen Belastung.

Wie in der Vorlage zur Sitzung des Rates am 14.07.2011 (Vorlage-Nr. 2301/2011) ausgeführt, wurden die Ausschreibungen für die Gewerke Dachdecker, Metallbau Fassade, Metallbau Innen sowie Fliesen und Plattenarbeiten aufgehoben. Zwischenzeitlich liegen für die Gewerke Metallbau Rundbogenfenster, Metallbau Tonnenverglasung und Metallbau Neubau Windfang neue, noch nicht geprüfte Angebote vor, die um insgesamt 70.651,46 € **unter** den Kostenschätzungen liegen.

Der Betriebsausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Klug