

Maßnahmen im Bereich Bildung

Auflistung: Maßnahme abgeschlossen

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-III	23-98	Weberstr. 29-31, 50676 Köln, energetische Verbesserung/Sanierung. Das Objekt wird als Sehbehindertenschule genutzt. Die in dem Objekt verbauten Fenster waren über 30 Jahre alt und bereits seit vielen Jahren in einem mäßigen Zustand. Sie waren nicht mehr dicht, so dass neben einem hohen Energieverlust und eindringendem Regenwasser auch der Umweltlärm nahezu ungehindert eindringen konnte. Durch die Erneuerung der Fenster kann zukünftig in hohem Maße Energie eingespart werden.	366.106,70 EUR	Maßnahme abgeschlossen	31.08.2011	
DEZ-IV	40-218	Zur Fortentwicklung der Medienkompetenz sollen bis zu 35 Schulen verkabelt werden (Liste der Schulen in Förderakte). Es werden Planungen, Baumaßnahmen, aktive Komponenten (Kommunikationssteuerung von Datennetzen) u.Firewalls (kontrollierte Verbindung zwischen Netzen u. Internet) benötigt, um ein funktionsfähiges Netz zu realisieren und den Anschluss an das vorh. Kölner Schulnetz und Verwaltungsnetz. Zusätzlich wird die Verwendung von elektr. Lautsprecheranlagen für Alarm-/Störfälle vorbereitet.	2.050.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	02.12.2011	Alle 26 Schulen (24 Lokationen) sind komplett abgenommen, die Schlussrechnung wurde am 02.12. der Kämmerei übergeben. Bis zur Beseitigung von Schönheitsmängeln durch die Baufirma wurde KPII-konform ein Sicherheitseinbehalt von den Fördermitteln abgezogen und statt Auszahlung an die Firma auf ein Verwahrgeldkonto gelegt. Nach Abzug aller Rechnungen werden von den 2.050.000,00 € Projektmitteln rund 2.600,00 nicht benötigt. Die Beendigungsanzeige mit dem Erfassungsbogen sowie der Projektkurzakte werden bis zum 09.12. fertiggestellt und über die Kämmerei an das Rechnungsprüfungsamt zur Testierung des Projekts gegeben. (Stand 02.12.2011)

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-219	Ursulinenschule Machabäerstr. 49-51, 50668 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Neubau von 19 Klassenräumen, Lehrerzimmer und Verwaltungsräumen als Ersatz für zwei energetisch und brandschutztechnisch unzulängliche Gebäude, realisiert wurden die selbständigen Abschnitte Abbruch, Verbau, Rohbau, Dachabdichtung, Metallbau (Fassade), Blockheizkraftwerk und Aufzug, Teil Innenausbau.	1.742.586,16 EUR	Maßnahme abgeschlossen	22.11.2011	
DEZ-IV	40-220	Waldorfschule Weichselring 6-8, 50765 Köln (anerkannter Ersatzschulträger)* Energetische Sanierung durch Austausch der Fenster gemäß gültiger EnEV mit Wärmeschutzverglasung, Aufbringung eines Holzbelags und einer Gefälledämmung an einem Balkon und Aufstellung eines neuen Spielgeräts im Außenbereich, zudem Anlage eines Basketballplatzes und Umbau und Einrichtung eines EDV-Raums.	115.555,56 EUR	Maßnahme abgeschlossen	06.07.2011	
DEZ-IV	40-221	Berufskolleg Michaelshoven (anerkannte Ersatzschule), Haus Andreas, Pfarrer-te-Reh-Str. 5, 50999 Köln * Im Rahmen des Konjunkturprogramms wurde der erste Bauabschnitt einer energetischen Sanierungsmaßnahme als selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasste die Erneuerung der Fenster und Außentüren, die Dachisolierung, die Abdichtung und Wärmdeämmung des Untergeschosses und die Fassadensanierung nach gültiger EnEV.	669.950,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	22.11.2011	
DEZ-IV	40-223	Bayenthalgürtel 6-8, 50968 Köln * Es wurden 228 Fenster durch thermisch getrennte Aluminiumfenster mit schmaler Ansichtsbreite ersetzt, zudem wurden die Glasfassade (3,45mx7,75m) und die restliche Fassadenfläche mit 850 qm gemäß gültiger EnEV saniert bzw. gedämmt. Zusätzlich erfolgte eine Dämmung des Daches und des Hörsaals.	548.040,46 EUR	Maßnahme abgeschlossen	19.09.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	40-224	Tages- und Abendschule Köln, Genovevastr. 72, 51063 Köln * Einrichtung eines neuen EDV-Raums mit 14 Rechnern inkl. Monitoren und Betriebssystem und eines naturwissenschaftlichen Fachraums inkl. Versorgungseinheiten für Strom, Wasser und Gas sowie spezielle Fachraummöblierung. Ausstattung des mathematisch-technischen-naturwissenschaftlichen Bereichs an beiden Standorten.	93.003,55 EUR	Maßnahme abgeschlossen	20.07.2011	
DEZ-IV	40-225	Berufskolleg der Landwirtschaftskammer, Gartenstr. 11, 5076 Köln *(anerkannter Ersatzschulträger) * Erneuerung der Glaseindeckung der Pausenhalle mit energiesparender Schutzverglasung einschließlich äußerem Sonnenschutz gemäß gültiger EnEV.	122.444,44 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.11.2010	
DEZ-IV	40-227	Fachschule des Möbelhandels, Frangenheimstr. 6, 50931 Köln (anerkannte Ersatzschule) * Partielle Neuinstallation und Modernisierung einer Durchsage- und Alarmierungsanlage. Die Anlage kann alle vorhandenen Unterrichts- und Büroräume und auch die Verkehrsflächen beschallen, vorkonfektionierte Alarmierungstexte abspielen und ist über eine Ausbaustufe auch telefonisch fernsteuerbar.	13.717,27 EUR	Maßnahme abgeschlossen	28.11.2011	
DEZ-IV	42-141	VHS, im Mediapark 7, 50670 und andere Standorte der VHS im Stadtgebiet. Im Rahmen der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wurden neben Möbeln auch benötigte technische Medien wie z. B. CD-Player, Videobeamer und PCs (gegebenenfalls incl. Softwarelizenzen) beschafft. Bei der VHS handelt es sich um eine Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der ersten Bildungsphase.	630.500,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.09.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-143	VHS-Studienhaus, Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln * Es erfolgte Ausstattung von EDV - Unterrichtsräumen an verschiedenen Unterrichtsorten der Volkshochschule mit aktueller Medientechnik. Unter energiesparenden Gesichtspunkten wurden Röhrenmonitore gegen Flachbildmonitore ausgetauscht, sowie energiesparende Computer Hardware eingesetzt. Neben dem Hauptgebäude wurden auch Außenstellen ausgestattet. Eine Übersicht kann bei der Stadt Köln angefordert werden.	19.878,30 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.12.2009	
DEZ-IV	42-214	Berufsförderungswerk Köln gemeinnützige GmbH (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase), Sürther Straße 171, 50999 Köln. Austausch von Fenstern und Außentüren in Gebäuden mit Tagungs- und Schulungsräumen, so wie im Schulsportbereich. Einbringen von Dachdämmung eines Wohn- und Bürogebäudes, sowie bei Gebäuden des Schulungsbereiches.	203.450,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	16.02.2011	
DEZ-IV	42-216	Verein für soziale Bildungsarbeit - Bildungswerk (anerkannter Weiterbildungsträger) Im Mediapark 7, 50670 Köln. Energetische Sanierung eines Multimedia-Schulungsraums. Im Multimedia-Schulungsraum des VSB-Bildungswerk wurden Computer, Monitore und Netzwerkkomponenten durch energiesparende Geräte ersetzt. In dem Schulungsraum finden die PC-Kurse des VSB-Bildungswerks statt. Durch den Einsatz energiesparender Technik wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt.	10.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	19.04.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	42-217	IN VIA Köln e.V., Stolzestr. 1a, 50674 Köln (Anerkannter Träger der Jugendhilfe; berufliche Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen für Jugendliche und junge Erwachsene nach Durchlaufen der ersten Bildungsphase) □ * Energetische Sanierung erfolgte durch Erneuerung der Dacheindeckung einschl. Unterkonstruktion, Dämmung und Nebenleistungen.*	47.683,59 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.10.2010	
DEZ-IV	42-219	Bildungszentrum Butzweilerhof der HWK zu Köln, Hugo-Eckener-Straße 16, 50829 Köln. (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase) Im Zuge der Maßnahme wurden die Fenster im 1. OG und 2. OG des Hauptgebäudes an der Westfassade ausgetauscht. Die 30 Jahren alten Fenster wurden durch Aluminiumfenster entsprechend der geltenden EnEV erneuert, eine energetische Verbesserung wird hierdurch langfristig erreicht.	209.807,81 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.08.2011	
DEZ-IV	51-102	Jugendeinrichtung Abendrothstr.7 - 50769 Köln * Es erfolgten: Abriss des alten Flachdaches mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschuttes sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie der Einbau neuer, der aktuellen EnEV entsprechenden Fenster inkl. Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmedämmverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringen von mineralischem Oberputz (alles inkl. Baunebenkosten).	168.538,63 EUR	Maßnahme abgeschlossen	18.11.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-213	Objekt: Kindertagesstätte Hartenfelsweg 12, 50676 Köln. Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs m. ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der aktuellen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer Fenster (nach aktueller ENEV) mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach aktueller EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	388.064,60 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Maßnahme wurde begonnen am 16.03.2010. Schlussrechnungen werden zur Zeit noch überprüft
DEZ-IV	51-214	Objekt: Kindertagesstätte Im Winkel 1a, 51063 Köln, es erfolgte ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV.	61.928,18 EUR	Maßnahme abgeschlossen	06.09.2011	
DEZ-IV	51-215	Objekt: Kindertagesstätte Mathias-Brüggen-Str. 29, 50827 Köln: Ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV.	130.192,38 EUR	Maßnahme abgeschlossen	08.09.2011	
DEZ-IV	51-216	Objekt: Kindertagesstätte Vitalisstraße 293, 50933 Köln: Es erfolgte ein Komplettabriss des alten Flachdachs des Gebäudes mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV.	214.224,77 EUR	Maßnahme abgeschlossen	29.11.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-217	Objekt: Kindertagesstätte Wittener Straße 19, 51065 Köln: Es erfolgte ein kompletter Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgemäßer Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der EnEV. Ausbau und ordnungsgemäße Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der EnEV entsprechender Fenster mit anschließenden Folgearbeiten. Außendämmung der Fassade als Wärmeverbundsystem nach gültiger EnEV und Aufbringung von mineralischem Oberputz (inkl. Baunebenkosten).	437.252,45 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Mit der Maßnahme wurde am 19.04.2010 begonnen. Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft
DEZ-IV	51-218	Objekt: Kindertagesstätte Gießener Str. 30, 50679 Köln: Es erfolgte der Ausbau und die Entsorgung der alten Fenster, der Einbau neuer Fenster nach EnEV mit Folgearbeiten, Malerarbeiten und Putzarbeiten.	160.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Mit der Maßnahme wurde am 01.06.2010 begonnen. Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft
DEZ-IV	51-219	Objekt: Kindertagesstätte Frohnhofstr. 140, 50827 Köln: Es erfolgte: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsg. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsg. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	211.185,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Mit der Maßnahme wurde am 04.11.2011 begonnen. Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft
DEZ-IV	51-221	Objekt: Kindertagesstätte Knauffstr. 3, 51063 Köln: Es erfolgten: Abriss des alten Flachdachs mit ordnungsgem. Entsorgung des Bauschutts sowie Neuaufbau des Flachdaches unter Berücksichtigung der gültigen EnEV. Ausbau und ordnungsgem. Entsorgung der alten Fenster sowie Einbau neuer der gültigen EnEV entsprechenden Fenster mit anschließenden Folgearbeiten.	624.123,93 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Mit der Maßnahme wurde am 16.03.2010 begonnen. Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-224	Kita Burgrunder Str. 26, 50677 Köln - Kindgerechte Raumgestaltung und -ausstattung in Form von mobiler Schalldämmung (ca. 11.000 €), Inneneinrichtung (Tischlerarbeiten, ca. 29.000 €), Ausstattung mit Spielgeräten/Möbeln und pädagogischem Lehr- und Spielmaterial (ca. 20.000 €).	53.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	23.03.2010	
DEZ-IV	51-225	Kita Eifelstr. 41, 50677 Köln - Eingangstür und Fenster stammten noch aus der Bauzeit des Gebäudes und wurden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht - einschließlich Nebenarbeiten und Baunebenkosten.	73.492,61 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.10.2011	Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-226	Kindergarten "St. Georg", Weißer Hauptstr. 17, 50999 Köln - Aufstockung an der Westseite des Gebäudes (ca. 590 cbm), Dach- und Außenwanddämmung, Einbau neuer Fenster, im Altbau baul. Anpassung von Dusche, Schlaf- und Wickelraum an kindgerechte Anforderungen, einschl. Baunebenkosten.	463.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	28.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-227	Kita Wilhelm-Ruppert-Str. 30, 51147 Köln - Die alte Heizungsanlage war veraltet, häufig defekt und reparaturanfällig. Es erfolgte der Einbau einer neuen, energetisch optimierten Gas-Brennwert-Heizungsanlage.	19.719,43 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-228	Kita Ölbergstraße 70, 50939 Köln - Die alte Heizungs- und Warmwasseranlage in der Kindertagesstätte wurde gemäß der aktuellen energetischen Standards durch einen modernen Gas-Brennwertkessel ausgetauscht.	25.755,65 EUR	Maßnahme abgeschlossen	06.07.2011	
DEZ-IV	51-230	Kita Am Schulberg 8, 50858 Köln - Sanierung der Heizungs- und Warmwasseranlage durch den Einbau neuer, effizienterer Heizkörper und den Anschluss an einen moderneren, energetisch vorteilhafteren Brennwertkessel.	20.170,49 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-231	Kita Militärringstr. 55, 50935 Köln - Der Kindergartenbetrieb findet auf einem städtischen Waldgrundstück statt, auf dem 3 kita-eigene Bauwagen stehen. In einem der Bauwagen wurde eine neue Gasheizung eingebaut	4.444,44 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-232	Kita Hans-Willy-Mertens-Str. 3, 50858 Köln - Dachsanierung des Flachdachs mit Wärmedämmung, Fenster- und Türsanierung (Austausch Fenster- und Türanlagen, Austausch Verglasung), Erneuerung Heizungsanlage (neues energiesparendes Heizsystem), Fußbodenerneuerung im Mehrzweck-Gymnastikraum mit zusätzlicher Wärmedämmung für therapeutische Arbeit mit Kindern, Sonnenschutzmarkisen zur Ausweitung der pädagogischen Angebote auf der Außenfläche.	195.555,56 EUR	Maßnahme abgeschlossen	24.01.2011	
DEZ-IV	51-233	Kita Görlinger-Zentrum 39, 50829 Köln - Sanierung und Neumöblierung der 20 J. alten, energetisch unzeitgemäßen Küche. Im Zuge dieser Maßnahme wurde die Küche neu gefliest und der Dunstabzug nach außen geführt. Anschließend erfolgte der Einbau einer modernen Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	13.511,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2009	
DEZ-IV	51-234	Kita Fröbelstraße 4, 50823 Köln - Austausch einer alten Öl-Heizungsanlage gegen eine energetisch vorteilhaftere Gas-Brennwert-Therme, Umbau mit Erneuerung der Nasszellen, der Außenfenster und -türen sowie der Innentüren.	41.778,60 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.01.2011	
DEZ-IV	51-235	Kita Kurt-Weill-Weg 4, 50829 Köln - Energetische Sanierung als Teilbauprojekt im Zusammenhang mit einer umfassenden Gesamtsanierung (rd. 392.000 Euro), hier: Austausch von Fenstern und Türen, Fassadendämmung, Einbau neuer Sonnenschutz-Außen-Jalousien, Austausch Beleuchtung gegen energiesparende Lampen.	45.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	28.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-236	Kita Obere Dorfstr. 85, 50829 Köln - Es wurden eine Sanierung des Flachdachs gemäß Gutachten und neuer Blitzschutz, der Austausch Holzfenster gegen Wärmeschutzfenster und der Austausch Ölheizung (1973) gegen Brennwertanlage vorgenommen.	52.594,83 EUR	Maßnahme abgeschlossen	14.02.2011	
DEZ-IV	51-237	Kita "Die wilden Füchse", Schumacherring 65, 50829 Köln - a) Neuausstattung Außengelände durch "Matschanlage" u. Sandkastengerät sowie Spielgeräte/Möbel b) Neumöblierung, Spiel- u. therapeutische Geräte, Ausstattung für neue integrative Gruppe c) Neumöblierung, Spielgeräte, Ausstattung einer Kita-Gruppe und übriger Gruppenräume bzw. Eingangs-/Flurbereich.	47.661,74 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.08.2011	Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-239	Kita Gustav-Nachtigal-Str. 32, 50733 Köln, Ev. KG Nippes. Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1973) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).	56.180,52 EUR	Maßnahme abgeschlossen	22.12.2010	
DEZ-IV	51-240	Kita Werkstattstr. 7, 50733 Köln - Energetische Sanierung des Flachdaches, Neuaufbau der Flachdachfläche (BJ 1968) mittels moderner Dämmstoffe unter Anwendung der Energieeinsparverordnung 2009 zwecks nachhaltiger Einsparung von Heizenergie und Schonung der natürlichen Ressourcen (Erdgas).	40.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	08.12.2010	
DEZ-IV	51-241	Kita Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln - Die bestehenden Fenster und die Eingangstür stammten aus der Bauzeit und wurden zur Verbesserung der Energieeffizienz ausgetauscht. Auch die veraltete Heizungsanlage wurde erneuert und eine energetisch optimierte Öl-Heizungsanlage eingebaut.	63.854,63 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.10.2011	Beendigungsanzeige wird geprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-242	Kita Nibelungestr. 60, 50739 Köln - a) Energ. Sanierung des Flachdaches (BJ 1966) mittels modernster Dämmstoffe unter Anwendung der EnergieeinsparVO 2009 - b) Sanierung + Neumöblierung der 24 Jahre alten Küche; Anstrich, Fliesen u. Einbau Kücheneinrichtung mit energiesparenden Elektrogeräten.	73.203,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	04.03.2011	Testat wurde erteilt.
DEZ-IV	51-243	Kita Ludwigsburger Str. 11, 50739 Köln - Das bestehende Flachdach war flächendeckend sanierungsbedürftig (Blasen, Falten, Verwerfungen, Risse, Wasser auf Dampfsperre) und wurde umfassend saniert, damit einhergehend neue Abdichtung und Dämmung nach aktuellem Stand der Technik.	40.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.11.2010	
DEZ-IV	51-244	Kita "Haus Adelheid", Escher Str. 158, 50739 Köln - Innenhofsanierung (u.a. Plattierung, Überdachung) zum Zwecke der ganzjährigen Nutzbarkeit und funktionalen Vernetzung durch einen geschützten Außenraum (gleichzeitig energetischer "Wintergarteneffekt"), einschließlich Errichtung Kletterburg (dient gleichzeitig als Kinderwagenparkplatz) - rd. 108.700 €; Anschaffung + Anschluss Großküchenherd - rd. 6.300 €.	102.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-246	Kindergarten Regenbogen Pänz, Viktoriastr. 15-17, 51149 Köln Das Flachdach ist 40 Jahre alt, ungedämmt und mit Flickstellen. Es erfolgt eine Erneuerung mit Wärmedämmung. Die bestehenden Fenster und Eingangstüren stammen aus der Bauzeit und werden zur Verbesserung der Energieeffizienz erneuert.	313.600,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.10.2011	Beendigungsanzeige wird geprüft
DEZ-IV	51-247	Kita Mühlenweg 54, 51145 Köln - Energetische Gebäudesanierung, u.a. in Form von Fassadendämmung, Minimierung von Wärmebrücken, Austausch von Fenstern und Türen, Dachsanierung mit -dämmung und Austausch der Heizungsanlage (Wärmepumpe).	226.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.04.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-248	Kita Moosweg 3, 51107 Köln - Energetische Sanierung durch Erneuerung der Heizungsanlage (Austausch gegen einen Brennwertkessel), Dämmung der Fassade und Einbau einer Dampfsperre im Deckenbereich zum Dachboden.	92.622,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	04.11.2010	
DEZ-IV	51-249	Kita Burgstr. 20, 51103 Köln - Sanierung von Räumen u.a. mit engergetischer Verbesserung (Heizkörper, Fenster, Türen), brandschutzrechtlichen Fluchtwegen, Revovierung Sanitäranlagen, Eingangstreppe, Einrichtung Hauswirtschaftsraum, kindgerechter Raumgestaltung.	44.444,44 EUR	Maßnahme abgeschlossen	02.02.2010	
DEZ-IV	51-252	Kita Honschaftsstr. 339, 51061 Köln *Im Rahmen einer umfangreichen energetischen Sanierungsmaßnahme wurde ein selbständiger Abschnitt gefördert, er umfasste im wesentlichen die Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlagen und die Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung der Kita.	138.217,42 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-253	Objekt: Jugendzentrum Glashütte, Glashüttenstr. 20, 51143 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energie-Richtlinien, es wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingebaut. Zudem wurde eine Betonsanierung, eine Sanierung der Dachterasse durchgeführt und es wurden neue Rauchabzugsfenster entsprechend der heutigen Sicherheitsvorschriften eingebaut.	279.700,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft
DEZ-IV	51-254	Objekt: Jugendzentrum Neubrück, Neubrücker Ring 30, 51109 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Es wurde statt der bestehenden störanfälligen Nachtstromspeicherheizung eine neue Heizungsanlage imit kombinierter Wärmepumpen- und Solartechnik eingesetzt.	315.400,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-255	Objekt: Jugendzentrum Paulinenhof, Paulinenhofstr. 32, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Außerdem wurden neue Fenster mit Wärmeschutz-Isolierverglasung eingesetzt.	117.620,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	
DEZ-IV	51-256	Objekt: Jugend- und Gemeinschaftszentrum Salamander, Johannesweg 5c, 51061 Köln * Das Gebäude entsprach nicht den heutigen Richtlinien zur Energieeinsparung. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV hat die Fassade eine Wärmedämmung und einen Außenputz erhalten. Zudem wurde eine barrierefreie neue Zuwegung von der öffentl. Verkehrsfläche geschaffen.	132.500,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	.12.2011	Die Schlussrechnungen werden zur Zeit überprüft
DEZ-IV	51-259	JFC Medienzentrum, Hansaring 84-86, 50670 Köln, Beschaffung eines Kleinbusses inklusive der entsprechenden medientechnischen Ausstattung (15 UMTS Netbooks mit Software, Beamer usw.) für mobile Arbeit an Schulen. Beschaffung von hochwertiger Videotechnik (Camcorder, Audiomischer, Stative, Mikros).	87.111,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	28.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-260	Objekt: DRK Schulungszentrum, An der Bottmühle 2+15, 50678 Köln (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase). Die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes bestanden aus Einfachverglasung und waren zum Teil marode. Unter Einhaltung der Vorgaben des Denkmalschutzes wurden im Gebäude die einfachverglasten Fenster und die Haustür gegen Fenster und Tür mit entsprechender Wärmeschutzverglasung ausgetauscht.	134.873,58 EUR	Maßnahme abgeschlossen	21.9.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-262	Objekt: Kath. Familienbildung Köln e.V., Arnold-von-Siegen-Str. 7, 50678 Köln. (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase) Das in den 60er Jahren erbaute Gebäude wurde hinsichtlich der energetischen und der zukünftigen Nutzung grundlegend saniert. Hierfür wurden neue Fenster und Türen eingebaut, Wände versetzt, neue Elektroinstalltionen verlegt, Estrich- und Bodenbeläge erneuert, sowie neue Sanitärbereiche und Umkleidemöglichkeiten geschaffen.	236.945,77 EUR	Maßnahme abgeschlossen	23.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-263	Jugendeinrichtung Elsaßstraße 43 der Katholischen Kirchengemeinde St. Severin, Im Ferkulum 29, 50678 Köln. Wärmeverbundsystem für die Fassade des Gebäudes, begehbare Dämmung des Dachbodens, Wärmedämmung der Fenster und Außentüranlagen.	108.210,79 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.10.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-264	Objekt: Jugendhaus Sürth, Frohnhofstraße 42, 50999 Köln. (Anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) In der OT für Behinderte und Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche wurde der Brandschutz durch den Anbau einer Fluchttreppe, Einbau von Brandschutztüren, Fluchttüren bzw. Fenstern, Wand- und Deckenbeplankungen, Notstrombeleuchtung entsprechend der Brandschutzordnung verbessert.	58.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.08.2011	
DEZ-IV	51-266	Jugendheim Junkersdorf der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Weiden, Birkenallee 22, 50858 Köln. CO-2-Sanierung des Gebäudes durch eine Sanierung der Fenster; zudem wurde eine neue Heizkesselanlage eingebaut.	43.111,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.09.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-268	Objekt: Jugendheim Lotharstraße, Lotharstraße 11, 50937 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). In dem Gebäude wurden die einfachverglasten Fenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht und eine effiziente Heizungsanlage mit Brennwertwandheizkessel eingebaut.	24.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	31.05.2011	
DEZ-IV	51-269	Objekt: Jugendeinrichtung Werkstattstr. 7, 50733 Köln: (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe) Das Gebäude entsprach nicht den aktuellen Energiestandards. Unter Berücksichtigung der gültigen EnEV erhielt die gesamte freistehende Fassade eine Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen	138.527,91 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-270	Objekt: Handwerkerinnenhaus Köln e.V., Kempener Str. 135, 50733 Köln (Weiterbildungseinrichtung nach Durchlaufen der 1. Bildungsphase). Aus Platzgründen wurde das Gebäude der Mädchenwerkstatt um ein Stockwerk aufgestockt und zusätzlich noch durch einen Anbau erweitert. Die neuen Räumlichkeiten werden zukünftig als Werk-, Unterrichts- und Beratungsräume genutzt. Zudem wurde ein neuer Sanitärbereich geschaffen.	191.555,56 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.06.2011	
DEZ-IV	51-271	Objekt: Jugendeinrichtung Seeberger Treff, Braunfelsweg 14, 50769 Köln (anerkannte Einrichtung der Jugendhilfe). Aus energetischen Gründen wurden die einfachverglasten und maroden Holzfenster gegen neue Fenster mit Wärmeschutzverglasung ausgetauscht. Im gesamten Erdgeschoss und Teilen des Obergeschosses wurde der gesamte Fussbodenaufbau (inkl. Estrich) erneuert.	85.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	24.05.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-274	Kita "Birkenbäumchen", Alteburger Str. 127, 50678 Köln - Beschaffung und Einbau einer Wasserspielstelle mit Pumpe und Matschtisch im Außenbereich der Kindertageseinrichtung für das Freispiel der Kindergartenkinder.	4.622,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.08.2011	
DEZ-IV	51-276	Kinderladen Bernhardstraße, Bernhardstr. 9, 50968 Köln - Das Außengelände wurde neu gestaltet und mit neuen Spielgeräten bzw. Wasserspiellandschaft mit Baumstammrinnen, Trog, Flusskieseln, Holzhaus und Kuschelgrube versehen; einschließlich Abbau und Entsorgung der defekten Materialien	6.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	25.08.2010	
DEZ-IV	51-277	Kita Kinderladen Räuberhöhle e.V., Aachener Str. 11, 50674 Köln - Die alte Küchenzeile (15 Jahre alt) wurde durch eine neue Küche ersetzt, einschließlich neuer energiesparender Elektrogeräte, Demontage der alten Küche, Aufbau und Wasser-/Elektroinstallation sowie Renovierungsarbeiten und kleinerer baulicher Veränderungen.	6.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.12.2010	
DEZ-IV	51-278	Kita Orgelpfeifen, Brüsseler Str. 19, 50674 Köln - Für die kindgerechte Gestaltung des Außengeländes wurde ein Spielturm mit Kletternetz und angebautem Podest, von dem eine Rutsche abgeht, errichtet. Das alte Klettergerüst (10 Jahre) war morsch und trotz zahlreicher Ausbesserungsmaßnahmen nicht länger nutzbar.	4.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	24.11.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-279	Kita SüstadtKinder, Alteburger Str. 127a, 50678 Köln - a) Schallisolierung Mehrzweckhalle, diverser Räume u. Flure (rd. 13.200 EU) - b) neue Küche mit Elektrogeräten u. Kombidämpfer einschl. Entsorgung Altküche u. Montage (rd. 21.200 EU) - c) zwei Kinderküchen einschl. Aufbau (rd. 9.100 EU) - d) Neugestaltung des Außengeländes einschl. Spiel- und Sitzmöglichkeiten (rd. 10.500 EU).	48.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	14.06.2011	
DEZ-IV	51-280	Kinderladen Papperlapapp, Eifelstr. 66, 50677 Köln - a) Küchenerneuerung (einschl. Elektrogeräte, Ausstattung und Sitzmöbel) - b) Einbau zweite Spielebene (einschl. textiler Ausstattung) - c) Außenbereich (neues Spielehaus, Malwand) - d) Einbau Bewegungslandschaft - e) Anschaffung/Anfertigung mobiler Schallschutzelemente.	51.555,56 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.09.2011	
DEZ-IV	51-281	Kindertreff Kunterbunt, Sürther Hauptstr. 149, 50999 Köln - Im Rahmen einer Umbaumaßnahme erhielt eine Betreuungseinheit eine neue Einbauküche einschl. Elektrogeräten. Zudem wurden in zwei Räumen Schallschutzelemente an Decken und Wandflächen montiert.	13.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	24.08.2010	
DEZ-IV	51-282	Kita Lindenthalgürtel 28, 50935 Köln - Erneuerung der Fenster des zur Straßenseite gelegenen Gruppenraumes der Kindertagesstätte (Erweiterung der Maßnahme gem. Änderungsbescheid vom 12.11.2010 wurde zurückgezogen)	4.321,29 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-283	Kita Herbert-Lewin-Str 4, 50931 Köln - Energetische Sanierung In der Kindertageseinrichtung wurden die Fenster und Außentüren ausgetauscht, was eine deutliche energetische Verbesserung darstellt und langfristig zu Engergieeinsparung führt.	53.410,78 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.01.2011	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-284	Kita Freiligrathstr. 30, 50935 Köln - Erweiterung und Modernisierung der Kita-Ausstattung durch neue Einbauküche, Errichtung u. Ausstattung zweiter Spielebene , Wickelbereich, demontablem Schallschutz, Kinderwagenstellplatz, Einrichtung u. Ausstattung Werkraum, Spielturm und Bewegungs- u. Wasserlandschaft Außengelände.	48.888,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.10.2010	
DEZ-IV	51-285	Kita Hirschbergstr. 20, 50939 Köln - Neueinrichtung einer Küche mit Nebenraum durch Einbau einer neuen Küchenzeile einschl. Abbau alte Küche und Nebenarbeiten (bereits erfolgt aufgrund Rattenschaden mit dringendem Handlungsbedarf zum Kindergartenjahr 2009/10), Kinderküche einschl. Elektro- und Installationsarbeiten, Wäschetrockner, Waschmaschine, Möbel.	13.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.04.2011	
DEZ-IV	51-286	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Ausstattung - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küchenzeile - b) Ersatz der bislang improvisierten Garderobe durch eine neue Garderobenzeile - c) Anschaffung und Aufstellung einer sog. Jurte u.a. als Geräte- und Gartenhaus zur Unterbringung von Werkzeug und Gerätschaften	23.111,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	02.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft.
DEZ-IV	51-287	Kita "Minijustiz", Blumenthalstr. 50, 50670 Köln - Neuanschaffung von Mobiliar für das Leiterbüro (zwei Regale/Büroschränke, Schreibtisch, Besprechungstisch, vier Besprechungstisch-Stühle, Bürodrehstuhl, Rollhocker, Schreibtisch-Metalcontainer).	8.583,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.02.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-288	Naturkindergarten Militärringstr. 50935 Köln - Neuanschaffung Bauwagen. Der Kindergarten befindet sich in einem Gebäude auf einem ehemaligen städtischen Betriebshof im Stadtwald und wird mit zwei Gruppen betrieben. Der entsprechend ausgebaute Bauwagen wird als Ruhe- und Schlafraum für die U3-Gruppe genutzt werden.	10.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.01.2011	
DEZ-IV	51-289	Kita Görlinger Zentrum, ev. KG Bickendorf, Görlinger Zentrum 39, 50829 Köln - Anbau eines Therapieraumes, um eine frühpädagogische Betreuung und therapeutische Unterstützung auch für Kinder zu ermöglichen, die behindert oder eingeschränkt lernfähig sind. Maßnahme wird von der Jugendhilfeplanung befürwortet.	39.663,32 EUR	Maßnahme abgeschlossen	23.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-290	Kita Birkhuhnweg 4, ev. KG Bickendorf, 50829 Köln - Austausch der hölzernen Fenster- und Türanlagenkombination. Damit einhergehend konstruktive Anpassung an Flucht- und Rettungswegfunktion sowie energetische Verbesserung (20 Jahre alte Thermopensescheiben gegen moderne Wärmeschutzverglasung).	4.888,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	22.12.2011	
DEZ-IV	51-291	Kita Mühlenweg 216, 50827 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).	8.844,44 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.03.2010	
DEZ-IV	51-292	Kita Venloer Str. 425, 50825 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler).	5.200,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.03.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-293	Kita Butterblume, Aachener Str. 681, 50933 Köln - Neugestaltung des Außenbereichs einschließlich Errichtung neuer Spiel Landschaft/Klettergerüst (altes Klettergerüst nicht mehr sicher) und Einbindung einer neuen Sandspielfläche (alter Sandkasten marode).	17.777,78 EUR	Maßnahme abgeschlossen	07.11.2010	
DEZ-IV	51-294	Kita Platenstr. 32, 50825 Köln - Ein Gruppenraum wurde zu einem multifunktion. Schlaf- und Spielraum ausgebaut - Errichtung eines Spiel- und Schlafpodestes einschließlich Trockenbau-, Schreiner-, Maler- und Elektroarbeiten, Teppich- und Textilausstattung, Sonnenschutz-Rollos, Planungs- und Bauleitungskosten.	14.104,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	27.04.2010	
DEZ-IV	51-295	Kita Venloer Wall 17, 50672 Köln - Anschaffung eines Kleinbusses zur Abholung und Rückbringung der Roma-Kinder, die die Kita besuchen, von und zu den Flüchtlingswohnheimen. Eltern sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, sich selbst um den Transport zu kümmern. Mit Hinzukommen von Kindern aus dem rechtsrheinischen Köln sind vorhandene Transportkapazitäten ausgeschöpft.	16.880,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	07.12.2009	
DEZ-IV	51-296	Kita Brunnenkinder, Venloer Str. 725, 50827 Köln - Für den neu gestalteten U3-Bereich wurde im Gruppenraum eine Spiellandschaft über mehrere Ebenen (plus Dekckenlampe) eingebaut und mit entsprechenden Spiel-, Bastel- und Textilgegenständen ausgestattet.	5.333,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-297	Kita Stehaufmännchen, Neusser Str. 618a, 50737 Köln - Im Rahmen der Kita-Erweiterung wurde die Küche erneuert, Küchenzeile/-möbel incl. Waschbecken, Spülmaschine, Backofen, Herd, Dustabzug, Kühlschrank, incl. Wasser- und Elektroanschlüsse und Fliesenspiegel.	8.888,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.09.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-298	Kita Merheimer Str. 202-204, 50733 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).	6.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.03.2010	
DEZ-IV	51-299	Kita Neusser Str. 385, 50733 Köln - Anschaffung Ausstattung: Raumbildende Einbauten (Spielepodeste), Spielgeräte, Möblierung, Therapieschienen für Motorikzentrum - neue Einbauküche einschl. Elektrogeräte - Wasser-, Bau- und Kletterbereich in Außenanlage	115.555,56 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft
DEZ-IV	51-300	Kita Sommersprossen e.V., Schützstr. 56, 50996 Köln - In vier Räumen der Kindertagesstätte wurden im Deckenbereich mobile Schallschutzplatten und 16 Deckenleuchten angebracht. Da das Gebäude ein aus Holz gefertigter Flachbau ist, war diese Maßnahme zur Lärmreduzierung eine Notwendigkeit.	6.933,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	07.12.2009	
DEZ-IV	51-301	Kita Schmuddelkinder, Auf dem Wasserfeld 15, 51149 Köln - es erfolgte eine Modernisierung und Aufwertung des Außenspielgeländes durch Neuanschaffung und Aufstellung von diversen Spiel- und Klettergeräten zur Ausweitung des Betreuungsangebotes im Außenbereich unter Berücksichtigung geänderter Altersstrukturen (mehr U3-Kinder).	14.163,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.01.2010	
DEZ-IV	51-302	Kita Müllergasse 21, 51105 Köln - a) Anschaffung und Montage einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräten und Nebenarbeiten (Türversetzung) - b) Ausstattung der Außenanlage mit neuen Spielgeräten und Umzäunung - c) Ausstattung Gruppenraum mit neuen Spielgeräten, Bastelmaterial und Kindermöbeln.	27.128,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-303	Kita Lütticher Str. 46, 50674 Köln - Einrichtung einer neuen Spielfläche auf dem Außengelände (ca. 30 qm) durch Entfernung alter Platten, Verlegung Fallschutzplatten, Errichtung Zaunanlage, Sandkasten, Klettergerüst und weiterer Spielgeräte.	10.524,65 EUR	Maßnahme abgeschlossen	16.08.2010	
DEZ-IV	51-305	Kita Kunterbunt, Burgstraße 20, 51103 Köln - Errichtung einer Bewegungs- und Greiflandschaft auf zwei Ebenen sowie deren Einrichtung (Ausstattung) mit Spiel-, Gestaltungs- und Bewegungsgegenständen zum weiteren Ausbau von U3-Plätzen.	8.886,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.09.2010	
DEZ-IV	51-306	Kita Keupstr. 116, 51063 Köln - Die überaltete Küche wurde durch eine neue Einbauküche ersetzt (Fertigung, Lieferung, Aufbau einschließlich Elektrogeräte Herd, Kochfeld, Kochmulde, Kühlschrank, Geschirrspüler, Waschmaschine, Trockner).	6.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.03.2010	
DEZ-IV	51-308	Kita Eifelplatz 1, 50676 Köln - Ausstattungselemente für eine Bewegungslandschaft zur Wahrnehmungsförderung und für Bewegungstraining - neue Beleuchtungsinstallation (unzureichende Tageslichtbeleuchtung wurde durch tageslichtabhängige Steuerung mit künstlicher Funktionbeleuchtung auf genormte Werte gesteigert; funktionsabhängige, diverse Beleuchtungselemente in den Gruppen- und Funktionsräumen).	23.040,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.12.2010	
DEZ-IV	51-309	Kita Ubierring 47, 50678 Köln - Die vorhandenen Möbel in der Einrichtung waren 19 Jahre alt und vollständig abgenutzt. Anschaffung neuen Mobiliars (Stühle, Tische, Schränke, Regale, Kinderspielküche, Kindergarderoben).	6.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	19.08.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-310	Kita Vorgebirgswall 29, 50677 Köln - Die bestehende Küche stammte aus der Gründungszeit (1978), war abgenutzt und entsprach räumlich und sächlich lediglich einem damals üblichen Haushaltsstandard. Sie wurde (einschließlich Elektrogeräten) durch eine neue Edelstahl-Einbauküche ersetzt zuzüglich notwendiger Nebenarbeiten bei Elektro/Beleuchtung, Fliesen, Boden, Wänden, Decken und im separaten Aufbewahrungsraum zur Erreichung aktueller Hygienestandards.	26.666,67 EUR	Maßnahme abgeschlossen	18.02.2011	
DEZ-IV	51-311	Kita Lupusstr. 19-23, 50670 Köln - Im Küchenraum wurde eine neue Einbauküche eingerichtet (einschl. Elektrogeräte wie Herd/Kochfeld, Dunstabzug, Spülmaschine), einschl. Montage; außerdem Ausstattung mit einer Sitzgruppe für Kinder.	5.688,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	40.729,00 EUR	
DEZ-IV	51-312	Kita Alte Kirchgasse 23, 50999 Köln - Kindgerechte Gestaltung/Ausstattung eines Hallenbereichs (Anschaffung und Einbau + textile Ausstattung eines Spielpodestes, Wandspiele, Geländerverkleidung, Malerarbeiten), Außengeländegestaltung (Zaunverkleidung, Sonnenschutz, Spiellandschaft, Spiel- und Klettergeräte).	22.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.9.2011	
DEZ-IV	51-313	Kita Bunterkunt e.V., Wendelinstr. 90, 50933 Köln - Für das Außengelände der Kindertageseinrichtung wurde ein Rollenspielgerät/Spielhaus in Form eines Feuerwehrautos angeschafft, einschließlich Montagekosten.	6.600,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	12.05.2010	

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-314	Kita Redwitzstr. 98, 50937 Köln - Der bestehende Küchenraum wurde umgebaut und aufgeteilt in einen Küchenraum und ein "Kinderrestaurant", in dem die Kinder essen und spielen können - Im Außengelände wurde das bestehende alte Holzhaus durch neue altersgerechte Spiel- und Klettermöglichkeiten ersetzt	18.222,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	23.5.2011	
DEZ-IV	51-315	Kita Lindenthalgürtel 80, 50935 Köln - An den Decken in Flur, Essraum und Gruppenraum wurde ein mobiler Schallschutz installiert (einschließlich hierdurch erforderliche neue Beleuchtung), die 20 Jahre alte und abgenutzte Küche wurde durch eine neue Küche einschließlich Elektrogeräte ersetzt.	9.624,89 EUR	Maßnahme abgeschlossen	01.12.2010	
DEZ-IV	51-316	Kita Piusstraße 70 - 72, 50823 Köln - Die bisherige Küche in der Einrichtung war alt und nicht mehr voll funktionsfähig. Es erfolgte eine Anschaffung einer neuen Küche einschließlich Elektrogeräte und Installation/Aufbau sowie in diesem Zusammenhang notwendige Vorbereitungsarbeiten (Verkofferungen, Spachtel-, Installationsarbeiten).	9.671,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	08.12.2010	
DEZ-IV	51-317	Kita Evinghover Weg 4, 50769 Köln - Die Kindertageseinrichtung wurde energetisch saniert gemäß EnEV 2009 - Fassade Außenwände, Dach, Heizungsanlage (Austausch Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Heizkörper), Fenster/Türen, einschl. Baunebenkosten.	231.509,32 EUR	Maßnahme abgeschlossen	28.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-319	Kita "Casa Italia", Christophstr. 1, 50670 Köln - Energetische Sanierung: Alte Fenster- und Türanlagen (BJ 1962, Stahl, Einfachverglasung) wurden gegen neue Anlagen ausgetauscht (Alu-Elemente, Doppelverglasung), alte Fassade (Schieferverkleidung und horizontale Betonriegel ohne Dämmung) wurde energetisch ertüchtigt (Wärmedämmverbundsystem mit Putz), Deckenuntersicht (überkragendes 1. OG) wurden energetisch saniert.	207.412,22 EUR	Maßnahme abgeschlossen	2.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft.
DEZ-IV	51-320	OGS Poller Hauptstr. 65, Sanierung einer Außenanlage, die für Ballsportangebote im Rahmen des offenen Ganztagsangebot des freien Trägers genutzt wird, mit einem geeigneten Kunststoffbelag (ca. 150 qm). Hierzu musste die wassergebundene Wegedecke entfernt werden, zudem wurden Vorrichtungen für Volleyballpfosten und eine mobile Basketballanlage beschafft.	18.672,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft.
DEZ-IV	51-45	Objekt Kindertagesstätte Berliner Str. 20, 51063 Köln Oberflächenbeläge wurden abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassung wurden entfernt und ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden ersetzt.	112.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-48	Objekt Kindertagesstätte Gernsheimer Str.20, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	68.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-50	Objekt Kindertagesstätte Ludwig-Ronig- Str.12-16, 51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	84.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-52	Objekt: Kindertagesstätte Rothenburger Str. 2, 51103 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch neue nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	96.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-53	Objekt: Kindertagesstätte Neußer Str. 401, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	75.200,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-58	Objekt: Kindertagesstätte Zonser Str. 1a, 50733 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	63.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-65	Objekt: Kindertagesstätte Benfleetstr. 7, 50858 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	80.642,80 EUR	Maßnahme abgeschlossen	23.11.2011	Beendigungsanzeige wird derzeit geprüft.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-68	Objekt Kindertagesstätte Mertener Str.5, 50968 Köln, Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	76.500,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-71	Objekt: Kindertagesstätte Rheinsteinstr. 4, 50967 Köln, Alte Bodenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN-Norm ersetzen. Überwachsende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	75.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-73	Objekt: Kindertagesstätte Weidengasse 51, 50668 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	80.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-75	Objekt: Kindertagesstätte Franz-Werfel-Str. 18, 51067 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	77.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	10.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-80	Objekt: Kindertagesstätte Venloer Wall 13, 50672 Köln. Alte Bodenbeläge wurden durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte sowie deren Einfassungen wurden ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden durch solche nach DIN-Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt.	92.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-96	Objekt Kindertagesstätte NeiBestr.2, 50765 Köln Oberflächenbeläge wurden abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzt. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen wurden entfernt und ersetzt. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge wurden entfernt und durch solche nach DIN Norm ersetzt. Überwachsende Gehölzgruppen wurden ersetzt.	71.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	10.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-IV	51-98	Objekt Kindertagesstätte Paul- Löbe-Weg 36,50769 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweder durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	52.801,38 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	51-99	Objekt Kindertagesstätte Josef- Boschbach-Weg,51107 Köln Oberflächenbeläge abtragen und durch neue, wasserdurchlässige ersetzen. Veraltete oder defekte Spielgeräte, sowie deren Einfassungen entfernen und ersetzen. Vorhandene, nicht mehr den aktuellen Bestimmungen entsprechende Fallschutzbeläge entfernen und durch solche nach DIN Norm ersetzen. Überwachende Gehölzgruppen müssen beseitigt und entweert durch die Pflanzung pflegeleichter Gehölze oder im Rahmen einer Neuplanung ersetzt werden.	84.000,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	11.11.2011	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt. Die Beendigungsanzeige wird derzeit erstellt.
DEZ-IV	52-183	Neubau Sportinternat Sportpark Müngersdorf Olympiaweg/Jahnwiesenweg ohne Nr., 50933 Köln, Errichtung eines Sportinternats im Rahmen des Projekts "Verbund Sportbetonte Schulen" in Köln mit 40 Einzelzimmern, Gemeinschafts- und Verwaltungsbereichen.	4.279.370,00 EUR	Maßnahme abgeschlossen	17.11.2011	Schlussrechnung befindet sich in der Prüfung

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-06	Objekt: Grundschule Geilenkircherstr. 52, 50933 Köln; Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2009 durch Dacherneuerung und Erneuerung der maroden Fenster (Klassenräume). Die Fassadensanierung erfolgte aufgrund des Denkmalschutzes als Innendämmung, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	2.923.048,33 EUR	Maßnahme abgeschlossen	16.11.2011	Vorplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im November 2009 erfolgt. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Januar 2010. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 2009 bis Februar 2010. Mit der Ausführung der Arbeiten wurde begonnen. 100% der Leistungen wurden beauftragt. Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-07	Objekt: Schule für Lernbehinderte Leyendecker Str. 20, 50825 Köln. Energetische Sanierung durch Dach- und Fenstererneuerung gemäß Energiesparverordnung 2009. Die Fassadensanierung (Denkmalschutz) erfolgte durch Innendämmung. Erneuerung der Heizzentrale einschl. MSR-Technik. Sanierung bzw. Erneuerung der WC-Anlagen.	1.304.853,30 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.09.2011	Vorplanung abgeschlossen im November 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Entwurfsplanung wird abgeschlossen im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag eingereicht im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Juli 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt 1. BA wurde fertig gestellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-08	Objekt: Gymnasium Escher Str. 245-247, 50739 Köln. Turnhallensanierung, Aussenhaut: Energetische Fassadensanierung gem. ENEV, Erneuerung der Fensteranlagen, ggf. der Warmdachaufbauten Innenraumsanierung: Behindertengerechter Ausbau, Demontage Umluftheizgeräte und Montage Paneeldeckenstrahlheizung, Erneuerung schadstoffbelasteten Wandvorsatzschalen, Erneuerung Schwingboden, Elektroerneuerungen (u.a. ELA-Anlage, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausarmierung).	2.873.119,28 EUR	Maßnahme abgeschlossen	02.09.2011	Zur Zeit erfolgt das Ausschreibungsverfahren bis Dezember 2009. Geplanter Baubeginn März 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro.100% der Leistungen wurden beauftragt. Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-09	Objekt: Realschule Neusser Str. 421, 50733 Köln; Energetische Sanierung der alten Sichtbetonfassade mit Wärmedämmverbundsystem, Austauschen der alten Stahlschiebefenster, inkl. aussen liegendem Sonnenschutz. Betroffen war der alte Klassentrakt, die Aula und die angrenzende Hausmeisterwohnung. Generalsanierung der Toilettenanlage. Austausch der Urinale gegen Trockenurinale, Erneuerung aller WC-Kabinen, Toilettentöpfe, Versorgungsleitungen, Fliesen, Herrichtung Behinderten-WC, Beleuchtung.	1.721.787,36 EUR	Maßnahme abgeschlossen	21.10.2011	Vorplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen, Entwurfsplanung wird bis März 2010 abgeschlossen. Erstellung Leistungsverzeichnisse bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Mai bis Juni 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt. 1.BA (Hauptgebäude) wurde fertig gestellt. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-10	Objekt: Gymnasium Schulstr. 16-18, 50767 Köln. Es wurde eine Dachsanierung aller Gebäudetrakte unter Berücksichtigung und Unterschreitung der EnEV 2009 um ca. 20% durchgeführt. Die alten bekiesten Dachflächen wurden teilweise als Gründächer geplant und ausgeführt. Die alte Dachdämmung wurde entfernt und gegen neue, höherwertige ausgetauscht. Ferner wurde die Regelung der Heizungsanlage altersbedingt erneuert.	1.238.645,46 EUR	Maßnahme abgeschlossen	29.08.2011	Die Arbeiten für die Steuerung der Heizungsanlage wurden im September und Oktober 2009 ausgeführt. Der Baubeginn für die Dachsanierung erfolgte im Oktober 2009, voraussichtliches Bauende ist im Dezember 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen alle vor. Akte wird Rechnungsprüfungsamt zum Testat vorgelegt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-11	Objekt: Grundschule Hinter der Kirche 3-7, 51143 Köln; Sanierung Altbau: Dach, Fenster mit Isolierverglasung U-Wert 1,3 W/qm und Fassadensanierung mit einem Wärmedämmverbundsystem des Hauptgebäudes nach EnEV 2009.	550.384,47 EUR	Maßnahme abgeschlossen	25.11.2011	Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Vorlage der Kostenberechnung beim Rechnungsprüfungsamt ist für Februar 2010 vorgesehen. Genehmigungsplanung erforderlich, Abgabetermin für Bauantrag steht noch nicht fest. Erstellung Leistungsverzeichnisse von März bis Juli 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von März bis Mai 2010. Alle Gewerke wurden beauftragt

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-14	Objekt: Förderschule Holweider Str. 2, 51065 Köln; Turnhalle: Erneuerung der Glasfassaden mit Sonnenschutz nach EnEV, Dämmung der Ziegelfassaden und komplette Erneuerung der Dachkonstruktion mit allen erforderlichen Anschlüssen. Erneuerung der Umkleiden und Sanitärräume. Erneuerung des defekten Schwingbodens inkl. der gesamten Sportgerätschaften. Die Neuinstallation von Geräteraumtoren und der Einbau eines Prallschutzes nach den UVV wurden ebenfalls durchgeführt.	1.431.796,24 EUR	Maßnahme abgeschlossen	09.11.2011	Die Entwurfsplanung wird bis Januar 2010 abgeschlossen. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar 2010 bis April 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-15	Objekt: GS Am Rosenmaar 3, 51061 Köln. Energetische Sanierung der Turnhalle: 1. Sanierung Flachdächer der Halle und der Umkleiden 2. Austausch der Oberlichter und Türen einschl. Prallschutz und Geräteraumtore 3. Dämmung der Fassade und Vorsatzschale oder geklebten Riemchen einschl. Verkleidung der Müllboxen mit Fassadenmaterial 4. Erneuerung des kompletten Heizsystem und Lüftungsanlage 5. Erneuerung der sanitären Einrichtungen 6. Erneuerung der Beleuchtung.	1.353.569,38 EUR	Maßnahme abgeschlossen	16.09.2011	Vorplanung wurde im Oktober 2009 abgeschlossen. Die Vorlage und Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im November 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantragstellung noch nicht terminiert. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende April 2011. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär, Elektro und Lüftung. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar 2010 bis März 2010. Bis auf Restarbeiten ist die Maßnahme abgeschlossen. Der Betrieb wurde wieder aufgenommen.
DEZ-VI	26-19	GS Trierer Str. 8, 50676 Köln. Energetische Sanierung der gesamten Sporthalle gem. EnEV 2009. Hierzu wurden Dach und Fassade gedämmt, Fenster, Heizungs-, Wasser- und Elektroleitungen erneuert. Der 40 Jahre alte Dampfkessel wurde durch einen Wärmetauscher mit Fernwärmeanschluss ersetzt.	1.034.651,11 EUR	Maßnahme abgeschlossen	10.11.2011	Bestandsaufnahme und Vorplanung wird bis 30.12.2009 abgeschlossen, Leistungsverzeichnisse für Bau und Technik werden bis Mai 2010 erstellt. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010. Fertigstellung März 2011.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-21	GS Freiligrathstr. 60, 50935 Köln. Denkmalgeschütztes Objekt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wämredämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes.	1.528.671,87 EUR	Maßnahme abgeschlossen	27.10.2011	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt im Januar 2010. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgt im Dezember 2009. Erstellung der Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Dezember 2009 bis Januar 2010.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-22	Gymnasium Nikolausstr. 53-55, 50937 Köln. F-Trakt: Energetische Sanierung des Gebäudes nach Energieeinsparverordnung 2009 durch Dacherneuerung, Erneuerung der Fenster und Wärmedämmung der Fassade, Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Gebäudes.	1.820.387,31 EUR	Maßnahme abgeschlossen	02.06.2010	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung erfolgt bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Genehmigungsplanung erforderlich, Einreichung Bauantrag muss noch terminiert werden. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Mai 2010 bis Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-23	GS Lindenbornstr. 15-19, 50823 Köln. Energetische Sanierung des Gebäudes durch Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der Energiesparverordnung 2009. Erneuerung der Heizungsanlage zur Anpassung der energetischen Sanierung sowie Teilerneuerung der Elektroanlage mit neuer Beleuchtung und UV, Erneuerung der Kaltwasserverteileranlage.	1.292.032,53 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.09.2011	Entwurfsplanung abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Januar bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Heizung, Sanitär und Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Januar bis März 2010. Bis auf Restarbeiten wurde die Maßnahme fertig gestellt. Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen alle vor. Akte wird Rechnungsprüfungsamt zum Testat vorgelegt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-24	Berufskolleg Weinsbergstr. 72, 50823 Köln. Thermische Sanierung der Außenfassade unter Berücksichtigung der gültigen Energieeinsparverordnung, d.h. Fenster- sowie Fassadendämmung mit WDVS und Außenputz am Gebäudetrakt P. Erneuerung der Fenster- und Aussentüranlagen, mit aussenliegendem Sonnenschutz	863.060,57 EUR	Maßnahme abgeschlossen	15.08.2011	Entwurfsplanung wurde im November 2009 abgeschlossen. Die Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Januar bis April 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Januar 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Januar bis April 2010. Bis auf Restarbeiten wurde die Maßnahme fertig gestellt. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen alle vor. Akte wird 14 zum Testat vorgelegt. 01.09.11

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-25	GS Alzeyer Str. 12 , 50739 Köln. Energetische Fassaden- und Dachsanierungen sowie Erneuerung der Fensteranlagen gem. EnEV 2009. Im Zuge dessen neue Fassadenverkleidungen und Dacheindeckungen sowie notwendige Erneuerungen hinsichtlich statischer Erfordernisse (z.B. Betonsanierung), nachträgliche Aussenwandabdichtung und -dämmung der von den Schülern ständig genutzten Räume im Untergeschoss.	3.260.429,19 EUR	Maßnahme abgeschlossen	18.11.2011	Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag im November 2009 eingereicht. Erstellung Leistungsverzeichnisse von Oktober 2009 bis Februar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn April 2010, voraussichtliches Bauende 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik im Dezember 2009. 60% der Leistungen wurden beauftragt. Mit der Maßnahme wurde begonnen. 1. BA wurde fertig gestellt.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-27	Gymnasium Fühlinger Weg 4, 50765 Köln. Gegenstand der Maßnahme war die energetische Sanierung der Dächer der drei Trakte des Hauptgebäudes sowie der Turnhalle. Die energetische Sanierung erfolgt nach den Vorgaben der EnEV 2009. Die Sanierung der Dächer des Hauptgebäudes wurde nach Überprüfung des Zustandes zurückgestellt. Saniert wurde das Dach der Turnhalle, wobei die angrenzenden Fenster der Turnhalle durch den erhöhten Dachaufbau des Nebentraktes aus konstr. Gründen erneuert werden mussten.	563.703,45 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.08.2011	Vorplanung abgeschlossen, Erstellung Leistungsverzeichnisse von Dezember 09 bis März 2010. Voraussichtlicher Baubeginn 15.07.2010, voraussichtliches Bauende 31.12.2010. An Technik wird ausgeführt Sanitär und Blitzschutz. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik von Dezember 09 bis März 2010. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen alle vor. Akte wird dem rechnungsprüfungsamt zum Testat vorgelegt.
DEZ-VI	26-28	Gs Am Altenberger Kreuz 14, 51105 Köln. Fenster und Fassadensanierung des Schulhauptgebäudes. Kelleraußenwandsanierung durch Isolierung und Perimeterdämmung Hauptgebäude. Die Dachsanierung des Hauptgebäudes erfolgt nach den Vorgaben der EnEV 2009.	1.366.383,41 EUR	Maßnahme abgeschlossen	29.11.2011	Entwurfsplanung wurde abgeschlossen im Dezember 2009. Vorlage im Rechnungsprüfungsamt im Januar 2010. Genehmigungsplanung erforderlich, Bauantrag soll im Januar 2010 eingereicht werden. Erstellung der Leistungsverzeichnisse von Januar 2010 bis Mai 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende November 2010.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-29	IGS Stresemannstr. 36, 51149 Köln; Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in den 5 Turnhallen (eine 3fach und zwei einfach Hallen) gem. den Energieleitlinien der Stadt Köln, d.h. Einbau von Präsenzmeldern in den einzelnen Hallen zur Energieeinsparung.	90.369,69 EUR	Maßnahme abgeschlossen	26.08.2011	Vorplanung bis Februar 2010 abgeschlossen. Voraussichtlicher Baubeginn September 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. An Technik wird ausgeführt Elektro. Erstellung Leistungsverzeichnisse Technik Mai bis Juni 2010. Baumaßnahme ist abgeschlossen. Schlussrechnungen liegen alle vor. Akte wird 14 zum Testat vorgelegt.
DEZ-VI	26-32	HS Wuppertaler Str. 19, 51069 Köln. Die beiden Trakte der Schule (Hauptgebäude) wurden nach energetischen Vorgaben der EnEV 2009 saniert. Dabei wurden die Dächer gedämmt und die vorhandenen Fenster und die Fassade erneuert.	1.813.346,30 EUR	Maßnahme abgeschlossen	14.11.2011	Bestandsaufnahme einschließlich Planaufmaß erfolgten im Dezember 2009. Voraussichtlicher Baubeginn August 2010, voraussichtliches Bauende März 2011. An Technik wird ausgeführt Elektro. Abgabe aller Leistungsverzeichnisse Juni 2010.

Maßnahmen im Bereich Bildung -Maßnahme abgeschlossen-

DEZ	Nr	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten der Maßnahme	Status	Datum	Erläuterung
DEZ-VI	26-33	GS Urnenstr. 7, 51069 Köln; Das Hauptgebäude der Schule wurde nach energetischen Vorgaben der aktuellen EnEV saniert. Die Dächer wurden erneuert und die Fassade in Teilbereichen gedämmt. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Energetische Sanierung der Turnhalle durch Erneuerung, bzw. Sanierung der Dachfläche, Erneuerung der Fensteranlagen und Wärmedämmung der Außenfassade entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung.	781.522,51 EUR	Maßnahme abgeschlossen	16.09.2011	Die Maßnahme ist bis auf Restarbeiten fertiggestellt und befindet sich in der Abrechnung.
DEZ-VI	26-34	VHS Josef-Haubrich-Hof 2, 50676 Köln; Austausch der Fenster im gesamten Gebäude, Aluminiumfenster, vertikal verschiebbar, wärmedämmende Isolierverglasung, teilweise Sonnenschutzverglasung, teilweise Schallschutz. Austausch der Treppenhausfassaden (Einfachverglasung) in Wärmeschutzverglasung gemäß der gültigen EnEV. Neben der VHS ist auch das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium im Gebäude untergebracht. Bei der VHS handelt es sich um eine Weiterbildungseinr. nach Durchlaufen der ersten Bildungsphase.	1.334.471,82 EUR	Maßnahme abgeschlossen	30.09.2011	Vorplanung wurde im Dezember 2009 abgeschlossen. Entwurfsplanung abgeschlossen bis Januar 2010. Vorlage beim Rechnungsprüfungsamt erfolgte im Dezember 2009. Erstellung Leistungsverzeichnisse Dezember 2009 bis Januar 2010. Voraussichtlicher Baubeginn Juli 2010, voraussichtliches Bauende Dezember 2010. Bis auf Restarbeiten wurde die Maßnahme fertig gestellt.