

Priorliste Schulbau 2012				Kostenrahmen gemäß				Stand: 13.04.2012									
Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenanschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Maßnahmen in Bearbeitung																	
1	GS	Antwerpener Str. 19-29 21154	Nachrüstung Brandschutz	x				30.000,00	x		2012						
1	GS	Balthasarstr. 87 WE 21084	Erneuerung Brandschutztüren	x				250.000,00		x	2012						
1	GS	Balthasarstr. 87 WE 21084	CAS 10 / Balthasarstr. 87, WE 21084	x				79.000,00	x		2012						
1	SOS	Blumenthalstr. 10-12 WE 21092	Aufenthaltsräume Ganztagsbetrieb	x				95.000,00	x	x	2012						
1	SOS	Blumenthalstr.10-12Toilettenpavillon	21092 San. Aussen WC-Anl. Jungen + Mäd				x	78.000,00				x		Jan. 12	Apr. 12		
1	BK	Eitorfer Str. 16-24 21099	Dachsan. Fassade/Fenstersan.m Sonnensch.				x	2.428.000,00				x		Jul. 11	Okt. 12		
1	BK	Eumeniusstr. 4 WE 21021	Alarmierung u. Sicherheitsbeleuchtung	x				110.000,00	x		2012						
1	RS	Frankstr. 26 WE 21104	Frankstr. 26 IH Prallschutz und Schwing	x				95.000,00		x	2012						
1	RS	Frankstr. 26 WE 21104	Sanierung Fachräume	x				300.000,00	x		2012					Nachtrag in Liste Prio BA Schulen	x
1	GYMN	Georgsplatz 10 WE 21112	Toilettensanierung Georgsplatz				x	43.000,00				x		Jul. 11	Dez. 12	Fertig	x
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	Brandschutzverbesserung Bestand - Prio				x	132.861,42				x		Apr. 11	Aug. 12		
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4 WE 21114	TH, Pausengänge - Prioanteil zum KPII				x	174.000,00				x		Sep. 11	Jul. 12		
1	GS	Gilbachstr. 20 21116	21116 San. Toilettenanlage Mädchen+Junge				x	188.000,00				x		Jul. 11	Apr. 12	Verzögerung im Baustellenfortschritt	x
1	GS	Gotenring 5 WE 21028	Generalinstandsetzung HG, TH und WC				x	2.496.000,00				x		Jul. 10	Dez. 12		
1	HS	Großer Griechenmarkt 76 21119	Dach- und Betonsanierung, Turnhalle und	x				1.300.000,00	x		2012						
1	BK	Humboldtstr. 41 WE 21124	Schullehrküche Sanierung	x				168.000,00	x		2012						
1	RS	Im Hasental 41 WE 21054	Ümi Versorgung Im Hasental				x	339.000,00				x		Jul. 11	Apr. 12	Vergabeverzögerungen	x
1	GYMN	Judenkirchhofsweg 6 21040	Erneuerung der Fassade und Fenster	x				2.500.000,00		x	2012						
1	BK	Kartäuserwall 30 WE 21237	KW 30 - Erneuerung eines Chemielagerraum				x	98.895,35				x		Apr. 08	Aug. 12		
1	BK	Kartäuserwall 30 WE 21237	Sanierung Labortrakt Kartäuserwall 14.07				x	1.230.000,00				x		Okt. 10	Aug. 12		
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	Brandschutzsanierung Altbau und PZ				x	692.000,00				x		Mrz. 10	Aug. 12		
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	G Kartäuserwall 40 Prallschutz und Schwi	x				300.000,00		x	2012						
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	WC-Sanierung Kartäuser 40				x	157.000,00				x		Okt. 12	Mai. 12	Vergabeverzögerungen	x
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	GTS-Küche Kartäuser 40	x				361.000,00	x		2012						
1	GYMN	Kartäuserwall 40 WE 21128	Sanierung Sportplatz	x				80.000,00	x		2012					Nachtrag in Liste Prio BA Schulen	x
1	BK	Lindenstr. 78 WE 21141	CAS 11 / Lindenstr. 78	x				52.000,00	x		2012						
1	BK	Perlengraben 101 WE 21171	WC-Sanierung Perlengraben	x				720.000,00		x	2012						
1	GYMN	Thusneldastr.15-17 21061	GWSE Thusneldastr Einb. Einbruchmeldeanl	x				45.600,00	x		2012						
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	WC_Sanierung_Trierer_Str_8	x				400.000,00	x		2012						
1	GS	Trierer Str. 8 WE 21195	CAS 10 / Trierer Str. 8, WE21195	x				57.500,00	x		2012						
1	GYMN	Vogelsanger Str.1 WE 21197	Erneuerung Notstromversorgung	x				36.500,00	x		2012						

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	Küche Zugweg 42-44				x	66.500,00				x		Jan. 10	Apr. 12		
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	Personaltoilette OGTS				x	82.500,00				x		Mai. 11	Mai. 12		
1	GS	Zugweg 42-44 WE 21204	Dachsanierung Zugweg 42	x				175.000,00	x		2012						
1	BK	Zugweg 48 / Wormser Str. WE 212	Sanierung Fenster Trakt B u. alle Dächer				x	402.000,00				x		Aug. 10	Okt. 12		
2	BK	Brüggenerstr. 1 WE 21035	Sanierung Dach, Fassade				x	2.800.000,00				x		Dez. 11	Apr. 12		
2	GS	Cäsarstr. 21 WE 21095	Sanierung Toilettenanlage				x	20.000,00				x		Mrz. 12	Mai. 12		x
2	GS	Ketteler Str. 14 21182	Sanierung Toilettenanlage				x	28.000,00				x		Mrz. 12	Jun. 12		x
2	GS	Ketteler Str. 14 21182	CAS 10 / Kettelerstr. 14, WE 21182	x				61.000,00	x		2012						
2	GS	Mainstr. 75 WE 21060	Einbau Aufzug Erweiterungs b.	x				200.000,00	x		2012						
2	GS	Mainstr. 75 WE 21060	TH Mainstr. Umbau Behinderten				x	22.000,00				x		Okt. 11	Apr. 12		
2	IGS	Raderthalgürtel 3 WE 21098	Erneuerung Sandfilter	x				25.000,00	x		2012						
2	GS	Sürther Haupstr. 149 WE 21236	Sanierung Toilettenanlage				x	76.900,00				x		Feb. 12	Mai. 12		
2	GS	Zum Hedelsberg 13 WE 21206	Sanierung Toilettenanlage				x	56.000,00				x		Feb. 12	Mai. 12		
3	GS	Bachemer Str. 69 21082	Sanierung Kesselhaus / MSR		x			200.000,00	x		2012						
3	GS	Bachemer Str. 69 21082	Bachemerstr. WC-Sanierung				x	111.000,00				x		Okt. 11	Jun. 12		
3	GS	Berrenrather Str. 352 21024	Berrenratherstr. 352 WC-Sanierung				x	138.000,00				x		Okt. 11	Jun. 12		
3	RS	Berrenrather Str. 488 21088	BMA/ElA-Anlage. Die gesamte Alarmierungs	x				150.000,00	x		2012						
3	GS	Breslauer Str. 11 21160	Breslauerstr. Erneuerung Klassenraumbel				x	21.000,00				x		Okt. 11	Mai. 12	Verzögerung der Arbeiten durch Arbeiten bei laufendem Schulbetrieb	x
3	GS	Freiligrathstr. 60 21105	Freiligrathstr ELA				x	93.700,00				x		Jun. 10	Apr. 12		
3	GS	Geilenkircher Str. 52 21110	BMA/ELA Anlagen. Die gesamte Alarmierun	x				200.000,00	x		2012						
3	GS	Kirchweg 138 21129	Kirchweg WC-Sanierung				x	69.500,00				x		Jan. 12	Jun. 12		
3	GS	Kölner Str. 37 21132	Kölnerstr. Herstellung Hausmeisterloge				x	27.477,10				x		Okt. 11	Sep. 12	Planerwechsel	x
3	GS	Kölner Str. 37 21132	Schülertoilettensanierung	x				250.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
3		Lindenburger Allee 38-40 21140	Erneuerung der Beleuchtung	x				76.010,00	x		2012						
3	GS	Lohrbergstr. 46 21143	CAS 10 / Lohrbergstr. 46, WE21143	x				52.000,00	x		2012						
3	GS	Lohrbergstr. 46 21143	Heizkesselerneuerung	x				50.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
3	GYMN	Nikolausstr. 51-55 21163	Nikolausstr. EVT elektrische Türöffner f				x	37.466,37				x		Okt. 11	Apr. 12		
3	GYMN	Ostlandstr. 39 21996	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Ostland				x	63.269,55				x		Okt. 11	Apr. 12		
3	GS	Wendelinstr. 64 21211	Wendelinstr 64 Pavilion	x				50.000,00	x		2012						
3	GS	Wendelinstr. 64 21211	CAS 10 / Wendelinstr. 64, WE21211	x				54.000,00	x		2012						
4	HS	Baadenbergerstr. 111 WE 21023	Erneuerung USV Notstrom Aufzugsanlage	x				10.000,00	x		2012						
4	HS	Borsigstr. 13 21093	Borsigstr., WC- Sanierung mit Umbau				x	313.000,00				x		Aug. 11	Apr. 12		
4	HS	Borsigstr. 13 21093	Herrichtung einer Hausmeisterloge				x	7.598,55				x		Aug. 11	Apr. 12		
4	RS	Dechenstr. 1 21172	Baulicher Brandschutz	x				270.000,00	x		2012						
4	RS	Dechenstr. 1 21172	Dechenstr., WC- Sanierung	x				450.000,00	x		2012						
4	RS	Dechenstr. 1 21172	Trafoaustausch zur Leistungserhöhung	x				32.000,00	x		2012						
4	RS	Gravenreuthstr. 10 WE 21120	Gravenreuthstr., 2. RTW herstellen	x				150.000,00	x		2012-2013						
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10 21131	Kolkrabenweg 8-10, San. innenlieg. WC' s				x	236.200,00				x		Jul. 11	Apr. 12		

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10 21131	Kolkrabenweg 8- 10,2.RTW +Beseitigung B				x	238.500,00				x		Aug. 11	Aug. 12		
4	SOS	Kolkrabenweg 8-10 21131	Austausch von Küchenzeilen				x	11.000,00				x		Okt. 11	Aug. 12		
4	GS	Nussbaumer Str. 254-256 21164	Nussbaumer Str., WC- Sanierung		x			300.000,00		x	2012						
4	GS	Nussbaumer Str. 254-256 21164	Abbruch 4- klassische Fertigbaueinheit	x				50.000,00	x		2012						
4	GYMN	Rochusstr. 145-147 WE 21239	Rochusstr. 145, Brandschutz				x	363.100,00				x		Jul. 10	Aug. 12		
4	GYMN	Rochusstr. 145-147 WE 21239	Gl der innenliegenden WC- Anlagen	x				418.000,00	x		2012						
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr. 72, Erneuerung ELA-Anlage	x				270.000,00		x	2012						
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85 21200	Weinsbergstr., Erneuerg. Aufzugsteuerung	x				35.000,00	x		2012						
5	GYMN	Castroper Str. 7 21096	Umbau Werkräume Castroper Str.	x				148.000,00	x		2012						
5	GYMN	Escher Str. 245-247 21101	Escher Str. 245-247, Chemieraum erneuern				x	375.300,00				x		Jul. 11	Apr. 12		
5	GS	Gartheistr. 20-24 21109	Beseitigung Brandschutzmängel				x	49.000,00				x		Aug. 11	Apr. 12		
5	GS	Gartheistr. 20-24 21109	CAS 10 / Gartheistr. 20-24, WE21109				x	21.800,00				x		Dez. 11	Apr. 12		
5	SOS	Kretzer Str. 5 21997	Nutzungsänderung hausmeisterhaus	x				950.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
5	SOS	Kretzer Str. 5 21997	Umbau Werkraum	x				100.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
5	SOS	Kretzer Str. 5 21997	Toilettensanierung Kretzer Str. 5				x	100.800,00				x		Sep. 11	Jun. 12		
5	GS	Long.Hauptstr. 83-85 WE 21144	Prallschutz Longericher Hauptstr.				x	36.900,00				x		Jan. 12	Jul. 12	Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Container für Auslagerung Nesselrodestr.				x	271.560,65				x		Sep. 10	Apr. 12	Restabwicklung	x
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Einbau von Brandschutztüren im Treppenh.				x	184.000,00				x		Okt. 10	Apr. 12		
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	Sanierung Aula Nesselrodestr.				x	499.000,00				x		Sep. 11	Aug. 12		
5	RS	Neusser Str. 421 WE 21158	Dach- und Fassadensanierung Mädchen-WC	x				200.000,00	x		2012						
5	GS	Neusser Str. 605 WE 21159	Neusser Str. 605 Gl Kükenh. gestoppt, Ne	x				959.658,23	x		2012						
5	GS	Nibelungenstr. 50a 21079	Toilettensanierung Nibelungen Str. 50a	x				50.000,00	x		2012						
5	HS	Paul Humburg Str. 13 WE 21170	Schulersatzbauten	x				45.000,00	x		2012						
6	GS	An den Kaulen 62-64 WE 21076	Heizung erneuern An den Kaulen 62				x	69.000,00				x	x	Nov. 11	Mai. 12	Restarbeiten	x
6	GS	Balsaminenweg 52 WE 21083	Umbauarbeiten OGTS Küche		x			50.000,00		x	2012						
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Schwingboden TH ern. Fühlinger Weg 4		x			200.000,00		x	2012						
6	GS	GGs Schulstr. 16 21208	Instandsetzung Lüftung Schulstr.	x				1.300.000,00		x	2012-2013						
6	GS	GGs Schulstr. 16 21208	Ern. Belag Aussensportfläche Schulstr.		x			70.000,00		x	2012						
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle				x	995,28				x		Feb. 10	Mai. 12		
6	HS	Karl-Marx-Allee 3 21126	Heizung WW Regelung Karl-Marx-Allee 3		x			150.000,00		x	2012						
6	RS	Karl-Marx-Allee 43 WE 21235	Karl-Marx-Allee 43, Abhangdecke erneuern				x	335.000,00				x		Jul. 11	Aug. 12		
6	GS	Lebensbaumweg 51 WE 21136	Pausenhallendächer u. Rinnen Lebensbaumw				x	8.697,23				x		Jul. 10	Dez. 12		

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
6	GS	Lebensbaumweg 51 WE 21136	Fernwärmeübergabe/Reglung Lebensbaumweg	x				70.000,00	x		2012						
6	GS	Martinusstr. 28 21995	Martinusstr. Instandsetzung TH				x	123.000,00				x		Okt. 11	Dez. 12		
6	GS	Martinusstr. 28 21995	Prallschutz TH Martinusstr.		x			150.000,00	x		2012						
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Brandschutzkonzept erstellen Merianstr.	x				60.000,00	x		2012-2014						
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Merianstr. 11, Fachraumerneuerung				x	1.241.800,00				x		Okt. 10	Sep. 12		
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Lüftung TH erneuern im Rahmen GI	x				200.000,00	x		2012-2013						
6	IGS	Merianstr. 11 21068	GI TH, 1. Bauabschnitt Nebenräume und WC	x				950.000,00	x		2012-2013						
6	IGS	Merianstr. 11 21068	Umsetzung Brandschutzanforderungen	x				1.000.000,00	x		2012-2014						
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE 21199	Fenster/Fassade Volkhovener Weg 140				x	1.725.500,00				x		Jul. 10	Aug. 12		
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE 21199	Heizkörper Trakt A u. C Volkhovener weg				x	102.800,00				x		Apr. 11	Jul. 12		
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE 21199	Decken u. Böden Klassentrakte A u. C				x	166.500,00				x		Jul. 11	Sep. 12		
6	HS	Volkhovener Weg 140 WE 21199	WC Auslagerung	x				60.000,00	x		2012						
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Albert-Schweitzer-Str. TH-Decken, Umkleid				x	894.800,00				x		Feb. 10	Mai. 12		
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Toilettensanierung				x	224.600,00				x		Jan. 12	Nov. 12		
7	RS	Albert-Schweitzer-Str. 8/Nachti 21001	Alb. Schweitzer-Str., MSP Trafo	x				30.000,00	x		2012						
7		Berliner Str. 36 11007	Berliner Str. 36, ELA-Anlage	x				110.000,00	x		2012						
7	GS	Breitenbachstr. 2 21011	Breitenbachstr. Erneuerung Blitzschutz				x	21.155,99				x	x	Aug. 11	Mai. 12	Restarbeiten	x
7	GS	Breitenbachstr. 2 21011	Heizkesselerneuerung	x				75.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
7	GS	Friedensstr. 41-45 21025	Friedensstr., CAS Verkabelung	x				75.000,00	x		2012						
7	BK	Hauptstr. 426-428 21030	Hauptstr. 428 BK 10, Geb. H Fenster,				x	16.000,00				x		Feb. 12	Mai. 12		
7	BK	Hauptstr. 426-428 21030	Hauptstr. 428 BK 10, WKP Brandschutz	x				100.000,00	x		2012						
7	BK	Hauptstr. 426-428 21030	Elektro Werkstätten	x				100.000,00			2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
7	GYMN	Heerstr. 7 21993	Heerstr., Erweiterung ELA-Anlage				x	7.000,00				x	x	Dez. 11	Mai. 12	Restabwicklung	x
7	GYMN	Heerstr. 7 21993	Schliessanlage	x				70.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
7	GYMN	Heerstr. 7 21993	Dach Bibliothek	x				420.000,00	x		2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	CAS Verkabelung	x				10.000,00	x		2012						
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	Dach- und Fassdensenierung				x	723.000,00	x					Jan. 11	Apr. 12	Restarbeiten; Nachtrag aus Zielvereinbarung	x
7	GS	Hinter der Kirche 3-7 WE 21033	Turnhallensanierung	x				750.000,00	x	x	2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
7	GS	Hohestr. 77-79 21034	Hohe Str. 77, Fassadensanierung	x				80.000,00	x		2012						
7	GYMN	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle				x	4.120.000,00				x	x	Jul. 10	Jun. 12	Restabwicklung	x
7	GS	Irisweg 2 WE 21223	Irisweg, Passivhausstandard optimieren				x	5.600,00				x		Jul. 11	Apr. 12		
7	SOS	Mörikeweg 2-6 21047	Mörikeweg, CAS Verkabelung	x				62.000,00	x		2012						
7	GS	Schmittgasse 66 21057	Schmittgasse, Toilettensanierung				x	58.000,00				x		Okt. 11	Mai. 12		
7	SOS	Sportplatzstr. 82/Elisabethstr. 21127	Sanierung MSR-Technik	x				170.000,00	x		2012						
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Erneuerung RS-Türen		x			1.150.000,00		x	2012-2013						
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Beton, Fugensanierung	x				70.000,00	x		2012						
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36 Toilettensanierung				x	508.300,00				x		Mrz. 11	Jul. 12	Sanierung ist umfangreicher als geplant	x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Stresemannstr. 36, Bodenbelagsarbeiten				x	19.885,23				x		Jul. 11	Apr. 12		
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Kanalnetzsanieung	x				130.000,00	x		2012						
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Hydraulik Heizung	x				100.000,00	x		2012						
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider 21151	Adalbertstr. 17 - Abbruch Mensa	x				99.000,00	x		2012						
8	IGS	Adalbertstr. 17/Lustheider 21151	Adalbertstr. 17 WC Sanierung	x				530.000,00	x		2012						
8	GS	Andr-Hermes-Str. 2-4 21008	Andreas Hermes Str. WC Sanierung				x	54.000,00				x		Okt. 11	Mai. 12		
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	Edisonstr.-Fachraumerneu. Werkräume	x				47.000,00	x		2012						
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr. WE 21215	Edisonstr./ Zehnthofstr. Kesselregelung	x				52.500,00	x		2012						
8	GS	Europaring 51-53 21022	Europaring 51 - 53, WC Sanierung	x				180.000,00	x		2012						
8	GS	Fussfallstr. 55 21026	Fussfallstr. 55-Flachdachsanieung				x	283.800,00				x		Sep. 11	Apr. 12	Vergabeverzögerung	x
8	GS	Fussfallstr. 55 21026	Fußfallstr. 55, WC Sanierung	x				230.000,00	x		2012						
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 212	Hardt. Kirchweg WC San./TW Erneuerung				x	942.900,00				x	x	Jun. 10	Apr. 12	Restarbeiten	x
8	IGS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100 212	Hardt. Kirchweg TH BMA /Beleuchtung				x	172.200,00				x		Jul. 11	Mai. 12		
8	GS	Hesshofstr.45 21032	Hesshofstr. 45, WC Sanierung		x			385.000,00	x		2012						
8	GYMN	Kantstr. 3 WE 21224	Kantstr. 3, WC Sanierung				x	34.000,00				x		Mrz. 12	Aug. 12		x
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. Brandschutzmaßnahmen				x	14.069,45				x		Mrz. 08	Aug. 12		
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. 24-26, Abbruch Pavillon		x			50.000,00	x		2012						
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. 24-26, WC Sanierung	x				385.000,00	x		2012						
8	GS	Kapitelstr. 24-26 WE 21234	Kapitelstr. 24-26, 2. RW / SA Pausengang				x	13.900,00	x			x		Feb. 12	Apr. 12		
8	GS	Lohmarer Str. 11 21238	Lohmarer Str. 11 WC Sanierung		x			250.000,00	x		2012						
8	GS	Olpener Str. 930 21053	Olpener Str. GI Klassentrakt A/2.RTW /Pa				x	1.462.600,00				x	x	Mrz. 10	Apr. 12	Restarbeiten	x
8	GS	Olpener Str. 930 21053	Olpener Str. 930 WC Sanierung				x	142.000,00				x	x	Dez. 10	Apr. 12	Restarbeiten	x
8	GS	Volbergerstr.17 WE 21210	CAS Maßnahme	x				46.000,00			2012					Neuaufnahme aus Zielvereinbarung 2012	x
8	GS	Westerwaldstr. 90 WE 21146	Westerwaldstr. 90 - Schallschutzmaßnahme				x	6.788,04				x		Jul. 11	Apr. 12		
8	GS	Westerwaldstr. 90 WE 21146	Westerwaldstr. 90 WC Sanierung				x	93.000,00				x		Jul. 11	Apr. 12		
9	GS	Alte Wipperfürther Str. 49 21004	Geschosssdämmung Alte Wipperfürther str.	x				65.000,00	x		2012						
9	GS	Am Feldrain 10 21020	Am Feldrain 10 GI				x	3.102.000,00				x		Jul. 09	Dez. 12		
9	GS	An St.Theresia 1 21007	Heizkessel u. Regelungserneuerung			x		170.000,00	x		2012						
9	GYMN	Bergischer Ring 40 (Sporthalle) 2150	Umkleide u. Duschensanieung (Schimmel)				x	209.500,00				x		Dez. 09	Aug. 12		
9	SOS	Berliner Str. 975 21009	Sanierung Turnhalle 21009 (Dach, Fenste				x	162.200,00	x			x		Jan. 12	Dez. 12		
9	SOS	Berliner Str. 975 21009	WC-Sanieung gem. SV-Beschluss, WE 21009	x				85.000,00	x		2012						
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Burgwiesenstr.- Sanierung Toilettenanlag				x	176.000,00				x	x	Jul. 11	Mai. 12	Restarbeiten	x
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Instandsetzung Außenanlage, WE 21012	x				85.000,00	x		2012						
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Dämmung Außenwände TH Burgwiesenstr. 125		x			1.220.688,00	x		2012						

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Auflagen Provinzial-u.a.Alarmanlage Burg				x	9.200,00				x		Apr. 12	Aug. 12		x
9	IGS	Burgwiesenstr. 125 21012	Tribüne instandsetzen/neu Burgwiesenstr.		x			345.000,00	x		2012						
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 21013	Betonsanierung überdachter Pausengang	x				660.000,00		x	2012						
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 21013	Buschfeldstr. Sanierung WC Anlagen	x				372.000,00		x	2012						
9	GS	Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 21013	CAS 10 / Buschfeldstr. 46				x	108.000,00				x	x	Okt. 11	Jun. 12	Restarbeiten	x
9	RS	Danzierstr. 146 a 21014	Sanierung Auladach	x				180.000,00	x		2012						
9	RS	Danzierstr. 146 a 21014	Erneuerung Steuerung Außenjalousien				x	11.150,00				x		Mrz. 12	Jun. 12		x
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Kanal- und Schulhofsanierung				x	143.900,00				x		Feb. 12	Sep. 12		x
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Ern. Dach, Fenster, Fassade Aula				x	1.829.500,00				x		Jul. 10	Apr. 12		
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Abschottung NW-Trakt iR des Brandschutz				x	48.128,17				x		Okt. 11	Apr. 12		
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung Au		x			60.000,00	x		2012						
9	GYMN	Düsseldorfer Str. 13 WE 21019	Sanierung Aula nach Wasserschadn	x				400.000,00	x		2012						
9	GYMN	Genovevastr. 58-62 21027	Schönheitsanstrich Flure und Treppenhäus		x			110.000,00	x		2012						
9	GYMN	Graf-Adolf-Str. 59 WE 21217	Toilettensanierung Graf-Adolf-Str.				x	78.400,00				x		Okt. 11	Jun. 12		
9	SOS	Holweider Str. 2 WE 21052	CAS 09/ Holweider Str. WE 21052				x	13.901,81				x		Nov. 11	Apr. 12		
9	GS	Honschaftstr. 312 WE 21221	KGS Honschaftsstr.312 Toilettensanierun				x	151.000,00				x		Mai. 11	Apr. 12		
9	GS	Horststr. 1 21036	Horstr.1 Generalinstandsetzung + energ.E				x	3.590.800,00				x		Apr. 11	Apr. 12	bei 262 entfällt aus dieser Liste	x
9	GS	Horststr. 1 21036	Toilettensanierung Horststr.	x				120.000,00	x		2012					im Rahmen GI aus Vorzeile bei 262 entfällt aus dieser Liste	x
9	GS	Horststr. 1 21036	Erneuerung Turnhallenboden+Prallschutz	x				100.000,00	x		2012						
9	IGS	Im Weidenbruch 214 21039	Kesselsanierung- IGS Im Weidenbruch				x	236.000,00				x		Jul. 10	Apr. 12		
9	IGS	Im Weidenbruch 214 21039	Türanlagen, Brandabschnitte gesamtes Geb	x				1.500.000,00	x		2012						
9	GYMN	Kattowitzer Str. 52 WE 21041	Anmietung Klassencontainer				x	163.000,00				x		Aug. 10	Jul. 12		
9	GS	Kopernikusstr. 40-42 21043	Sanierung OGTS-Küche				x	13.317,44				x		Jan. 12	Jul. 12		
9	GS	Kopernikusstr. 40-42 21043	Abriss Pavillonns	x				100.000,00	x		2012						
9	RS	Lasallestr.59/Fürstenbergstr. 21226	Erneuerung Wasserleitungen Lasallestr.	x				500.000,00		x	2012						
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-,Dachsanierung			x		2.998.500,00		x	2012 - 2013						
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Toilettensanierung Modemannstr.				x	124.500,00				x		Okt. 11	Jun. 12		
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Neueinrichtung Physikraum	x				140.000,00			2012						
9	GS	Mülheim. Freiheit 99 WE 21048	2. Flucht und Rewttungsweg Umbau	x				100.000,00	x		2012						
9	GS	Neufelder Str. 2-4 WE 21051	CAS 10 / Neufelder Str. 2-4	x				87.400,00		x	2012						
9	GS	Thurnerestr.23 WE 21998	WC Sanierung	x				10.000,00			2012						
9	HS	Tiefentalstr. 66 WE 21063	Schwimmbadsanierung			x		1.287.121,65		x	2012						
9	GemS	Wuppertalerstr.19 WE 21069	Sanierung Klassentrakte A u. C		x			580.000,00				x		Jan. 12	Sep. 12		x

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Kostenanschlag / Istkosten	Betrag	Planung	Ausschreibung	voraussichtl. Bauausführung	Im Bau	Restarbeiten	Bauausführungs-Beginn	Bauausführung-Fertig	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderungen gegenüber letzter Meldung
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum																	
1	GS	Balthasarstr. 87 WE 21084	Sanierung Aussen WC-Anlagen				x	268.000,00						Mai. 11	Jan. 12	Fertig	
1	BK	Bernhard-Letterhaus-Str. 17 21253	Sanierung der Sporthalle				x	457.000,00					x	Jul. 11	Mrz. 12	Fertig	
1	GS	Pfälzerstr. 30 - 34 WE 21989	WC-Sanierung_Pfälzer Str. 30-34				x	66.000,00				x		Okt. 11	Feb. 12	Fertig	
2	GS	Mainstr. 75 WE 21060	Sanierung TH keine Förderung				x	9.300,00				x		Okt. 11	Apr. 12	Fertig	
3	GS	Breslauer Str. 11 21160	Breslauerstr. Sanierung Schüler WC				x	140.000,00				x		Sep. 11	Jun. 12	Fertig	
3	GYMN	Leybergstr. 1 21137	Erweiterung Herren WC und Lehrerzimmer				x	36.400,00				x		Okt. 11	Jun. 12	Fertig	
5	GS	Alzeyer Str. 12 2174	WC-Sanierung Alzeyer Str.12				x	195.000,00				x		Mrz. 11	Mrz. 12	Fertig	
5	GYMN	Blücher Str. 15-17 21091	Blücher Str. Umbau Direktorenvilla				x	109.300,00				x		Jan. 07	Mrz. 12	Fertig	
5	GS	Long.Hauptstr. 83-85 WE 21144	Toilettensanierung Longericher Hauptstr.				x	125.600,00				x		Sep. 11	Mrz. 12	Fertig	
5	GS	Nesselrodestr. 15 WE 21078	CAS- Verkabelung				x	67.000,00				x		Aug. 11	Apr. 12	Fertig	
5	GS	Steinberger Str. 40 WE 21133	Toilettensanierung Steinberger Str.				x	182.700,00				x		Sep. 11	Apr. 12	Fertig	
9	GS	Diependahlstr. 12 WE 21017	Generalsanierung Altbau Diependahlstr.				x	5.146.000,00				x		Jul. 09	Apr. 12	Fertig	
9	GS	Ricarda-Huch-Str. 60 WE 21992	Toilettensanierung Ricarda-Huch-Str.				x	167.800,00				x		Jul. 11	Apr. 12	Fertig	