

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	12.09.2013

Stadtbahnhaltestelle Kalk Post Erneuerung der Fahrtreppen Sachstand

Zeitplan für die Erneuerung der Fahrtreppen

Die Prüfung der Kostenberechnung der Maßnahme durch das Rechnungsprüfungsamt ist abgeschlossen. Derzeit wird aufgrund der Dringlichkeit eine Dringlichkeitsentscheidung des Rates vorbereitet.

Parallel dazu wird im Moment die Ausschreibung durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln vorbereitet, so dass die Ausschreibungsunterlagen voraussichtlich Ende September an das Zentrale Vergabeamt überstellt werden können. Für das anschließende Vergabeverfahren wird basierend auf Erfahrungswerten ein Zeitraum von 3 Monaten angesetzt.

Um möglichst schnell wieder eine funktionierende Fahrtreppe an der Haltestelle zur Verfügung stellen zu können, soll die beauftragte Firma sofort nach der Vergabe mit der technischen Bearbeitung für eine ausgewählte Fahrtreppe an der Stadtbahnhaltestelle Kalk Post beginnen. Für diese technische Bearbeitung und die anschließende Prüfung und Freigabe der Unterlagen der ersten Fahrtreppe werden sechs Wochen angesetzt. Die Produktion der Fahrtreppe wird nach Auskunft von Herstellerfirmen ca. zwanzig Wochen dauern, der anschließende Einbau vier weitere Wochen. Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass die erste Fahrtreppe bis zum Ende des 2. Quartals 2014 betriebsbereit ist. Die technische Bearbeitung für anderen Fahrtreppen und deren Produktion soll erfolgen sobald die erste Fahrtreppe in Produktion ist. Es wird damit gerechnet dass diese Fahrtreppen im 3. Quartal 2014 eingebaut werden können.

Sachstand Hilfskräfte

Der Einsatz von Hilfskräften für die in der Mobilität eingeschränkten Bürgerinnen und Bürger wird derzeit von der Verwaltung geprüft.

In der 36. Sitzung der Bezirksvertretung Kalk erfolgt eine Aktualisierung der Informationen.