

17. und 18. Sitzung des Aktionsbündnisses: 25.10.2016 und 21.11.2016**Maßnahme****Gesamtschule Innenstadt**

Standorte Frankstraße Projektnr. 49 + 50,
Severinswall Projektnr.172 + 173

- a) Ausschreibung Fertigbaueinheiten (Container) für die Interimslösungen und
- b) Planung des Neubaus

Sachstand

Sondertermin 05.09.2016 bei Dez. IV mit 40, 26 und IV/2:

Vereinbarung zu Abriss und Neubau der Turnhalle am Standort Frankstraße

Für Standort Severinswall wurde die Ausschreibung für Container als Interimslösung auf den Weg gebracht.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40, 27

Federführend für Lösung:

IV/40 in Abstimmung mit 26

TOP 7a)

**Sachstand: Siehe Mitteilung der Verwaltung zum ASW 31.10.2016, Top 5.13
(Vorlagennummer 3582/2016)**

Erweiterungsbau für die Gesamtschule im Stadtbezirk Innenstadt am Teilstandort Frankstr. 26 hier: Erhöhung der Planungskosten

Mit Beschluss vom 16.12.2014 (Vorlage-Nr. 2048/2014) hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Planung und Kostenermittlung für die Errichtung eines Erweiterungsbaus für die Gesamtschule im Stadtbezirk Innenstadt am Teilstandort Frankstr. 26 und den Abriss und Neubau des Schulgebäudes sowie von 2 Turnhallen am Teilstandort Severinswall 40/40a aufzunehmen und voranzutreiben.

Der Erweiterungsbau am Teilstandort Frankstr. 26 umfaßt den Neubau des Ganztagsbereiches (Küche/Mensa), fehlende Räume für die Verwaltung sowie Inklusionsflächen.

Parallel dazu war seitens der Verwaltung geplant, an der vorhandenen 1fach Turnhalle am o.g. Standort eine Generalinstandsetzung durchzuführen.

Im Rahmen der Planungen für den Erweiterungsbau hat sich die Option ergeben, dass der Abriss der vorhandenen Turnhalle und Neubau einer neuen größeren Turnhalle doch möglich erscheint. Als größtmögliche Sportfläche wäre somit eine Realisierung einer 1,5 fachen Turnhalle machbar. Das käme der Schule langfristig sehr entgegen. Zudem bietet sich dadurch für die Schule eine Ausbaureserve für sonstigen schulischen Bedarf(Aula) an.

Die Verwaltung geht von einem Fertigstellungszeitpunkt zum Schuljahr 2022/2023 aus.

Die bisherigen Planungskosten für den Erweiterungsbau am o.g. Standort Frankstr. 26 beliefen sich bisher auf ca. 315.000 Euro. Durch die Änderungen der Planungen erhöhen sich diese nunmehr auf insgesamt 655.000 Euro (245.000 Euro für die Turnhalle sowie 410.000 Euro für den vergrößerten Erweiterungsbau).

Im weiteren Verlauf wird nach Abschluss der Leistungsphase 3 die Einholung des Baubeschlusses veranlasst.