

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	07.12.2017

Sachstand der Schulbauten im Stadtbezirk Kalk **Weitere Schulcontainerstandorte im Stadtbezirk Kalk: Umsetzung vor Ort** **Anfrage der CDU-Fraktion vom 11.10.2017**

Anfrage der CDU-Fraktion vom 11.10.2017

Anfang dieses Jahres wurde in einer Dringlichkeitsentscheidung die Beschaffung von über 50 Schulcontainern für die Stadt Köln zur Abwendung eines drohenden Schulnotstandes beschlossen. Eine rechtzeitige Beteiligung/Anhörung der Bezirksvertretung Kalk erfolgte nicht, obwohl ein Großteil der Standorte im Stadtbezirk und an Grundschulstandorten lag. Vor wenigen Wochen hat die Schuldezernentin nun erneut vor einem drohenden Schulnotstand gewarnt, d.h., es fehlen absehbar schlichtweg Raumkapazitäten, um im kommenden Schuljahr alle Kinder zu beschulen.

Vor diesem Hintergrund bittet die CDU-Fraktion um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie stellt sich derzeit die Umsetzung/Planung der vorgesehenen Schulbaumaßnahmen im Stadtbezirk Kalk, insbesondere im Bereich der Grundschulen, hier insbesondere die Grundschulstandorte Thessaloniki-Allee in Kalk und die dringend benötigte weitere Grundschule in Merheim, dar?
2. Hat die Verwaltung überlegt, als Notlösung ähnlich wie im Kita-Bereich z. B. an den beiden vorgenannten Standorten komplette Containerlösungen zu realisieren?
3. Ist zur Abwendung des bereits angekündigten weiter drohenden Schulnotstandes nicht auf jeden Fall ein weiteres Programm zur Aufstellung von Schulcontainern im Stadtbezirks Kalk notwendig? Wenn ja, warum wird nicht bereits jetzt eine entsprechende Vorlage eingebracht, um weitere Entscheidungen per Dringlichkeit zu vermeiden? Dies gilt insbesondere für die in der Schulentwicklungsplanung auf jeden Fall angedachten Standorte Andreas-Hermes-Straße und Brück.

Antwort der Verwaltung:

1. Für den Schulstandort Thessaloniki-Allee wird das Vergabeverfahren zur Auswahl eines externen Objektplaners in Kürze abgeschlossen. Nach Vertragsabschluss wird die Planung umgehend aufgenommen. Durch die Errichtung der Schule in Modulbauweise wird die Bauphase erheblich verkürzt werden.

Nach derzeitiger Planung wird die KGS Kapitelstraße in den Osterferien 2018 in das zurzeit leerstehende Schulgebäude Vietorstraße umziehen. Nach Fertigstellung des Schulneubaus wird die KGS in die Thessaloniki-Allee umziehen.

Für die Errichtung einer neuen Grundschule in Merheim ist die Verwaltung in Ankaufsverhandlungen zum Erwerb eines geeigneten Grundstücks um dann die Planungen zum Bau der Schule aufzunehmen.

2. Eine Interimslösung in Form von Containereinheiten ist an beiden Standorten nicht möglich, da damit das Baufeld blockiert und ein Neubau verhindert würde. Weitere Flächen zur Errichtung kompletter Interimsstandorte stehen im Umkreis der beiden Standorte nicht zur Verfügung.

Zur Deckung des Bedarfs an Grundschulplätzen in Merheim erfolgt zum Schuljahr 2018/19 eine vorübergehende Zügigkeitserweiterung um einen Zug in der KGS Fußballstraße. Diese Erweiterung ist befristet bis zur Fertigstellung der neuen Grundschule in Merheim. Für die temporäre Zügigkeitserhöhung wurden bereits Containereinheiten aufgestellt, so dass dort genügend Räume zur Verfügung stehen.

3. Die Verwaltung sieht ebenfalls die Notwendigkeit zur Aufstellung weiterer Containereinheiten zur Abmilderung des Schulnotstands. Hierzu wird auf die Mitteilung Standortprüfungen zur Beschaffung weiterer Container zur Abmilderung des Schulbaunotstandes (Session 3164/2017) verwiesen.