

III. Containerwelle			vorhandene Container guter Zustand		vorhandene Container schlechter Zustand		Noch in Nutzung				Bemerkung		Prüfauftrag 26 zur Beschaffung zusätzlicher Einheiten für:		Umsetzung erforderlich zum: A=SJ 19/20 B=SJ 20/21 C=SJ 21/22				
Bezirk	Schulform	Strasse	Anzahl		Größe		Besonderheiten												
			Anlagen	UR	Anlagen	UR	ja	ja, Anzahl	nein	in, Anzahl									
							NW, Mensa, OGTS-Räume, Toiletten												
1	KGS	Bernhard-Letterhaus-Str. 17			1	6	4 OGT-Räume, 1OGT-Büro, Toiletten				1	6			2-zügige GS mit derzeit 185 Kindern möchte in 2019 auf 200 Schüler aufstocken. Mit Ersatz und gleichzeitiger Aufstockung des Container könnte eine dringend notwendige Erweiterung der Küche realisiert werden.		vorhandene Containerbauten erhalten , zusätzlich wird eine Erweiterung Küche und Mensa für 200 Essensteilnehmer (ET) in zwei Schichten benötigt.		A
1	KGS	Mainzer Str. 30-40	0	0	0	0							Containeraufstellung könnte auf Kosten Schulhoffläche möglich sein		4 Klassenräume und 2 OGTS-Räume		A		
2	GGG	Annastr. 63	0	0	0	0							Containeraufstellung könnte auf Kosten Schulhoffläche möglich sein		4 Klassenräume und 2 OGTS-Räume		A		
2	GGG	Bernkasteler Str. 9	0	0	0	0							Containeraufstellung könnte auf Kosten nutzbarer Schulhoffläche möglich sein		Küche und Mensa für 400 ET in zwei Schichten		B		
2	KGS	Cäsarstraße 21	0	0	0	0							Containeraufstellung könnte auf Kosten Schulhoffläche möglich sein		4 Klassenräume (auch zur Entlastung GGS)		A		
3		Berrenrather Str. 488	1	4	0	0					1	4			Mensacontainer mit Küche, RS auslaufend, es soll ein Teilstandort einer Gesamtschule entstehen		Mensa und Küche für 360 ET in zwei Schichten (A) und 2 Klassenräume (C)		A C
3	GY	Biggestraße 2	1	3	0	0	Mensa wird als UR genutzt, Küche geschlossen				1	3			Mensacontainer mit Küche und 2 KL, Austausch Prüfung 4-6 UR		8 Klassenräume		A
3	GGG	Geilenkircher Str. 52	0		1	2					1	2			2 abgängige Container vorhanden, auf dieser Fläche Platz für neue Container		Austausch vorhandener Container und zusätzlich 4 Klassenräume und 2 OGTS-Räume		B
4	KGS	Erlenweg 16	0	0	0	0						0		0	Das Grundstück bietet Platz für eine Container-Aufstellung		Küche und Mensa für 500 ET in zwei Schichten		B
4	GGG	Erlenweg 16	0	0	0	0						0		0	Das Grundstück bietet Platz für eine Container-Aufstellung		siehe oben, gemeinsame Nutzung		B
4	KGS	Everhardtstr. 60	0	0	1	2						2			Sind im 2. Containerpaket enthalten und werden ersetzt		Küche und Mensa für 200 ET in zwei Schichten		C
4	KGS	Mengenicher Str. 28	0	0	0	0						0		0	Das Grundstück bietet Platz für eine Container-Aufstellung.		12 Klassenräume, Verwaltung, Mensa und Küche für GGS Kunterbunt		B
4	GY	Rochusstr. 147	1	4	2	16					2	12	1	8	Schule soll i.R.d. 2. Containerwelle einen Container mit FR NW (Chemie) und 2 NR erhalten, P8 auf dem Schulgelände ist überaltert und soll ausgetauscht werden		Ersatz Containerereinheit P 8 und zusätzlich 4 Klassenräume		A
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	1	4			Mensa und Ganztagsräume				1	4			Erweiterungsbau Ganztags geplant; darüber hinaus viel Platz für weitere Container		2 Klassenräume für gebundenen Ganztags		B
6	FL	Soldiner Str. 68	0												Aufstellmöglichkeit vorhanden		6 Klassenräume mit Zwischenwänden		A
7	GGG	Hauptstr. 432	0	0	1	4	2 x OGTS-Aufenthalt, 1 x Musik, 1 x Werken				1	4		0	Die Aufstellung von Moduleinheiten ist vorgesehen. Der Schulhof ist groß genug, um weitere Container aufstellen zu können.		Komplette 4-zügige Schule gem. Konzept 261		B
7	GGG	Konrad-Adenauer-Str. 20	0	0	0	0					0	0	0	0			Küche, Mensa für 300 ET in zwei Schichten		C
7	KGS	Kupfergasse 5-11	0	0											Auf dem alten Schulgelände (langfristig für einen ErWBau vorgesehen), könnten Container aufgestellt werden		4 Klassenräume und max. Anzahl OGS-Räume		A
7	GE	Stresemannstr. 36	1	3	0	0					1	3	0	0	Container bilden drei Differenzierungsräume, aber: Nur im Schuljahr 2017/2018!!!		14 Klassenräume und 3 NW Räume		B
8	KGS	Andreas Hermes Str. 2-4	0		1		2 KIR				1	2	1	2	Austausch und Erweiterung		Austausch u. Erweiterung auf insgesamt 4 Klassenräume		A
8	RS	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1	2			2 KIR										12 Klassenräume, 3 Mehrzweckräume, 4 NW Räume		B
8	GY	Hardtgenbuscher Kirchweg 100	1	1			1 KIR										12 Klassenräume, 4 Mehrzweckräume, 2 Sportübungseinheiten (für beide Schulen), Küche, Mensa für 480 ET in zwei Schichten		B
8	GGG	Weimarer Str. 28	0		0										Aufstellung von Containern könnte möglich sein (zur Erfüllung des Raumprogramms der Schule)		Küche, Mensa für 300 ET in zwei Schichten		C
8	KGS	Zehnthofstr. 22-24/Edisonstr.	0	0	1	2						1	2		Mit neuem Container könnte die dringend notwendige Erweiterung der OGS möglich werden		Küche, Mensa für 600 ET in zwei Schichten		A
8	GGG	Zehnthofstr. 22-24/Edisonstr.	0	0	0	0						0		0	Mit neuem Container könnte die dringend notwendige Erweiterung der OGS möglich werden		Küche, Mensa für 600 ET in zwei Schichten		
9	GGG	Alte Wipperfürther Str. 49															Küche, Mensa für 400 ET in zwei Schichten		A
9	KGS	Alte Wipperfürther Str.49-51															Küche, Mensa für 400 ET in zwei Schichten		
9	KGS	Langemaß 21	0	0	0	0									Mit Container könnte dringend notwendige Erweiterung der OGTS möglich werden		Küche und Mensa für 200 ET in zwei Schichten		B