

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 7 (Porz)	11.09.2018

Küchen- und Mensacontainer der Gemeinschaftsgrundschule Porz-Mitte Hauptstraße 432

Im Rahmen der Ertüchtigung der Gemeinschaftsgrundschule Porz-Mitte kann der Küchen- und Mensacontainer, der sich auf dem angrenzenden Areal des benachbarten Berufskollegs befindet, nicht wie erhofft weiter genutzt werden, da er aus brandschutztechnischen Gründen keine Baugenehmigung mehr erhält. Ein entsprechender Bauantrag wurde abschlägig beschieden.

Von dieser Genehmigung hängt auch die erforderliche Fällung eines Baumes ab, der für die Anlage weichen muss.

Darüber hinaus wurde nach einer Luftbildauswertung eine Untersuchung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfohlen, die etwa sechs Wochen dauern wird. Um später bei einem Neubau der Schule nicht erneut vor diesem Problem zu stehen, wird direkt das gesamte Grundstück betrachtet.

Ein genehmigungsfähiger Container wird nun parallel ausgeschrieben, und die Schule vorerst weiter in ihrem Altbau das Essen ausgeben. Die Lieferfristen für Container betragen mindestens zwölf Wochen. Da sich Größe und Einrichtung nicht geändert haben, können die Baugenehmigungsunterlagen weiter verwendet werden.

Die für das Jahr 2020 geplante komplette Auslagerung der Schule befindet sich derzeit in Planung. Hier ist die Gebäudewirtschaft im Zeitplan.