

## Anlage 2 DS 3648/2018 Liste der beauftragten Containereinheiten

Mit den Beschlußvorlagen DS 4343/2016, DS 3518/2017 wurde die Beschaffung von Containereinheiten beschlossen (s.unten). Mit der Mitteilung DS 1849/2018 wurde für die Beschaffung weiterer Containereinheiten die Prüfung der technischen und baurechtlichen der Erstellung an den unten aufgeführten Standorten veranlasst. Im Rahmen der gewöhnlichen Bauunterhaltung werden zusätzlich bereits vorhandene Container aufgrund des schlechten Zustandes durch neue Container ersetzt werden.

Alle durchgeführten, in der Umsetzung befindlichen und in der Prüfung zur Umsetzung befindlichen Containermaßnahmen sind zur Abmilderung des Schulbaunotstandes erforderlich. Sie stellen dringende Vorgriffsmaßnahmen auf spätere Schulbaumaßnahmen an diesen oder benachbarten Schulstandorten dar. Diese Maßnahmen hatten und haben dementsprechend besondere Priorität und sind nicht in der Prioritätenliste der späteren, endgültigen Schulbaumaßnahmen enthalten.

DS 4343 /2016:		Beschaffung beauftragt	
Bezirk	Schulform	Standort	Sachstand
1	GGG / KGS	Gotenring	erledigt
1	GY	Kreuzgasse	erledigt
2	RS	Kuckucksweg	erledigt
3	GGG / KGS	Kaisersescher Str. (Helios)	erledigt
4	HS	Borsigstraße	erledigt
4	GGG	Nußbaumer Str.	erledigt
6	GGG	Schulstraße	erledigt
6	GE	Merianstraße	erledigt
6	GY	Schulstraße	erledigt
7	GY	Nachtigallenstraße	erledigt
7	Schulzentrum	Heerstraße	erledigt
7	HS	Bonner Str.	erledigt
7	GGG	Konrad-Adenauer-Str.	erledigt
8	KGS	Fußfallstraße	erledigt
8	RS / GY	Hartgenbuscher Kirchweg	erledigt
8	HS	Nürnberger Str.	erledigt
8	Fös	Hachenburger Str.	erledigt
8	GGG/KGS	Heßhofstraße	erledigt
9	GE	Burgwiesenstraße	erledigt

DS 3518/2017		Beschaffung beauftragt	
Bezirk	Schulform	Standort	Sachstand
1	Fös	Amaro Kher Venloer Wall	28.06.2019
2	GGG	Sürther Hauptstraße	19.07.2019
4	GY	Rochusstraße	23.08.2019
4	KGS	Everhardtstraße	31.05.2019
7	KGS	Hinter der Lirche	31.05.2019
8	RS	Petersenstraße	23.08.2019
8	GGG	Diesterwegstraße	23.08.2019
8	GY	Hardtgenbuscher Kirchweg	31.05.2019
9	GY	Kattowitzer Straße	28.06.2019

DS 1849/2018		Umsetzbarkeit in Prüfung/Beschlußvorlage folgt	
Programm zur Umsetzung in drei Jahren, Jahreszuordnung siehe DS 1849			
Bezirk	Schulform	Standort	
1	KGS	Bernhard-Letterhaus-Str. 17	
1	KGS	Mainzer Str. 30-40	
2	GGG	Annastr. 63	
2	GGG	Bernkasteler Str. 9	
2	KGS	Cäsarstr.21	
3		Berrenrather Str. 488	
3	GY	Biggestr. 2	
3	GGG	Geilenkircher Str. 52	
4	KGS	Erlenweg 16	
4	GGG	Erlenweg 16	
4	KGS	Everhardtstr. 60	
4	KGS	Mengenicher Str. 28	
4	GY	Rochusstr. 147	
6	RS	Karl-Marx-Allee 43	
6	FL	Soldiner Str. 68	
7	GGG	Hauptstr. 432	
7	GGG	Konrad-Adenauer-Str. 20	
7	KGS	Kupfergasse 5-11	
7	GE	Stresemannstr. 36	
8	KGS	Andreas Hermes Str.	
8	RS	Hardtgenbuscher Kirchweg	
8	GY	Hardtgenbuscher Kirchweg	
8	GGG	Weimarer Str. 28	
8	KGS	Zehnthofstr. 22-24/Edisonstr.	
8	GGG	Zehnthofstr. 22-24/Edisonstr.	
9	GGG	Alte Wipperfürther Str. 49	
9	KGS	Alte Wipperfürther Str.49-51	
9	KGS	Langemaß 21	