

Sachstand Sanierungen Toilettenanlagen 2018

Schulform	Anschrift	Stadtbezirk	Sanierungsbedarf/ Bemerkungen	Geschätzte Kosten der Maßnahme	Ist-Ausgaben bis Ende 2018	Sachstand
Grundschule	Von-Bodelschwingh-Str. 24	9-Mülheim	Sanierung OGTS Toiletten Schüler und Lehrer	25.000,00 €	0,00 €	Maßnahme zurückgestellt aufgrund nicht absehbar fehlender Personalkapazitäten (unbesetzte Stellen), die nicht innerhalb der Abteilung kompensiert werden können. Voraussichtlicher Planungsbeginn: IV/2019 Voraussichtliche Fertigstellung: 2020
Berufskolleg	Humboldtstr. 41	1-Innenstadt	Sanierung sämtlicher Toilettenanlagen der Schulen	700.000,00 €	56.000,00 €	Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase (Lph 6+7). Voraussichtliche Fertigstellung: IV/2019
Berufskolleg	Eitorfer Str. 20 - 24	1-Deutz	Sanierung Toilettenanlagen in den Trakten	663.000,00 €	50.000,00 €	Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase (Lph 6+7). Voraussichtliche Fertigstellung: IV/2019
Hauptschule	Helene-Weber-Platz 3	8-Neubrück	Toilettenanierung im Rahmen GI durch 261/18	85.700,00 €	2.000,00 €	Maßnahme befindet sich in der Planungsphase (Lph 3). Voraussichtliche Fertigstellung: IV/2019
Hauptschule	Nürnberger Str. 10	8-Kalk	Toilettenanierung im Rahmen GI durch 261/18	51.500,00 €	51.500,00 €	Maßnahme ist fertiggestellt.
Gesamtschule	Adalbertstr. 17	8-Kalk	Sanierung WCs in der alten Turnhalle	200.000,00 €	0,00 €	Maßnahme zurückgestellt, da zwischenzeitlich eine Machbarkeitsstudie zum Neubau einer 2-fach Turnhalle oder Generalinstandsetzung von der Verwaltung vorangekündigt wurde. Die Toilettenanlagen werden bei einer möglichen Generalinstandsetzung im Rahmen dessen mitsaniert.
Grundschule	Zehnthofstr. 22 - 24	8-Ostheim	Sanierung Pausenhof- WCs	100.000,00 €	0,00 €	Maßnahme erfolgt nach Abschluss der aktuell laufenden, umfangreichen Schadstoffsanierung. Voraussichtlicher Planungsbeginn: 2020
Tages- und Abendschule	Genovevastr. 64	9-Mülheim	Sanierung Schüler-WCs	160.000,00 €	0,00 €	Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase (Lph 7). Voraussichtliche Fertigstellung: IV/2019
Grundschule	Mainstr. 75	2-Rodenkirchen	Pausen-WC in GS Grüngürtelschule und Pausen-WC in der GS Ernst-Moritz-Arndt Schule	160.000,00 €	174.000,00 €	Maßnahme befindet sich in der Endphase der baulichen Ausführung. Voraussichtliche Fertigstellung: II/2019
Grundschule	Konrad-Adenauer-Str. 20	7-Porz	Pausen-WCs	120.000,00 €	0,00 €	Maßnahme befindet sich in der Ausschreibungsphase (Lph 7). Voraussichtliche Fertigstellung: II/2019
				2.265.200,00 €	333.500,00 €	