

Projekte TR= anderer Träger	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	beantragte Mittel Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Investitionsmaßnahme Krhs der Augustinerinnen Köln-Innenstadt TR	Errichtung einer Infektionsstation durch Aufstockung eines Gebäudeteils	2.500.000,00 €	2.045.448,00 €	80.173,82 €	3. Quartal 2021	Mit der Umsetzung der Baumaßnahme wurde 2020 begonnen. Die Abnahme der Maßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 erfolgen.
Sanierung des Umkleidehauses Merianstr. Köln-Chorweiler	Sanierung des Umkleidehauses Merianstr. Köln-Chorweiler, Erneuerung des Daches mit aktueller Wärmedämmung, Erneuerung der Fensteranlage, Erneuerung der Lüftungs- und Heizungsanlage, Erneuerung der Beleuchtung in LED-Technik mit Präsenzmeldern, Erneuerung der Sanitäranlage	1.901.750,31 €	1.651.738,50 €	359.968,14 €	1. Quartal 2021	In 2019 wurde mit der Umsetzung der Baumaßnahme begonnen. Der Baufortschritt entspricht dem aktuellen Zeitplan, so dass die Maßnahme voraussichtlich im 1. Quartal des Jahres 2021 abgeschlossen ist.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Meschenich	Energetische Sanierung durch den Austausch der Eingangstüranlage und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	35.000,00 €	31.500,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Chorweiler	Energetische Sanierung durch den Austausch der Eingangstüranlage und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	60.000,00 €	54.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Gremberg	Energetische Sanierung durch die Erneuerung der Giebelflächen und dem Austausch der alten Beleuchtung durch energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	70.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Energetische Sanierung des JugZ Kalk	Energetische Sanierung der Oberlichter sowie der Stahlfenster und eines Außentors im Sinne der gültigen ENEV	250.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
KVB/ Umrüstung Parkhaus Haus Vorst, Köln-Marsdorf TR	Umrüstung des Parkhauses Haus Vorst, Köln Marsdorf, auf LED-Technik	61.100,00 €	49.500,00 €	49.500,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft.
KVB/ P+R Anlage in Köln-Porz-Wahn TR	Errichtung einer mehrgeschossigen P+R Anlage für 300 PKW Stellplätze	5.300.000,00 €	3.781.010,32 €	3.781.010,32 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft.
KVB/ Neubau einer Einhausung, Abstellanlage Köln-Weidenpesch TR	Einhausung der zu bauenden Abstellanlage für Stadtbahnwagen sowie Errichtung eines Lärmschutzwalls in Köln-Weidenpesch zur Verminderung der ausgehenden Lärmbelastungen. Die Abstellanlage wird für 64 weitere Stadtbahnwagen erstellt.	12.800.000,00 €	6.519.870,00 €	4.753.864,29 €	1. Quartal 2021	Nach der Vorbereitungsphase wurde im 3. Quartal 2018 mit den Gründungsarbeiten für die Abstellhalle begonnen. Die Rohbauarbeiten starteten im November 2018. Der Baufortschritt liegt innerhalb des Zeitrahmens. Die Bauteile für Schallschutzanforderungen, welche nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert werden, sollen im 1. Quartal 2021 fertiggestellt sein.
Energetische Sanierung des JugZ Köln-Neubrück	Energetische Sanierung durch den Einbau von Wärmeschutzverglasung an Fenstern und Fenstertüren, dem Austausch von Fensterelementen sowie durch die Umrüstung von alter Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik im Sinne der gültigen ENEV	70.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Baumaßnahme befindet sich in der Durchführung.
Lärmoptimierter Asphalt in Köln-Porz-Wahn	Einbau von lärmtechnisch optimiertem Asphalt im Bereich Köln-Porz-Wahn, Frankfurter Str., Kaiserstr.	2.116.690,94 €	1.758.600,00 €	1.758.600,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Generalsanierung der KGS Forststr., Köln-Rath/Heumar	Generalinstandsetzung mit Klassentrakt und Gymnastikhalle nach gültiger ENEV // Förderung von Baukonstruktion, Technischen Anlagen und Außenanlagen	9.900.000,00 €	4.373.653,50 €	4.373.653,50 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft. Der letzte Mittelabruf ist erfolgt und der Bezirksregierung Köln wurde die Beendigungsanzeige gemäß § 8 Abs. 3 KInvFöG NRW übersandt.
Generalsanierung des Schulgebäudes Overbeckstr., Köln-Neuheitenfeld	Generalinstandsetzung von Hauptgebäude, Sanitäranlagen, Hausmeisterwohnung und Turnhalle unter Berücksichtigung gültiger ENEV und Denkmalschutz, Rohbau/Hochbau (Dächer, Fassaden, Trockenbau), Innenausbau (Böden, Wände, Fenster), technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro), Außenanlagen	9.500.000,00 €	8.377.200,00 €	8.377.200,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft.
Aufzugnachsrüstung an der U-Bahnhaltestelle Köln-Vingst	Barrierefreier Umbau der U-Bahnhaltestelle, Aufzugs-nachsrüstung, Anpassung der Fahr-Zwischenebene, der Platzfläche, der Grünanlage, Bau einer Zugangsrampe - treppe, Teilabriss einer Außenwand, Teildacherneuerung Glas-Metallkonstruktion, Einbau von Fenstern, Erneuerung Fassade, Beleuchtung, Tief-, Hoch-, Rohbau, Erd-, Maurer-, Beton-, Dach-, Metallbauarbeiten, Innenausbau, Böden, Fenster, technischer Ausbau, Lüftung, Sanitär, Elektro, Außenanlagen	5.964.000,00 €	4.510.620,00 €	4.014.407,54 €	1. Quartal 2021	Rohbauarbeiten, Herstellung der Aufzugsschächte sowie die Abbrucharbeiten am Haltestellengebäude für die Errichtung der Alu-Glas-Dachkonstruktion sind abgeschlossen. Die Alu-Glas-Dachkonstruktion im Mittelteil des Gebäudes ist fertiggestellt. Die neuen Stützwände und die Auffüllung des rückwärtigen Platzes wurden ebenfalls fertiggestellt. Die Pflasterarbeiten sind bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Die Nachrüstung der Blindenleitelemente auf den Bahnsteigen wurden abgeschlossen. Weitere Ausbauarbeiten im Bereich der Treppenabgänge erfolgen derzeit. Parallel laufen Elektro-, Lüftungs- und Ausbauarbeiten unter Stadtbahnbetrieb. Der Abschluss der Maßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 erfolgen.
GI BK Perlengraben	Generalinstandsetzung des Gebäudetraktes D mit Klassentrakt, Turnhalle und Aula sowie Erneuerung der Orthopädiotechnikräume	12.400.000,00 €	6.442.281,90 €	6.442.281,90 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft.

Erweiterungsbau Genovevagymnasium in Köln- Mülheim	Das Geneveva-Gymnasium besteht jetzt aus einem Hauptgebäude, das durch den Erweiterungsbau ergänzt wird: Hier sind unter anderem eine Einfeldsporthalle, die Bibliothek und die Mensa untergebracht. Außerdem kann in dem Anbau die Ganztagsbetreuung stattfinden und es haben weitere Klassen- und Fachräume in dem Komplex Platz gefunden.	22.464.816,61 €	12.690.000,00 €	12.690.000,00 €	fertiggestellt	Die Baumaßnahme ist beendet, die Fördermittel ausgeschöpft.
Gesamtsumme:		85.393.357,86 €	52.636.422,22 €	46.680.659,51 €		

Fördermittel lt. Zuwendungsbescheid/ aktuelle Förderquote **52.636.422,22 €** **88,68 %**

Ersatzmaßnahmen laut Ratsbeschluss vom 20.12.2016 (DS-Nr.: 3590/2016):

Projekt	Maßnahmenbeschreibung	Gesamtkosten	zu beantragende Mittel bei der Bezirksreg. 90 % des öffentl. Finanzierungsanteils	beantragter Mittelabruf	geplante Abnahme der Maßnahme	Sachstand
Neubau Anna-Langohr-Gemeinschaftsgrundschule in Köln-Volkhoven	Neubau einer zweizügigen Grundschule mit Turnhalle. Sanitär- und Nebenräume werden so angelegt, dass sie auch dreizügig geführt werden kann	14.526.273,38 €	6.720.150,82 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Maßnahme befindet sich z.Zt. noch im Bau. Die Fertigstellung/ Übergabe an den Schulbetrieb ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen. Bei den förderfähigen Kosten handelt es sich um eine erste grobe Schätzung. Nach Anmeldung der Ersatzmaßnahme könnten die Mittel umgehend bei der Bezirksregierung Köln abgerufen werden.
Erweiterungsbau Elisabeth-von-Thüringen Gymnasium und Schiller-Gymnasium in Köln-Lindenthal	Erweiterung des Ganztags-, Mensabereichs, Nebenräume, Schul- und Verwaltungsräume	20.921.918,00 €	6.300.000,00 €	0,00 €	1. Quartal 2021	Die Maßnahme befindet sich z.Zt. noch im Bau. Sie wird zunächst nicht als Ersatzmaßnahme bei der Bezirksregierung Köln angemeldet, Bei den förderfähigen Kosten handelt es sich um eine erste grobe Schätzung. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtl. im 1. Quartal 2021 fertiggestellt sein. Nach Anmeldung der Ersatzmaßnahme könnten die Mittel umgehend bei der Bezirksregierung Köln abgerufen werden.
Gesamtsumme:		35.448.191,38 €	13.020.150,82 €	0,00 €		