Anlage

Nummer	Maßnahme	Projektübergabe von Planung an Ausbau	voraussichtlicher Ausbaubeginn	voraussichtlicher Fertigstellungs-termin	Sachstand März 2021
1	Ivenshofweg/LSA				Seitens des Amtes für Verkehrsmanagement ist die Maßnahme seit Dezember 2017 fertig gestellt. Laut Aussage der KVB soll die Inbetriebnahme im Herbst 2021 stattfinden.
2	Worringen: Alte Straße von Hackhauser Weg bis St. Tönnis - Straße	28.06.2019	II 2021	II 2022	Es steht noch eine Verbände-anhörung gemäß § 66 LNatSchG NRW an, da die Maßnahmen in einen geschützten Landschaftsbestandteil eingreifen. Die darüber hinaus erforderliche Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplans gemäß § 75 LNatSchG NRW (mit Zustimmung des Naturschutzbeirates) soll erst im Anschluss daran geprüft werden. Dies ist erforderlich, um die nötigen Baumfällungen durchzuführen, damit die Maßnahme ausgeführt werden kann.
3	Roggendorf: Radweg Richtung Esch (Thenhoven-Escher Weg)				Dem Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung liegt ein Entwässerungskonzept von den Stadtentwässerungsbetrieben bereits vor. Die Beauftragung für die Umsetzung des Konzeptes soll zeitnah erfolgen.
4	Merkenich: Alte Römerstraße von Bücke A 1 bis Auf dem Auerberg		III 2023	IV 2024	Laut Stadtentwässerungsbetriebe können die vorbereitenden Maßnahmen für Kanalbauarbeiten wie z. B. Baugrunduntersuchungen, aufgrund der Arbeiten an der A1 Brücke nicht durchgeführt werden. Seitens der Verwaltung beauftragte abfalltechnische Untersuchungen sind abgeschlossen und die Ergebnisse liegen bereits vor.
5	Pesch: Escher Straße von Longericher Straße bis Pescher Straße		III 2023	IV 2023	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2023 verschoben.
6	Heimerdorf: Volkhovener Weg von Militärring bis Fritz-Wacker-Straße		II 2024	IV 2024	Die Fahrbahninstandsetzung wurde in das Jahr 2024 verschoben.
7.1	Fühlingen: Oranjehofstraße (Rad- und Fußweg)		I/ 2020	III/2020	1. Bauabschnitt ist abgeschlossen.
7.2	Fühlingen: 2. BA Oranjehofstraße (Rad- und Fußweg)				Aufgrund der noch notwendigen, umfangreichen verwaltungsinternen Abstimmungen mit dem Umwelt und Verbraucherschutzamt ruht die Maßnahme aktuell. Die Ausführung ist für den September 2021 geplant.

Anlage

8	Merkenich: Gewerbegebiet Causemannstraße (Rudi-Jähne- Straße/Unterer Herbstweg)				Um Schäden durch Baustellenfahrzeuge zu vermeiden, erfolgt die Resterschließung erst nach Fertigstellung von mind. 80 % der angrenzenden Bëbauung im Gewerbegebiet. Aus diesem Grund kann zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage zum Baubeginn getroffen werden.
9	Roggendorf/Thenhoven: Baptiststraße	I/2026			Die Erschließung ist gesichert. Für den endgültigen Ausbau ist Grunderwerb erforderlich. Nach Ansicht der Verwaltung ist ein Ausbau erst im Zusammenhang mit der Bëbauung der Freiflächen (evtl. durch Investor) sinnvoll. Die weitere Planungsbearbeitung ist ab 2024 vorgesehen.
10	vom Stallagsweg Richtung Haselnussweg (bei diesem Punkt handelt es sich um entsprechende Absenkungen des dortigen Bürgersteigs).				Maßnahme ist bei der Verwaltung unbekannt. Es wird ein konkreter Beschluss benötigt.

Legende:

- Maßnahme ist ausgebaut
- Maßnahme wird ausgebaut
- Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung
- Maßnahme befindet sich in der Planungsphase
- Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange