

<b>Zuletzt beschlossene Gesamtkosten, 2041/2017/1, rund (brutto)</b>			<b>163.600.000 €</b>
Nr.	Mehrleistungen	Summe (brutto)	Titelsumme (brutto)
1	Verspätete Vergabe		10.136.000 €
2	Bauliche Sanierung - Schäden der vorgefundenen Bausubstanz		92.596.000 €
2.1	Sperrpause 2020	1.541.000 €	
2.2	Austausch Fahrbahndeckbleche im KVB-Bereich Strombrücke	28.810.000 €	
2.3	Verstärkung des Überbaus (Querträger) Strombrücke	5.736.000 €	
2.4	Erweiterungen der Leistungsanforderung an die Nietprüfung	3.168.000 €	
2.5	Entfernen der Walzhaut	3.504.000 €	
2.6	Freimessung Hängegerüste	1.939.000 €	
2.7	Erweiterte Bestandsuntersuchung Schweißnähte	9.269.000 €	
2.8	Ausführungsänderung rechtsrheinische Rampe	18.375.000 €	
2.9	Austausch Fahrbahnbleche im KVB-Bereich Flutbrücke	6.566.000 €	
2.10	Asbestrückbau Deichbrücke /Flutbrücke	2.136.000 €	
2.11	Probepfähle	2.789.000 €	
2.12	Geänderte Mikropfähle	2.089.000 €	
2.13	Restliche bereits eingereichte Nachträge	6.674.000 €	
3	Erhöhte Baunebenkosten		33.000.000 €
3.1	Externe Bauüberwachung und Bauoberleitung	23.000.000 €	
3.2	Gutachterkosten	1.700.000 €	
3.3	Materialtechnische Untersuchungen	1.400.000 €	
3.4	Bauherrenunterstützung (Projektmanagement, Fertigungsüberwachung)	4.700.000 €	
3.5	Sonstige Kosten	2.200.000 €	
4	Massenmehrungen		774.000 €
5	Vorhaltung aufgrund verlängerter Bauzeit (Bis Ende 2025)		12.126.000 €
Summe 1-5 (brutto)			148.632.000 €
Entfallende Leistungen aus dem Hauptvertrag (brutto)			- 10.710.000 €
<b>Mehrkosten gesamt rund (brutto)</b>			<b>137.922.000 €</b>
<b>Gesamtkosten der Baumaßnahme rund (brutto)</b>			<b>301.522.000 €</b>