



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	18.02.2008	
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	25.02.2008	
Rechnungsprüfungsausschuss	28.02.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Baumaßnahme Offene Ganztagschule im Primarbereich Planungs-/Ausbaustand 31.01.2008

Die Verwaltung berichtet im Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie im Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft regelmäßig zum Planungs- und Ausbaustand der Baumaßnahmen zur Einrichtung Offener Ganztagschulen im Primarbereich und veröffentlicht die hierzu erstellte Liste auf der städtischen Internetseite.

Zum Schuljahresbeginn 2007/2008 stehen nach vorangegangener baulicher Herrichtung insgesamt 17.450 Plätze im Offenen Ganztage zur Verfügung. Soweit Maßnahmen baulich noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurde durch Schaffung von alternativen Unterbringungsmöglichkeiten (temporäre Bauten/Bestandsgebäude) der OGTS-Betrieb sichergestellt.

Die Verwaltung berichtet seit Aufnahme des OGTS-Betriebs nur noch zu den noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen. Eine Auflistung dieser OGTS-Baumaßnahmen ist als Anlage beigefügt. Gegenüber dem letzten Bericht haben sich die nachstehenden Veränderungen ergeben:

Bezirk	Straße	geplante bauliche Fertigstellung	Abweichender Fertigstellungstermin	Bemerkung
2	Cäsarstr. 21	31.12.2008	31.07.2009	Terminanpassung nach Klärung architektonischer und vergabetechnischer Detailfragen
5	Halfengasse 25	31.07.2008	31.12.2008	Unerwartete Schwierigkeiten bei der Gründung (Unterfangung erforderlich)

Anlage