

66

Bauvorhaben: Umbau Busbahnhof Rodenkirchen
RPA- Nr: 3/2/55
hier: Prüfung der Kostenberechnung

Abschluss-Summe vor der Prüfung: (Netto) = 459.436,55 €
Abschluss-Summe nach der Prüfung: (Netto) = 460.000,00 €

Unter der Voraussetzung einer gesicherten Finanzierung und der Abstimmung der erforderlichen Grünflächenarbeiten mit dem Grünflächenamt wird der Baumaßnahme zugestimmt.

H = Hinweise
A = Anregungen

- H 1: Das Einrichten der Ersatzhaltestellen ist im Leistungsverzeichnis nicht enthalten.
- H 2: In der Position 3.2.120 des LV wird der Anschluss an den vorhandenen Betonkanal DN 900/1575 beschrieben. In der Leistungsbeschreibung fehlt die Beschreibung, wie der Anschluss auszuführen ist (Hinweis auf die Schemazeichnungen der Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR).
- H 3: Die Baumaßnahme befindet sich in der Wasserschutzzone III der Wassergewinnungsanlage Hochkirchen.
Der Maßnahmenkatalog für Bauarbeiten in den Wasserschutzzonen III, III A und III B in der örtlichen Zuständigkeit der Abteilung Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaft des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes der Stadt Köln ist zu beachten.
Insbesondere sind die während der Bauarbeiten zu treffenden Schutzmaßnahmen in die technischen Vorbemerkungen (Bau- und Einzelbeschreibungen) aufzunehmen.

Die Kostenberechnung weist eine erhebliche Differenz zur Kostenschätzung auf, die in der BV am 02.02.2009 als Beschlussvorlage eingereicht wurde. Diese Differenz ist zu erläutern.

Auf meine Anmerkungen/ Blaeintragungen im Langtext- LV (Anlage) weise ich hin.

Anlage

J. Hermann