

Prioritätsbericht des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik

Maßnahme:	hier:	Zust.	Sachstand
II. Oberflächenwiederherstellung	5. Umgestaltung Chlodwigplatz incl. Brunostraße	661/14	Sachstand 2015: Die Ausschreibung Chlodwigplatz befindet sich zur Zeit noch zur finalen Bearbeitung bei Amt -27-. Es ist aktuell, bei einem reibungslosem Verlauf dieser Bearbeitung, in Kürze mit einem Vergabevorschlag zu rechnen. Geplant ist, dass die Baumaßnahme im Februar 2016 (direkt nach Karneval) beginnen soll. Weiterhin wird zur Zeit zu dieser Maßnahme eine Infoveranstaltung (Öffentlichkeit, Anlieger etc.) welche vrsl. im Januar 2016 stattfinden soll, vorbereitet. Der Ausbau der Brunostraße einschließlich der Signalisierung ist abgeschlossen. Die Straßenbauarbeiten sind noch 2014, die Signalisierung der Kreuzung und die Freigabe des Fußgängerüberweges Anfang 2015 realisiert worden.
III. Ersatz von LSA durch Einsatz von alternativen Betriebsformen - unverändert -		661/1 2 661/2	Sachstand 2015: Der Sachstand aktl. ist der ausführlichen Mitteilung zur Sitzung BV 1 am 11.12.2014, Sessionnr: 3139/2014 zu entnehmen. Darüber hinaus ergibt sich hierzu kein neuer Sachstand.
IV. Vorschlag zur Priorisierung für die Weiterentwicklung der Planung:	1. Maastrichter Straße	661/14	Sachstand 2015: Die Vorlage wird in der Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt beraten.
	2. Karl-Küpper-Platz	67 661/2	Sachstand 2015: Die Planung des Holzdecks liegt vor. Nach Sicherstellung der Finanzierung, wird die Maßnahme ausgeschrieben, so dass eine Umsetzung Anfang 2016 möglich ist.

Prioritätsbericht des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik

	3. Querung der Aachener Straße in Höhe Aachener Weiher	662 663/2	<p>Sachstand 2015:</p> <p>Alle notwendige Genehmigungen sind vorhanden.</p> <p>Baubeginn: Mitte September 2015.</p> <p>Bauende: November 2015, bevor der Weihnachtsverkehr los geht</p>
	4. Schutzstreifen für Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Vorgebirgstraße und Bürgereingabe Verkehrsbelastung in der Vorgebirgstraße (02/1600-18/12)	661/5	<p>Sachstand 2015:</p> <p>Die Voruntersuchungen sind im Sommer 2015 abgeschlossen worden. Derzeit befindet sich der Auftrag zur Markierung des Schutzstreifens im Vergabeverfahren. Es ist vorgesehen, abhängig von der Witterung, den Schutzstreifen sobald wie möglich aufzubringen.</p>
	5. Maternuskirchplatz	661/2	<p>Die Verwaltung erstellt z.Z. die Planung der Sanierung der Platzfläche. Gemäß dem Vorschlag der Pfarrgemeinde St. Severin wird die Verwaltung den Vorschlag zur Schaffung von wassergebundenen Decken aufnehmen. Die Sanierung des Platzes erfolgt um die Bäume mit wassergebundener Decke. Die restlichen Asphaltflächen werden entfernt und mit Platten belegt.</p> <p>Die Planung wird der Bezirksvertretung Innenstadt nach Fertigstellung vorgestellt.</p> <p>Nach Sicherstellung der Finanzierung wird die Maßnahme ausgeschrieben, so dass eine Umsetzung in 2018 angestrebt wird.</p>
	6. Gladbacher Straße	661/5	<p>Sachstand 2015:</p> <p>Ist Bestandteil des Radkonzeptes Innenstadt und wird bearbeitet.</p>