

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Verkehrsausschuss	31.08.2021
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	06.09.2021

### 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn - Sachstand

Die Nord-Süd Stadtbahn wird von der Haltestelle Marktstraße über die Bonner Straße bis zum Verteilerkreis Süd verlängert. Auf der Strecke von ca. 2 km werden vier neue barrierefreie Haltestellen angeordnet. Rund 26.000 Menschen im Kölner Süden erhalten damit einen direkten Anschluss an das Stadtbahnnetz. Die Verwaltung hat am 14.06.2021 den Auftrag für die Erd- und Straßenbauarbeiten erteilt. Außerdem wurden die Leistungen der Bauüberwachung am 25.06.2021 beauftragt. Damit liegen die Voraussetzungen zur Umsetzung der Hauptbauleistung vor.

Die Arbeiten zur Einrichtung der Umleitungsverkehre werden voraussichtlich im 3. Quartal 2021 beginnen. Es wird eine provisorische Baustraße am Verteilerkreis eingerichtet, um die erforderliche dritte Spur in den Verteilerkreis zu errichten. Außerdem werden die Kreuzungen Brühler Straße / Markusstraße und Brühler Straße / Gürtel für den Umleitungsverkehr ertüchtigt.

Danach werden voraussichtlich Ende Oktober 2021 die eigentlichen Bauarbeiten für die Errichtung der 3. Baustufe Nord-Süd Stadtbahn auf der Bonner Str. beginnen. Mit der Mitteilung 0368/2020 wurde zuletzt im März 2020 über den Projektsachstand und die vorgesehene Verkehrsführung während der Baumaßnahme berichtet.

Aktuell erstellt der Auftragnehmer der Baumaßnahme Verkehrszeichenpläne. Sobald diese genehmigt vorliegen, erfolgt die Einrichtung der Umleitung.

Die Verwaltung lädt zu einer digitalen Informationsveranstaltung am 16.09.2021 ein (<https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/veranstaltungen/daten/29820/index.html>). In diesem Termin wird die Baumaßnahme mit ihren verkehrlichen Auswirkungen vorgestellt und Rückfragen seitens der Projektverantwortlichen beantwortet.

**Gez. Greitemann i.V. für Dez. III**