

Fax-Brief



Stadtentwässerungs-
betriebe Köln, AöR

Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR · Postfach 910754 · 51077 Köln

An

das Bürgerbüro (- 37 629),

die Bürgerämter der Stadtbezirke

3 – Lindenthal (- 93 250)

6 – Chorweiler (- 96 400)

7 – Porz (- 97 439)

8 – Kalk (- 98 367)

9 – Mülheim (- 99 412)

der Stadt Köln (0221 / 221-)

Betrieb, Klärwerke und Netze

Ostmerheimer Str. 555 · 51109 Köln

Öffnungszeiten

Mo. - Do. 08.00 - 16.00 Uhr

Fr. 08.00 - 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

KVB-Linien: Linie 1 Haltestelle Merheim

Linie 13/18 Haltestelle Holweide

DB/VRS: S11 (Holweide)

anschließend in allen 3 Fällen mit dem Bus

Linie 157 bis Haltestelle Eggerbachstraße

Auskunft erteilt: Kyra Kloodt

Zimmer: Geb. 94.2.20

fon (02 21) 221 - 28031

fax (02 21) 221 - 6628031

e-mail: kyra.kloodt@steb-koeln.de

Ihr Schreiben

Mein Zeichen

Datum

StEB/TB/41 KI

04.01.2011

Zur Kenntnisnahme: Baumpflegearbeiten an den Kölner Bächen 2011

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR (StEB) haben die Verantwortung für den Ausbau und die naturnahe Gewässerentwicklung aller Kölner Bäche übernommen. Damit sind sie neben Abwasser und Hochwasserschutz zuständig für alle kleineren Fließgewässer im Stadtgebiet. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Pflicht zur Wahrung der Verkehrssicherheit. Deshalb werden, wo nötig, im Januar 2011 wieder die alljährlichen Baumpflegearbeiten und Fällungen von Bäumen im Böschungsbereich der Bäche in Köln durchgeführt. Der Umfang dieser Arbeiten wurde auf den Baumschauen im April 2010 festgelegt. Teilgenommen haben dabei die Untere Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde, die Untere Landschaftsbehörde und das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln.




Zu Ihrer Kenntnis sind die sich daraus ergebenden Maßnahmen im Weiteren nach Bezirken und Bächen geordnet aufgeführt. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag (10.01.2011) und werden in diesem Jahr von der Firma *von Blücher* ausgeführt. Je nach Witterung wird die Firma die Arbeiten im Januar oder Februar beenden.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. Interessierte Bürger können Sie gerne an unser Kundentelefon (0221 - 221 268 68) oder unser Emailpostfach (Baeche@StEB-Koeln.de) verweisen.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag



Lüdicke



Kloodt

Baumpflegearbeiten an den Kölner Bächen 2010/2011

Stadtbezirk 3 – Lindenthal

• Frechener Bach (in Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Weide	im Bereich Haltestelle Marsdorf	Fahrdraht freischneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
02	Hainbuche	im Bereich Haltestelle Marsdorf	Fahrdraht freischneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Hainbuche	unmittelbar dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
04	Esche	100m vor dem Stüttgenhof	Telefonkabel freischneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
05	Pappel	Gleisbereich, Pfahl 13/26	Fahrdraht freischneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Pappel	Gleisbereich, Pfahl 13/26	Fahrdraht freischneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
07	Holunder	Gleisbereich, Pfahl 13/14	Kroneneinkürzung, auf ca. 4m zurückschneiden

• Duffesbach (in Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Buche	im Bereich des ersten Brückenbauwerks	Kronenpflege, Totholz entfernen
02	Hainbuche	5m hinter dem letzten Brückenbauwerk	Kronenpflege, Totholz entfernen

Stadtbezirk 6 – Chorweiler

• Pletschbach (in Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Eiche	im Bereich Schloß Arff am Anfang des Waldstücks	Kronenpflege, Totholz entfernen
02	Eiche	im Bereich Schloß Arff am Anfang des Waldstücks	Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Pappel	vor Einfahrt Reiterhof	Kroneneinkürzung, auf maximal 3m zurückschneiden
04	Pappel	5m davor	Kroneneinkürzung, auf maximal 3m zurückschneiden
05	Baum, o. A.	im Bereich des Gillesshofs	Lichtraumprofil schneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Baum, o. A.	im Bereich des Gillesshofs	dreistämmig, Lichtraumprofil schneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
07	Baum, o. A.	im Bereich des Gillesshofs	Lichtraumprofil schneiden, Kronenpflege,

			Totholz entfernen
08	Robinie	kurz vor der Querung Sinnersdorfer Str.	fünfstämmig, Kronenpflege, Totholz entfernen
09	Erle	auf dem Parkplatz vor der Further Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
10	Erle	auf dem Parkplatz vor der Further Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
11	Erle	auf dem Parkplatz vor der Further Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
12	Weide	im Bereich des Sportplatzes	zweistämmig, mit stark ausgeprägtem Druckzwiesel, um ca. 8m Kroneneinkürzung
13	Weide	ca. 10m dahinter	zweistämmig, mit bodenbündigem Druckzwiesel, um ca. 8m Kroneneinkürzung
14	Weide	weitere 10m dahinter	5m hohe Stämmlinge, Kroneneinkürzung auf den alten Schnitt
15	Weide	im letzten Bachabschnitt vor der Neusser Landstr.	Baumstumpf mit 8 m hohen Schösslingen, Kroneneinkürzung bis kurz über den Stumpf
16	Weide	ca. 10m dahinter	doppelstämmig, Kroneneinkürzung auf Stammhöhe (2m)

Stadtbezirk 7 – Porz

• Kurtenwaldbach

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Hainbuche	im Bereich des Sandfangs am Waldrestaurant	Kronenpflege, Totholz entfernen
02	Hainbuche	im Bereich des Sandfangs am Waldrestaurant	Kronenpflege, Totholz entfernen

• Butzbach (in Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Ahorn	im Bereich der Bachquerung Gregelers Mauspfad	Kronenpflege, Totholz entfernen, Lichtraumprofil
02	Wildkirsche	100 m vor der St.-Anno-Str. im Bereich der Hausgärten	Fällung
03	Rotbuche	ca. 20 m hinter dem ersten Teich am Brückenbauwerk	Kronenpflege, Totholz entfernen, Lichtraumprofil
04	Eiche	80 m vor der Hermann-Löns-Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
05	Eiche	80 m vor der Hermann-Löns-Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Eiche	20 m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
07	Eiche	nochmals 10 m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
08	Eiche	daneben	Kronenpflege, Totholz entfernen
09	Eiche	vor dem letzten Teich	Fällung, Reststamm in Höhe von 2,0m erhalten.

• Senkelsgraben (in Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Weide	zu Beginn der offenen Strecke an einem Bauwerk	Kroneneinkürzung, auf 5m Höhe absetzen
02	Eiche	unmittelbar an der Stadtgrenze	Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Eiche	daneben	Kronenpflege, Totholz entfernen
04	Eiche	daneben	Kronenpflege, Totholz entfernen
05	Eiche	30 m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Eiche	150m vor der Straße Viehtrift	Kronenpflege, Totholz entfernen
07	Eiche	daneben	Kronenpflege, Totholz entfernen
08	Wildkirsche	am Ende des Baches	Kronenpflege, Totholz entfernen, Laterne freischneiden

Stadtbezirk 8 – Kalk

• Faulbach (gegen die Fließrichtung)

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Esche	100m hinter Einlaufbauwerk Stegwiese	Efeu auf eine Höhe von ca. 3m runterschneiden.
02	Wildkirsche	20m vor Wuppertaler Straße	Fällung
03	Erle	im Bereich Wuppertaler Str	Kronenpflege, Totholz entfernen, dreistämmig
04	Erle	im Bereich Wuppertaler Str	Kronenpflege, Totholz entfernen, vierstämmig
05-19	Platanen	im Bereich Buchheimer Rings	Kronenpflege, Totholz entfernen, einschl. Massaria-Kontrolle
20	Eiche	im Bereich der Platanen Buchheimer Ring	Kronenpflege, Totholz entfernen
21	Platane	im Bereich des Brückenbauwerks	Kronenpflege, Totholz entfernen, einschl. Massaria-Kontrolle
22	Ahorn	Buchheimer Ring, ggü. Weindepot	Kronenpflege, Totholz entfernen
23	Esche	Buchheimer Ring, wo der Faulbach vom Straßenverlauf abknickt und ins Feld läuft.	Kronenpflege, Totholz entfernen
24-27	Eschen	200m hinter Querung "Am krausen Baum"	Kroneneinkürzung zum Schutz der Hochspannungsleitungen
28	Ahorn	200m dahinter, am Brückenbauwerk neben der Autobahn	mehrstämmig, die beiden Stämme sind bodenbündig abzuschneiden
29	Weide	200m dahinter, am Brückenbauwerk neben der Autobahn	mehrstämmig, die beiden Stämme sind bodenbündig abzuschneiden
30	Weide	80m dahinter	ein ca. 20cm starker Ast um ca. 5m einkürzen
31	Feldahorn	5m dahinter	Geländer freischneiden, Kroneneinkürzung
32	Linde	hinter der Ostmerheimer Straße	Kronenpflege, Totholz entfernen

• **Bruch- und Eggerbach**

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Weide	Sandfang des Eggerbaches	siebenstämmig, auf Kopf setzen, Kopfhöhe ca. 4m
02-05	Eichen	im Bereich vom Hof "Gut Mielenforst"	Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Hainbuche	im Bereich vom Hof "Gut Mielenforst"	Kronenpflege, Totholz entfernen
07-09	Eichen	im Bereich vom Hof "Gut Mielenforst"	Kronenpflege, Totholz entfernen
10	Eiche	Wohnbebauung hinter "Gut Mielenforst"	Kronenpflege, Totholz entfernen

• **Strunderbach**

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Pappel	unmittelbar vor Beginn des Feldes	Kroneneinkürzung auf eine Höhe von 20m
02	Esche	50m vor der Herler Mühle	Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Kastanie	45m vor der Herler Mühle	Kronenpflege, Totholz entfernen
04	Kopfweide	20m hinter der Autobahn	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
05-07	Kopfweiden	im Bereich des Sportplatzes	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
08	Kopfweide	hinter dem Brückenbauwerk am Sportplatz	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
09	Erle	hinter dem Brückenbauwerk am Sportplatz	Kroneneinkürzung, Kopfhöhen 2m bis 8m
10	Erle	hinter dem Brückenbauwerk am Sportplatz	Kroneneinkürzung, Kopfhöhen 2m bis 8m
11	Esche	50m hinter der Autobahn an der Brücke	Fällung
12-21	Kopfweiden	im Bereich der Wichheimer Mühle	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
22	Esche	ggü. Wichheimer Str. 271	Kronenpflege, Totholz entfernen
23	Esche	schräg ggü. Wichheimer Str. 273	vierstämmig, wächst aus fauligem Wurzelstumpf, Fällung.
24	Erle	ggü. Wichheimer Str. 303	Kronenpflege, Totholz entfernen
25	Esche	ggü. Wichheimer Str. 315	ca. zehnstämmig, wächst aus fauligem Wurzelstumpf, Fällung
26	Kopfweide	ggü. Wichheimer Str. 331	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
27-29	Kopfweide	ggü. Wichheimer Str. 335	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
30	Esche	schräg ggü. Wichheimer Str. 335	verfauter Torso, Kroneneinkürzung auf 3m
31	Esche	4m dahinter	verfauter Torso, Kroneneinkürzung auf 2,50m

33	Linde	25m hinter dem Werk	Kronenpflege, Totholz entfernen
34	Esche	10m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
35	Weide	20m dahinter	auf Kopf setzen

• Flehbach

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Sträucher	am Parkplatz unmittelbar hinter dem Bauwerk bis zur Bachquerung	20m Lichtraumprofil schneiden
02	Robinie	im Bereich der Bachquerung	Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Eiche	erste große Eiche 20m hinter der Querung	Kronenpflege, Totholz entfernen
04	Eiche	gegenüber dem Campingplatz	Kronenpflege, Totholz entfernen
05	Hainbuche	10m hinter dem Campingplatz	Kronenpflege, Totholz entfernen
06	Hainbuche	10m hinter dem Campingplatz	Kronenpflege, Totholz entfernen
07	Eiche	80m vor der Gastrassenmarkierung	Stammschaden in 1m Höhe, Kronenpflege, Totholz entfernen
08	Eiche	8m dahinter	Stammfussschaden, Kronenpflege, Totholz entfernen
09	Eiche	weitere 10m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
10	Eiche	5m dahinter	Fällung, ca. 5m Stumpf sind zu belassen
11	Eiche	nochmals 5m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
12	Kopfweide	5m hinter der nächsten Bachkurve	auf Kopf setzen, Kopfhöhe 3m
13	Erle	20m dahinter	Kronenpflege, Totholz entfernen
14	Kopfweide	im Bereich des Sandfangs Flehbachaue	Fällung, 1,5m Stumpf sind zu belassen
15-28	Kopfweiden	im weiteren Bachverlauf	auf Kopf setzen, Kopfhöhen ca. 2m
29-45	Kopfweiden	im weiteren Bachverlauf	auf Kopf setzen, Kopfhöhen ca. 2m
46	Kopfweide	unmittelbar hinter dem Sprotplatz im Bereich einer Sitzgruppe	angefauter Stamm, auf Kopf setzen, Kopfhöhe ca. 2m
47	Sträucher	schräg gegenüber der Flehbachstr. 34	20m Lichtraumprofil
48	Sträucher	50m dahinter	100m Lichtraumprofil
49	Erle	gegenüber der Laterne Nr. 10	Kronenpflege, Totholz entfernen
50	Rotdorn	Einmündung in den Brücker Bruch, Brückenbauwerk	zwei Stämmlinge sind bodenbündig abzuschneiden, damit das Brückenlager 1m freisteht, Kronenpflege, Totholz entfernen
51	Feldahorn	an der Querung der Gleise	Gleisbereich ist freizuschneiden, Kronenpflege, Totholz entfernen
52	Kopfweide	im Bereich des Brückenbauwerkes neben dem geschützten Landschaftsbereich des Merheimer Bruchs	auf Kopf setzen, Kopfhöhe ca. 3m

32	Ahorn	im Bereich des Hauses Isenburg 10m hinter dem Brückenbauwerk	Fällung, 3m Stamm sollen verbleiben
33	Ahornsämling	Isenburger Str., 5m hinter Pfofen Nr. 5	wegen Postleitung, Kroneneinkürzung auf 1,5m
34	Ahornsämling	10m hinter Pfofen Nr. 5	wegen Postleitung, Kroneneinkürzung auf 1,5m
35	Birke	Schweinheimer Str. 18	Kronenpflege, Totholz entfernen
36	Esche	hinter Baumwollbleiche- rei, kurz vor Neufelder Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen
37-39	Kopfweide	direkt vor der Bachque- rung Neufelder Str.	Kronenpflege, Totholz entfernen, Kopf- höhen 2m bis 8m
40-48	Kopfweide	hinter der Bachquerung Neufelder Str.	Auf Kopf setzen, Kopfhöhen 2m bis 8m
49	Eiche	100m hinter Dellbrücker Mauspfad, ggü. Dabringhauser Str. 144	Kronenpflege, Totholz entfernen
50	Erle	150m hinter dem Dellbrü- cker Mauspfad, 15m vor der Bachkurve	Efeu bis auf 8m Höhe zurückzuschnei- den, entfernen.
51	Erle	8m dahinter	Efeu bis auf 8m Höhe zurückzuschnei- den, entfernen.
52	Linde	im Bereich des Mühlen- hofsweg	Kronenpflege, Totholz entfernen

• Kemperbach

Lfd. Nr.	Baum	Bereich	Bemerkung / Maßnahme
01	Hainbuche	ggü. Gemarkenstr. 168	Fällung, 2m Stamm sollen verbleiben
02	Eiche	ggü. Gemarkenstr. 150	Kronenpflege, Totholz entfernen
03	Ahorn	ggü. Gemarkenstr. 148	Kronenpflege, Totholz entfernen
04	Pappel	im Bereich der Otto-Kayser- Str., unmittelbar am Brü- ckenbauwerk	Fällung, bodenbündig abschneiden und entsorgen
05	Ahorn	an der Ecke Kemperwiese / Wiesenstraße	Fällung, bodenbündig abschneiden und entsorgen