Anlage 1

Zielvereinbarung Prioliste Kita 2010 Stand 15.08.2010

Bezirk	Gebäudeart	Objekt/Straße	Maßnahme	Kostenrahmen	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Bauausführungs-Beginn bisher	Bauausführung-Fertig bisher	Bauausführungs-Beginn aktuell	Bauausführung-Fertig aktuell	Änderungsgrund
Maßnahmen in Bearbeitung														
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	U3-Umbaumaßnahmen	205.000,00 €	X	x	x		0	Jun. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
1	Kita	Rheinaustr. 3-5	KPII Dachsan. / 2. Fluchtweg	950.000,00 €	X	x	x		0	Jul. 10	Dez. 11	Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
1	Kita	Zugasse 1a	Rißbildung	50.000,00 €	X				0					Kein Zeitrahmen absehbar, statische Untersuchungen notwendig
2	Kita	Kottenforststr. 2	2. baulicher Rettungsweg	150.000,00 €	X	X			0			Jan. 10	Dez. 10	
4	Kita	Marienstr. 108-114	Heizungsemeuerung	100.000,00 €	X				0	Feb. 09	Dez. 09	Jul. 10	Okt. 10	
6	Kita	Abendroth Str. 9	KPII Fassaden,-Dachsanierung	500.000,00 €	X	x			0	Jun. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	Prioanteil Fassaden,-Dachsanierung	190.000,00 €	X	x			0	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	U3-Umbaumaßnahmen	255.000,00 €	X	x			0	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Abendroth Str. 9	Auslagerung im Rahmen KPII	463.000,00	x	x	x	x	90			Jul. 10	Sep. 10	Neuaufnahme
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	KPII Rohrleitungs-, Heizung erneuern	260.000,00 €	X	x			0	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	U3-Umbaumaßnahmen	400.000,00 €	X	x			0	Jul. 10		Sep. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Fenster-, Fassade-, Dach-Sanierung, Brandschutz	650.000,00 €	X	x			0	Jul. 10		Sep. 10	Mrz. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
6	Kita	Karl-Marx-Allee 5	Auslagerung im Rahmen KPII	384.000,00	x	x	x	x	95			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
6	Kita	Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale + Heizkörper	75.000,00 €	X	X	X	X	95	Mai. 09	Dez. 09		Jun. 10	Restabwicklung
8	Kita	Rather Schulstr.16-18	Dachsanierung	50.000,00 €	X	X			0	Feb. 08	Dez. 10	Jun. 10	Jul. 11	Bauausführung hat sich aufgrund von Planungsproblemen und Kapazitätsproblemen verschoben
9	Kita	Malteserstr. 20	Sanierung Außengelände	300.000,00 €	X	X	X	X	90	Feb. 09	Dez. 09		Sep. 10	Terminverzögerug bei der Restabwicklung
9	Kita	Malteserstr. 20	KPII Fenster,-Fassaden,-Dachsanierung	470.000,00 €	X	X	X		0	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	U3-Umbaumaßnahmen	145.000,00 €	X	X	X		0	Jul. 10		Aug. 10	Mai. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	Prioanteil KPII	188.500,00 €	X	X	X		0	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Malteserstr. 20	Auslagerung im Rahmen KPII	490.000,00	x	x	x	x	95			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
9	Kita	Neufelder Str. 35	U3-Umbaumaßnahmen	672.000,00 €	X	X	X		0	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	KPII Generalinstandsetzung	974.465,00 €	X	X	X		0	Jul. 10		Aug. 10	Jul. 11	Komplexe Abstimmungen zur Auslagerung der Einrichtung und Herrichtung der Räume
9	Kita	Neufelder Str. 35	Auslagerung im Rahmen KPII	417.000,00	x	x	x	x	95			Jul. 10	Aug. 10	Neuaufnahme
Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum														
6	Kita	Paul-Löbe-Weg 36	Heizzentrale + Heizkörper	75.000,00 €	X	X	X	X	95	Mai. 09	Dez. 09		Jun. 10	Restabwicklung