Maßnahmen Konjunkturprogramm II

Stand 09.06.2011

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.10	Planung	Ausschreibung	In Bau	Status	letzter Sachstand		Veränderung		voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung
										Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe					
1	RS	Dagobertstr.79, Altstadt/ Nord; Abend-RS	Dachsanierung TH, Erneuerung Deckenverkl+Boden	1.250.000 €	1.175.000 €	X	X	X	**60**	Jul. 10	**Aug. 11**			1.379.000 €	598.019 €	456.752 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
1	GYMN	Gereonsmühlengasse 4, Altstadt/Nord; Nebenstelle des Berufskollegs Ulrepforte / Nebenstelle des Hansagymnasiums	Dachsanierung und Pausengänge	600.000 €	846.000 €	X	X	**X**	**45**	Apr. 11	Aug. 11			741.000 €	259.050 €	200.542 €		**x**
1	HS	Gereonswall 57, Altstadt/Nord	Dach, Fenster+Sonnenschutz	1.050.000 €	987.000 €	X	X	X	**50**	Aug. 10	**Aug. 11**			927.000 €	236.915 €	116.903 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
1	GS	Trierer Str. 8, Altstadt /Süd	GI Turnhalle	1.500.000 €	714.400 €	X	X	X	60	Sep. 10	**Jun. 11**			1.192.000 €	609.325 €	494.169 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
2	BK	Brüggener Str. 1, Zollstock; Alfred-Müller-Armack-Berufskolleg	Sanierung Dach und Heizzentrale	600.000 €	705.000 €	X	X	X	**75**	Jul. 10	Aug. 11			719.000 €	537.625 €	483.576 €		**x**
2	GS	Mainstraße 75, Rodenkirchen; Grüngürtelschule (KGS) / Ernst-Moritz-Arndt-Schule (EGS)	energetische Sanierung TH und Altbau	3.000.000 €	2.773.000 €	X	X	X	**50**	Sep. 10	Sep. 11			3.549.000 €	1.903.195 €	1.675.365 €		**x**
2	GS	Kettelerstr. 14, Meschenich; Kettelerschule	Sanierung TH und Solitärbau	1.000.000 €	1.645.000 €	X	X	X	45	Jul. 10	**Jul. 11**			1.922.000 €	1.273.667 €	968.850 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
3	GS	Freiligrathstr. 60, Lindenthal; Hans-Christian-Andersen-Schule (KGS) / GGS	2. Tranche Denkmal	1.500.000 €	1.410.000 €	X	X	X	60	Jun. 10	Jun. 11			1.347.000 €	850.089 €	732.801 €		
3	GS	Geilenkircher Str. 52, Braunsfeld	1. Tranche Fenster	2.100.000 €	2.350.000 €	X	X	X	80	Mrz. 10	**Jul. 11**			2.655.000 €	1.995.265 €	1.847.489 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
3	GYMN	Nikolausstr. 53-55, Sülz; Schiller-Gymn. / Elisabeth von Thüringen-Schule	Trakt F, 2. Tranche Fe	1.500.000 €	1.222.000 €	X	X	X	85	Jun. 10	Jun. 11			1.969.000 €	1.576.786 €	1.485.730 €		
4	SOS	Leyendecker Str. 20-22, ; Wilh.-Leyendecker-Schule	Fenster, Fassade	1.200.000 €	1.128.000 €	X	X	X	**78**	Jul. 10	Jul. 11			1.361.000 €	1.056.239 €	1.002.147 €		**x**
5	GS	Alzeyer Str. 12, Bilderstöckchen; Lukas-Schule (KGS) / GGS	Sanierung Fenster, Dach, Fassade	2.500.000 €	3.572.000 €	X	X	X	**63**	Mrz. 10	Jul. 11			3.575.000 €	2.405.254 €	1.776.428 €		**x**
5	GS	Nesselrodestr. 15, Niehl	Fenster/Fassade/Dach	1.800.000 €	3.102.000 €	X	X	X	**50**	Dez. 10	Sep. 11		**Dez. 11**	3.439.000 €	825.913 €	581.125 €	**Auftragserweiterung / erschwerte Bedingungen beim Bauen im laufenden Betrieb**	**x**
5	GYMN	Escher Str. 247, Bilderstöckchen; Dreikönigsgymnasium	GI Turnhalle	1.700.000 €	2.491.000 €	X	X	X	**98**	Mrz. 10	**Jul. 11**			3.561.000 €	2.994.176 €	2.279.878 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
5	RS	Neusser Str. 421, Nippes; Peter-Ustinov-Schule	Sanierung Fenster/Fassade GT C + WC-Anla	700.000 €	1.504.000 €	X	X	X	80	Aug. 10	Sep. 11			1.577.000 €	1.300.420 €	1.222.084 €		
6	GYMN	Schulstr. 16, Pesch; Erich-Ohser-Schule	Dachsanierung Hauptgebäude u. TH-gang	1.100.000 €	1.598.000 €	X	X	X	**95**	Okt. 09	**Jun. 11**			1.521.000 €	1.117.271 €	843.305 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
7	GS	Am Altenberger Kreuz 14, Poll	Fassade, Fenster	800.000 €	1.034.000 €	X	X	X	**66**	Okt. 10	Okt. 11			1.098.000 €	399.959 €	252.530 €		**x**
7	GS	Hinter der Kirche 3-7, Langel	Dach u. Fassade	1.500.000 €	611.000 €	X	X	X	**25**	Okt. 10	Aug. 11			563.000 €	160.816 €	35.648 €		**x**
8	GS	Edisonstr./Zehnthofstr., Ostheim	Fenster, Fassade, Dach Sanierung	1.500.000 €	1.786.000 €	X	X	X	**20**	Nov. 10	**Sep. 11**			1.827.000 €	684.202 €	558.457 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**

Bezirk	Schulform	Objekt/Straße	Maßnahme-Bezeichnung	Kostenannahme vom Rat beschlossen 05.05. / 30.06.2009	Förderfähige Kosten gem. Ratsvorlage vom 14.09.10	Planung	Ausschreibung	In Bau	Status	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	Baubeginn	Fertigstellung / Übergabe	voraussichtliche Gesamtkosten	tatsächlich abgeflossene Mittel	beim Land angeforderte Fördermittel	Änderungsgrund / Bemerkungen	Veränderung
9	GS	Diependahlstr. 12, Stammheim	GI Schulgebäude und HM-Whg.	3.000.000 €	3.572.000 €	X	X	X	62	Jul. 09	Okt. 11			5.662.000 €	3.311.445 €	2.844.947 €		
9	SOS	Holweider Str., Mülheim; Andre-Thomkins-Schule	TH Sanierung Fenster, Fassade, Boden, Dach	1.300.000 €	1.551.000 €	X	X	X	60	Jul. 10	Jul. 11			1.506.000 €	956.249 €	775.089 €		
9	HS	Wuppertaler Str. 19, Buchheim	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung Hauptgeb.	1.300.000 €	1.673.200 €	X	X	X	**80**	Sep. 10	Jul. 11			2.251.000 €	1.468.111 €	1.326.887 €		**x**
1	KITA	Rheinaustr. 3-5, Altstadt/Süd	Dachsan. / 2. Fluchtweg	870.000 €	940.000 €	X	X	X	30	Jul. 10	**Sep. 11**			1.212.000 €	308.656 €	188.292 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
6	KITA	Abendroth Str. 9, Seeberg	Fassaden,-Dachsanierung	500.000 €	658.000 €	X	X	X	40	Sep. 10	Aug. 11			664.000 €	360.198 €	228.909 €		
6	KITA	Karl-Marx-Allee 5, Seeberg	Erneuerung Rohrleitung + Hzg., Dach-dämmung, Fassade, Fenster, 2. RW	260.000 €	1.034.000 €	X	X	X	50	Sep. 10	**Sep. 11**			1.308.000 €	208.917 €	26.339 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
9	KITA	Malteserstr. 20, Buchheim	Fenster,-Fassaden-, Dachsanierung	470.000 €	1.316.000 €	X	X	X	40	Aug. 10	**Sep. 11**			1.324.000 €	270.669 €	168.451 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**
9	KITA	Neufelder Str. 35, Holweide	Generalinstandsetzung	974.465 €	1.598.000 €	X	X	X	40	Jul. 10	**Aug. 11**			1.828.000 €	857.157 €	443.687 €	Fortschreibung Bauzeitenplan	**x**

im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen:

1	VHS	Josef-Haubrich Hof 2, Altstadt/Süd	VHS Fenstersanierung KP II	3.000.000 €	2.820.000 €	X	X	X	**100**	Jun. 10	Mrz. 11			1.764.000 €	1.495.697 €	1.336.381 €	**Fertig**	
4	GS	Lindenbornstr. 15-19, Ehrenfeld; Vincenz-Statz-Schule (KGS) / GGS	Energ. Sanierung	2.000.000 €	1.175.000 €	X	X	X	**100**	Jul. 10	Mai. 11			1.511.000 €	1.351.130 €	1.157.551 €	**Fertig**	
4	BK	Weinsbergstr.72/Piusstr.85, Ehrenfeld	Sanierung Fassade	1.000.000 €	940.000 €	X	X	X	**100**	Jul. 10	Mai. 11			1.013.000 €	913.375 €	808.616 €	**Fertig**	
6	GYMN	Fühlinger Weg 4 WE 21107	Dachsanierung	1.000.000 €	681.560 €	X	X	X	**100**	Jul. 10	**Mai. 11**			734.000 €	524.021 €	473.267 €	**Fertig**	
7	IGS	Stresemannstr. 36 21059	Beleuchtung Turnhallen	100.000 €	94.000 €	X	X	X	**100**	Nov. 10	Dez. 10			93.000 €	88.799 €	86.183 €	**Fertig**	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	Fassaden+Dachsan. Hauptgeb. *KPII*	700.000 €	611.000 €	X	X	X	**100**	Jul. 09	Aug. 10		**Mai. 11**	451.881 €	439.189 €	378.136 €	**Fertig**	
9	GS	Urnenstr., Dellbrück; Außenstelle der KGS Dellbrück, Thurner Str.	GI Turnhalle	- €		X	X	X	**100**	Okt. 10	**Mai. 11**			424.119 €	323.863 €	227.108 €	**Fertig**	
9	GS	Am Rosenmaar, Höhenhaus; Rosenmaarschule	Energetische San. / GI Turnhalle	800.000 €	1.128.000 €	X	X	X	**100**	Aug. 10	**Mai. 11**			1.354.000 €	1.268.896 €	1.171.778 €	**Fertig**	

weggefallene Maßnahmen:

7	GYMN	Humboldtstr. 2-8 21222	Humboldtstr. 2, GI Sporthalle	3.500.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
8	GesS	Adalbertstr.17 WE 21151	Turnhallensanierung	770.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
9	BK	Modemannstr.25 WE 21155	Fenster-, Fassade-, Dachsanierung	2.000.000 €	- €												nicht mehr KP II Maßnahme
			Summen	**50.444.465 €**	**50.445.160 €**									**58.022.000 €**	**34.930.558 €**	**28.655.400 €**		