			Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenverträge -											
Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	**Bezirk**	**Straße**	**Lage WC**	**Kosten vom Rat genehmigt**	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	**Planung**	**Ausschreibung**	**In Bau**	**Restarbeiten**	**Status (in %)**	**Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen**	Bemerkungen
	x		10	Antwerpener Str. GS	HG KG Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x			20.000,00 €	
	x		10		HG KG Mädchen	5.000,00 €	1	x	x	x		25		
	x		10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Damen-WC	1.000,00 €	1							
	x		10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Herren-WC	1.500,00 €	1							
	x		10	Gilbachstr. 20	WC	1.000,00 €	1	x	x	x		60	366.000,00 €	
	x		10	Gilbachstr. 20	HG 5. OG., Mädchen-WC	2.000,00 €	1							hier zusammengefasst, siehe auch Prio 4
	X		11	Georgsplatz	4. OG Damen	5.000,00 €	4	x	x	x		**95**	**53.200,00 €**	siehe auch Prio 4
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Damen-Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Herren Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Damen 1. OG	500,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 1. OG	500,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 2. OG	500,00 €	4	x	x	x		20		
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Lehrer WC Damen	6.000,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x		30	**334.800,00**	
	X		11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		95	20.300,00	
	X		11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		95	20.300,00	
	X		11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x			20.300,00	
	X		11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x			20.300,00	
	X		12	Annastr. 63 GS	Gebäude Mädchen-WC	4.000,00 €	1							
	X		12	Annastr. 63 GS	Gebäude Jungen-WC	4.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Mädchen	10.000,00 €	1							
	X		12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Jungen	10.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Mädchen-WC	7.500,00 €	7							
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Jungen-WC	7.500,00 €	7	x	x	x		70		
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Mädchen	7.500,00 €	7							
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Jungen	7.500,00 €	7							im Rahmen GI

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Jungen-WC	5.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Lehrer-WC	10.000,00 €	3							
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Mädchen-WC	10.000,00 €	3							
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Jungen-WC	10.000,00 €	3							Pinselsanierung
	X		12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Mädchen-WC	15.000,00 €	6							
	X		12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Jungen-WC	15.000,00 €	6							Pinselsanierung
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Mädchen-WC	10.000,00 €	1							
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Jungen-WC	10.000,00 €	1							
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Mädchen-WC	7.500,00 €	1							
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Jungen-WC	7.500,00 €	1							Pinselsanierung
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	7.500,00 €	4							
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	7.500,00 €	4							Pinselsanierung
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Gebäude Jungen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Lehrer-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Turnhalle Jungen-WC	3.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		13	Berrenrather Str. 352	Schüler-WC Herren	10.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Herren	15.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Damen	5.000,00 €	1	x	x	x		80	300000	
	X		13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Herren C 013	500,00 €	1	x	x	X		10		
	X		13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Damen C013	500,00 €	1	x	x	X		10		zusammengefasst in Prio 2
	X		13	Kölner Straße	Turnhalle Damen	250,00 €	1	X					250000	
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	5.000,00 €	1							

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	5.000,00 €	1						200000	
	X		14	Weinsbergstr. 72 BK 20	Außenl.	2.000,00 €	7	x						Pinselsanierung
	X		17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Jungen	4.000,00 €	1	X						
	X		17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Mädchen	3.000,00 €	1	X						
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	2.500,00 €	4	x	x					
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	2.500,00 €	4	x	x					Pinselsanierung
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen	530.000,00 €	6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 114		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 113		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 214		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 215		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen		6	x						530000	
	X		18	Adalbertstr. 17	TH alt Jungen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Th alt Mädchen		6	x						200000	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	3.000,00 €	1	x	x	x		30		**170000**
	X		18	Europaring	Außentoiletten Jungen	180.000,00 €	1	x						
	X		18	Europaring	Außentoiletten Mädchen		1	x						
	X		18	Europaring	EG Jungen		1	x						
	X		18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen		1	x						
	X		18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer		1	x						180000	
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen	230.000,00 €	1	x						
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x						
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen		1	x						

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x						
	X		18	Fußfallstr.	Personal		1	x					**230000**	
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula	600.000,00 €	1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Mädchen		1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen		1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen		1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer		1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Jungen		1	x	x	x				
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Mädchen		1	x	x	x			385000	
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	UG KGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen EG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen EG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG		1	x	x				385000	
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Damen		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Damen		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG unisex		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Damen		2	x	x	x		80		

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Damen	3.050,00 €	2	x	x	x		80	5000	
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen	132.000,00 €	7	x						
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen		7	x					5000	
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Turnhalle Mädchen/Jungen		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Verwaltung		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Lehrer		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt A, Lehrer, 1. OG	20.000,00 €	1	x					20000	
	X		19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	7.000,00 €	1	x	x	x		30		
	X		19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC LVR	8.000,00 €	8	x	x	x		30		
	X		19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC GS	9.000,00 €	1	x	x	x		30		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
	X		19	Diependahlstr.	Trakt C / Außentoilette	9.000,00 €	1	x	x	x		50	50.000	Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
	X		19	Graf-Adolf-Str. 59	Außen-WC's (Pausen-WC) Damen/Herren	15.000,00 €	4					85	100.000	
	X		19	Holweider Str. 2	Toilette Verwaltung Herren	5.000,00 €	8							siehe auch Prio 4
	X		19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A Außentoiletten Mächen/Jungen	5.000,00 €	7	x	x	x		60	270.000	
	X		19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Außentoilette	5.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Turnhalle	9.000,00 €	1	x	x	x		80	350000	
	X		20	Berliner Str. 975	Lehrer-WC Damen/Herren 1. OG	5.000,00 €	8	x	x	x		95	5.224,00 €	**Pinselsanierung + Trennwände, in Arbeit**
	X		20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen)	5.000,00 €	8	x	x	x		5	140.000,00 €	
	X		20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen)	5.000,00 €	8	x	x	x		5	140.000,00 €	Wird im Rahmen Sanierung TH abgewickelt
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	3.000,00 €	1	x	x				372.000,00 €	
	X		20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen GGS	5.000,00 €	1	x	x	x		70		
	X		20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen GGS	5.000,00 €	1	x	x	x		70	24.500,00 €	
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	8.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	5.000,00 €	8	x	x	x		10		Sanierung im Rahmen der GI bei 262
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
X			10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Mädchen	9.000,00 €	1	x	x	x		**100**	404.100,00 €	hier zusammengefasst, siehe auch Prio 4
X			10	Dagobertstr. 79	Lehrertoiletten im 1. OG	1.000,00 €	1	x	x	x		**100**	423.400,00 €	hier zusammengefasst, siehe auch Prio 2
X			13	Alter Militärring 96	ES Damen B058	500,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	AF EG Damen E039	3.000,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	3.000,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	ES EG Herren B065	3.000,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Damen C020	1.000,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	AF Gymnastikhalle Herren C025	500,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	ES Herren B024	500,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	ES OG B124 + 126	2.000,00 €	3	x	x	X		**100**		
X			13	Alter Militärring 96	ES+AF Turnhalle 2, WC Herren	1.000,00 €	3	x	x	X		**100**	8000	
X			13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide gemischt	1.500,00 €	4	x	x	x		**100**		
X			13	Biggestr. 2	Turnhalle Umkleide Damen	500,00 €	4	x	x	x		**100**		
X			18	Helene Weber Platz	1. und 2. OG	4.500,00 €	2	x	x	x		**100**	200000	
X			18	Westerwaldstr. 90	1	3.790,00 €	1	x	x	x	x	**100**	205000	

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	10	Antwerpener Str. GS	Turnhalle Mädchen	5.000,00 €	1							
		X	10		Turnhalle Jungen	5.000,00 €	1							**Planungserforderniss festgestellt wg. Schadstofffund und defekter Gasleitung. Realisierung in 2013**
		X	19	Am Feldrain	Verwaltung	1.000,00 €	1	x	x	x		30		**Fertigstellung in 2013**
		X	19	Diependahlstr.	Trakt B - Turnhalle	8.000,00 €	1							Sanierung in 2013
		X	19	Ferdinandstr.	Trakt A / Lehrer-WC Hauptschule	5.000,00 €	2						100000	**Sanierung in 2013**
		X	19	SG Berg.-Ring 40	Alle WC-Anlagen Damen/Herren	2.000,00 €	9	x	x	x		30		Nach erneuter Begehung wurde die Sanirungsmaßnahme erweitert. Gemäß Rücksprache mit der BV ist die Terminierung so abgestimmt, dass ein minimaler Nutzungsausfall der Halle erreicht wird, deshalb die lange Sanierungsphase. Fertigstellung 2013
		X	20	Honschaftsstr. 312	Lehrer-WC (Damen/Herren) GGS	15.000,00 €	1							Anlagen noch in Ordnung, keine Sanierung

			Prio 2 selektiert nach GI und GS			**1.505.000,00 €**								
Fertig	in Arbeit	Entfällt	**Bezirk**	**Straße**	**Lage WC**	**Kosten vom Rat genehmigt**	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	**Planung**	**Ausschreibung**	**In Bau**	**Restarbeiten**	**Status (in %)**	**Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen**	Bemerkungen
	x		13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Herren	25.000,00 €	1	x	x	x		40		
	x		13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Damen	25.000,00 €	1	x	x	x		40	200.000	
	x		13	Breslauer Str. 11	EG, Herren	30.000,00 €	1	x	x	x		80		
	x		13	Breslauer Str. 11	EG, Damen	30.000,00 €	1	x	x	x		80	200.000	
	x		13	Kirchweg 138	EG, Herren, B011	35.000,00 €	1	x	x	x		10		
	x		13	Kirchweg 138	EG, Damen B012	25.000,00 €	1	x	x	x		10	200.000	**zusammengefasst auch Prio.1**
	x		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	10.000,00 €	1							siehe Prio 1
	x		14	Borsigstr. 13/Herbigstr. 14	Außen- WC HS	600.000,--	2	x	x	x		**70**	600.000	Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau Kiosk (Auftrag von 40).
	x		14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen	450.000,--	3	x						zur Zeit in Vorplanung; Generalsanierung Aussen WC, Schaffung Behinderten WC und Lagerraum, war nicht in Ratsliste enthalten
	x		14	Nußbaumer Str.- 254	Außen- WC	400.000,--	1	x	x					Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau OGTS (Auftrag von 40); Fertig Nov. 2012
	x		15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Mädchen	240.000,00 €	1	x	x	x		70		
	x		15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Jungen		1	x	x	x		70	278.500	
	x		15	Bülowstr. 88-90			1	x	X	X		20		Sanierung im Rahmen GI bei 262
	x		15	Nibelungenstr. 50a	Turnhalle	75.000,00 €	1	x					50.000	
	x		17	Schmittgasse GS	WC Jungen	90.000,00 €	1	x	x	x		15		
	x		17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	90.000,00 €	1	x	x	x		15	**229.000**	
	x		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x				215.600	

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	x		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	385.000,00 €	1	x	x				251.600	
	x		20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		95		
	x		20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		95	**209.000**	
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
X			10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Mädchen	50.000,00 €	1	x	x	x		**100**		
X			10	Dagobertstr. 79	Außen-WC, Anlage Jungen	70.000,00 €	1	x	x	x		**100**		siehe Prio 1 dort zusammengefasst
X			10	Gotenring 5	Außen-WC Jungen	160.000,00 €	1	x	x	x		**100**		
X			10	Gotenring 5	Außen-WC Mädchen	160.000,00 €	1							zusammengefasst auch Prio 4; im Rahmen GI
X			13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Damen	10.000,00 €	1	x	x	x	x	**100**		
X			13	Stenzelbergstr. 3-7	Turnhallen-WC Herren B 006	10.000,00 €	1	x	x	x	x	**100**	30.000	
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013										
		X	14	Erlenweg 16	Außen- WC	250.000,00 €	1	x	x	x		20		im Rahmen GI bei 262; **Fertig Aug.2013**
		x	16	Riphanstr. 40 a GS	Innen-WC's im Rahmen Generalsanierung	- €	1	x						Sanierung im Rahmen GI bei 262, voraussichtliche Fertigstellung 2013

			Prio 3 selektiert nach GI ohne GS			**695.000,00 €**									
Fertig	in Arbeit	Entfällt	**Bezirk**	**Straße**	**Lage WC**	**Kosten vom Rat genehmigt**	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	**Planung**	**Ausschreibung**	**In Bau**	**Restarbeiten**	**Status**	**Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen**	**Bemerkungen**	
	X		10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Jungen	70.000,00 €	8	x	x	x		10	300.000		
	X		10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Mädchen	90.000,00 €	8							Betonuntersuchung erforderlich	
	X		11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außem	180.000,00 €	7	x					866.000		
	X		15	Blücherstr.	Einzelgebäude, zzgl. Im HG	25.000,00 €	4	X	X	x		95		im Rahmen Neubau Schülertoiletten fertig; Lehrer WC`s: Damen Fertig, Herren in Arbeit	
	X		18	Kanststr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	330.000,00 €	4	x	x				330.000		
		X	18	Petersenstr. 7	Pausentoilette	- €	3	x	x	x		**35**			
	X		18	Petersenstr. 7	Hauptgebäude	- €	3	x	x	x		**35**		im Rahmen GI bei 262	
													1.942.000		
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
				- Keine -											
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
				- Keine -											

Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1.-5. OG, Mädchen- und Jungen-WC	90.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1	x	x	x		60		
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							zusammengefasst in Prio 1
	X		11	Georgsplatz	2. OG Herren	30.000,00 €	4	x	x	x		15		
	X		11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Treppenhaus - Lehrer-WC's 1.2.3.OG	18.000,00 €	4	x	x	x	x	90		
	X		11	Kartäuser Wall 40	Altbau-Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x	x	90		
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Herren	85.000,00 €	4	x	x	x		25	100.000	
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Damen	95.000,00 €	4	x	x	x		25	100.000	
	X		11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	50.000,00 €	1	x	X				200.000	
	X		11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	72.000,00 €	1	x	X				200.000	
	X		11	Ulrichgasse	Verwaltung	20.000,00 €	7	x	x	X		20		
	X		12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Mädchen	35.000,00 €	1	x	x				175.000	
	X		12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Jungen	35.000,00 €	1	x	x					
	X		12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Mädchen-WC	20.000,00 €	1	x	x				175.000	
	X		12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Jungen-WC	40.000,00 €	1	x	x					
	X		12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Mädchen-WC	20.000,00 €	1	x	x				240.000	
	X		12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Jungen-WC	20.000,00 €	1	x	x					
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Mädchen	25.000,00 €	1	x	x					

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Jungen	25.000,00 €	1	x	x				185.000	
	X		13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	30.000,00 €	1	x					250.000	
	X		13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	20.000,00 €	1	x					250.000	
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	20.000,00 €	1							wie Prio 1
	X		15	Kretzerstr. 5-7 SfE	Schule	30.000,00 €	8	x	x	x		50	**175.000**	
	X		16	Merianstr. IGS	Sporthalle	200.000,00 €	6	x	x				1.300.000	im Rahmen GI. 1 BA = TH WC und Umkleiden/Duschen. Baubeginn voraussichtlich Sommer 2012
	X		16	Volkhovener Weg 140 HS	Außentoiletten Verwaltung Lehrertoiletten	50.000,00 €	2	x					60.000	Sollte wegen voraussichtlichem Abriss des Traktes nicht durchgeführt werden. Da sich der Neubau jedoch verzögert wird das WC ausgelagert (Container).
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC im HG	90.000,00 €	3	x						
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC im HG	90.000,00 €	3	x					**314.000**	
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	5.000,00 €	1	x						
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	5.000,00 €	1	x					200.000,00 EUR	**Aufgrund derMaßnahmenerweiterung zur Schaffung eines barirrefreien WC´s ist der Baubeginn voraussichtlich im Sommer 2012**
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	25.000,00 €	6	x	x	x		50		
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	25.000,00 €	6	x	x	x		50		
	X		17	Stresemannstr. IGS	EG Pausen WC Bauteil A	90.000,00 €	6	x	x	x		70	**967.000**	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	530.000,00 €	1	x	x	x		20	154.000	
	X		18	Lohmarer Straße	Außen	250.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Lohmarer Straße	Turnhalle	86.000,00 €	1	x					250.000	im Rahmen GI 2012
	X		18	Westerwaldstr. 90	Mädchen/EG außen		1	x	x	x		50		

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Westerwaldstr. 90	Jungen/EG außen	39.030,00 €	1	x	x	x		50		
	X		19	Holweider Str. 2	Etagen-WC's	125.000,00 €	8							Ausführung geplant Juli 2012 bis April 2013
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	40.000,00 €	8	x						
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	8	x						Sanierung soll gleichzeitig mit OGTS Umbau in 2012 erfolgen
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	30.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	30.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	20.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	20.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Mädchen	5.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Jungen	5.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula	2.000,00 €	1	x						
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula Bühne	1.000,00 €	1	x						wie Prio 1
	X		20	Honschaftsstr. 312	Turnhalle (Jungen/Mädchen)	40.000,00 €	1	x	x	x		5		
	X		20	Thurner Str. GS	Turnhalle (Damen/Herren)	10.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	10.000,00 €	8	x	x	x		10		
	X		20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	15.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	15.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	10.000,00 €	8	x	x	x				siehe auch Prio 1
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	20.000,00 €	8	x	x	x				Bearbeitung im Rahmen GI bei 262
	X		20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen F 006)	10.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen F 005)	10.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		20	von-Bodelschwingh-Str.	Verwaltung C 104 und C 105	1.000,00 €	1	x	x	x		80	5.378	
						30.000,00 €								
													5.300.378	

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
X			10	Balthasarstr. 87	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	1							
X			10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Jungen	50.000,00 €	1							
X			10	Balthasarstr. 87 KGS	Außen-WC, Anlage Mädchen	60.000,00 €	1	x	x	x		**100**		siehe Prio 1 dort zusammen-gefasst
X			10	Eumeniusstraße 4	Altbau EG, Mädchen-WC	120.000,00 €	7	x	x	x		**100**		zusammengefasst in Prio 1
X			10	Gotenring 5	Außen-WC, Jungen	160.000,00 €	1	x	x	x		**100**		wird im Rahmen GI saniert
X			10	Gotenring 5	Außen-WC, Mädchen	160.000,00 €	1							zusammengefasst in Prio 2
X			10	Vogelsanger Str. 1	Sporthalle Mädchen- und Jungen-	80.000,00 €	4							
X			10	Vogelsanger Str. 1	Außentoiletten Mädchen/Jungen	250.000,00 €	4							
X			10	Vogelsanger Str. 1	Mädchen und Jungen Sporthalle	80.000,00 €	4	x	x	x		**100**	**480.000**	zusammengefasst in Prio 1
X			15	Osterather Str. 13	Anbau	50.000,00 €	1	x	x	x		**100**	60.000	
X			15	Steinbergstr. 40 GGS	Schulhof	50.000,00 €	1	x	x	x		**100**	**254.000**	
X			17	Stresemannstr. IGS	EG Pausen WC Bauteil B	90.000,00 €	6	x	x	x		**100**		
X			19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette LVR	10.000,00 €	8	x	x	x	x	100		
X			19	Am Feldrain	Trakt C / Außentoilette GS	12.000,00 €	1	x	x	x	x	100		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI; siehe auch Prio 1
X			20	von-Bodelschwingh-Str.	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	x	x	100	50.452	
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Jungen		1	x						
		X	17	Hinter der Kirche 3-7 GS	Außen-WC Mädchen	120.000,00 €	1	x						im Rahmen GI 2013