Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenverträge -

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	x		10	Antwerpener Str. GS	HG KG Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x			20.000 €	
	x		10		HG KG Mädchen	5.000,00 €	1	x	x	x		25		**Wegen Rohrbruch Arbeiten unterbrochen**
	x		10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Damen-WC	1.000,00 €	1							
	x		10	Gilbachstr. 20	Turnhalle, Herren-WC	1.500,00 €	1							
	x		10	Gilbachstr. 20	HG EG Damen- u.Herren-WC	1.000,00 €	1	x	x	x		**75**	366.000 €	
	x		10	Gilbachstr. 20	HG 5. OG., Mädchen-WC	2.000,00 €	1							hier zusammengefasst, siehe auch Prio 4
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Damen-Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x		**98**		
	X		11	Georgstr. 9 - 13	Herren Außenanlage	1.500,00 €	4	x	x	x		**98**		
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Lehrer WC Damen	6.000,00 €	4	x	x	x				
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x		30	334.800 €	
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Mädchen-WC	7.500,00 €	7							
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Hauptgebäude (alt) Jungen-WC	7.500,00 €	7	x	x	x		70		
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Mädchen	7.500,00 €	7							
	X		12	Brüggener Str. 1 BK 1	Turnhalle (alt) Jungen	7.500,00 €	7							im Rahmen GI
	X		12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		12	Cäsarstr. GS	Turnhalle Jungen-WC	5.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Lehrer-WC	10.000,00 €	3							
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Mädchen-WC	10.000,00 €	3							
	X		12	Kuckucksweg 4 RS	Turnhalle Jungen-WC	10.000,00 €	3							Pinselsanierung
	X		12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Mädchen-WC	15.000,00 €	6							
	X		12	Raderthalgürtel 3 IGS	Turnhalle Jungen-WC	15.000,00 €	6							Pinselsanierung
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Mädchen-WC	10.000,00 €	1	x	x	x		**90**		
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Gebäude Jungen-WC	10.000,00 €	1	x	x	x		**90**		
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Mädchen-WC	7.500,00 €	1	x	x	x		**90**		
	X		12	Rosenzweigweg 3-5 GS/SfL	Turnhalle Jungen-WC	7.500,00 €	1	x	x	x		**90**		Pinselsanierung
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	7.500,00 €	4							

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	7.500,00 €	4							Pinselsanierung
	X		12	Zum Hedelsberg 13GS	Gebäude Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13GS	Gebäude Jungen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13GS	Turnhalle Lehrer-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13GS	Turnhalle Mädchen-WC	3.000,00 €	1							
	X		12	Zum Hedelsberg 13GS	Turnhalle Jungen-WC	3.000,00 €	1							Pinselsanierung
	X		13	Berrenrather Str. 352	Schüler-WC Herren	10.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Herren	15.000,00 €	1	x	x	x		80		
	X		13	Berrenrather Str. 352	Außen-WC Damen	5.000,00 €	1	x	x	x		80	300.000 €	
	X		13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Herren C 013	500,00 €	1	x	x	X		**35**		
	X		13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Damen C013	500,00 €	1	x	x	X		**35**		zusammengefasst in Prio 2
	X		13	Kölner Straße	Turnhalle Damen	250,00 €	1	X					250.000 €	
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	5.000,00 €	1	x						
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	5.000,00 €	1	x					200.000 €	siehe auch Prio 4
	X		17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Jungen	4.000,00 €	1	X						
	X		17	Am Altenberger Kreuz GS	Außen-WC Mädchen	3.000,00 €	1	X						
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	2.500,00 €	4	x	x					
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	2.500,00 €	4	x	x					Pinselsanierung
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen	530.000,00 €	6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 114		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 113		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 214		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	D 215		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen		6	X						
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen		6	X						

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen		6	x						
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen		6	x					530.000 €	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	3.000,00 €	1	x	x	x		30	170.000 €	
	X		18	Europaring	Außentoiletten Jungen	180.000,00 €	1	x						
	X		18	Europaring	Außentoiletten Mädchen		1	x						
	X		18	Europaring	EG Jungen		1	x						
	X		18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen		1	x						
	X		18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer		1	x					180.000 €	
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen	230.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x	x					
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen		1	x	x					
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x	x					
	X		18	Fußfallstr.	Personal		1	x	x				230.000 €	
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula	600.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Mädchen		1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen		1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen		1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer		1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Jungen		1	x	x					
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Mädchen		1	x	x				385.000 €	siehe auch Prio 2
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	UG KGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen EG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen EG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen		1	x	x					

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG		1	x	x					
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG		1	x	x				385.000 €	siehe auch Prio 2
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E EG Damen		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 1. OG Damen		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG unisex		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 2. OG Damen		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Herren		2	x	x	x		80		
	X		18	Nürnberger Str. 10 HS	Trakt E 3. OG Damen	3.050,00 €	2	x	x	x		80	5.000 €	
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen	132.000,00 €	7							
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen		7						5.000 €	
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Turnhalle Mädchen/Jungen		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Verwaltung		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Lehrer		1	x						
	X		18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt A, Lehrer, 1. OG	20.000,00 €	1	x					20.000 €	
	X		19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	7.000,00 €	1	x	x	x		30		
	X		19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC LVR	8.000,00 €	8	x	x	x		30		
	X		19	Am Feldrain	Trakt A / Schüler-WC GS	9.000,00 €	1	x	x	x		30		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
	X		19	Diependahlstr.	Trakt C / Außentoilette	9.000,00 €	1	x	x	x		95	50.000 €	Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
	X		19	Modemannstr. 25 BS	Trakt A Außentoiletten Mächen/Jungen	5.000,00 €	7	x	x	x		60	270.000 €	
	X		20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen)	5.000,00 €	8	x	x	x		15	140.000 €	
	X		20	Berliner Str. 975	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen)	5.000,00 €	8	x	x	x		15	140.000 €	Wird im Rahmen Sanierung TH abgewickelt

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	3.000,00 €	1	x	X				372.000 €	
	X		20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen GGS	5.000,00 €	1	x	x	X		70		
	X		20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen GGS	5.000,00 €	1	x	x	X		70	24.500 €	
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	8.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	5.000,00 €	8	x	x	x		**55**		Sanierung im Rahmen der GI bei 262
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
X			11	Georgsplatz	4. OG Damen	5.000,00 €	4	x	x	x		**100**	**53.200 €**	**Fertig**
X			11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Damen 1. OG	500,00 €	4	x	x	x		**100**		**Fertig**
X			11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 1. OG	500,00 €	4	x	x	x		**100**		**Fertig**
X			11	Georgstr. 9 - 13	Lehrer Herren 2. OG	500,00 €	4	x	x	x		**100**		**Fertig**
X			11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		**100**	20.300 €	
X			11	Pfälzer Str. 30-34 GS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	1	x	x	x		**100**	20.300 €	**Fertig**
X			11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Jungen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x		**100**	20.300 €	
X			11	Pfälzer Str. 30-34 SOS	WC Mädchen Hofanlage	100.000,00 €	8	x	x	x		**100**	20.300 €	**Fertig**
X			12	Annastr. 63 GS	Gebäude Mädchen-WC	4.000,00 €	1	**x**	**x**	**x**		**100**		
X			12	Annastr. 63 GS	Gebäude Jungen-WC	4.000,00 €	1	**x**	**x**	**x**		**100**		**Fertig**

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X			12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Mädchen	10.000,00 €	1	x	x	x		100		
X			12	Bernkasteler Str. 9 GS	Pausen-WC Jungen	10.000,00 €	1	x	x	x		100		**Fertig**
X			14	Weinsbergstr. 72 BK 20	Außenliegende	2.000,00 €	7	x	x	x	x	100		**Fertig**
X			19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt A - Außentoilette	5.000,00 €	1	x	x	x		100		
X			19	Ricarda-Huch-Str. 60	Trakt D - Turnhalle	9.000,00 €	1	x	x	x		100	350.000 €	**Fertig**
X			20	Berliner Str. 975	Lehrer-WC Damen/Herren 1. OG	5.000,00 €	8	x	x	x		100	5.224 €	**Fertig**
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	18	Adalbertstr. 17	TH alt Jungen		6	x						
		X	18	Adalbertstr. 17	Th alt Mädchen		6	x					200.000 €	**in Abstimmung mit Schule GI in den Folgejahren**
		X	19	Graf-Adolf-Str. 59	Außen-WC's (Pausen-WC) Damen/Herren	15.000,00 €	4						100.000 €	**bereits in 2009 saniert**
		X	19	Holweider Str. 2	Toilette Verwaltung Herren	5.000,00 €	8	x						**Ausführung der Arbeiten kann erst in 2013 erfolgen** siehe auch Prio 4

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Prio 2 selektiert nach GI und GS			**1.505.000,00 €**								
	x		13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Herren	25.000,00 €	1	x	x	x		40		
	x		13	Bachemer Str. 69	Außen-WC Damen	25.000,00 €	1	x	x	x		40	200.000 €	
	x		13	Kirchweg 138	EG, Herren, B011	35.000,00 €	1	x	x	x		**35**		
	x		13	Kirchweg 138	EG, Damen B012	25.000,00 €	1	x	x	x		**35**	200.000 €	zusammengefasst auch Prio.1
	x		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	10.000,00 €	1							siehe Prio 1
	x		14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen	450.000,--	3	X	X					zur Zeit in Vorplanung; Generalsanierung Aussen WC, Schaffung Behinderten WC und Lagerraum, war nicht in Ratsliste enthalten
	x		14	Nußbaumer Str.- 254	Außen- WC	400.000,--	1	X	X	X		**10**		Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau OGTS (Auftrag von 40); Fertig Nov. 2012
	x		15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Mädchen	240.000,00 €	1	x	x	x		70		
	x		15	Alzeyer Str. 12	Einzelgebäude, WC Jungen		1	x	x	x		70	278.500 €	
	x		15	Bülowstr. 88-90			1	x	X	X		20		Sanierung im Rahmen GI bei 262
	x		15	Nibelungenstr. 50a	Turnhalle	75.000,00 €	1	x					50.000 €	
	x		17	Schmittgasse GS	WC Jungen	90.000,00 €	1	x	x	x		**25**		
	x		17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	90.000,00 €	1	x	x	x		**25**	229.000 €	
	x		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x				215.600 €	**siehe auch Prio 1**
	x		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	385.000,00 €	1	x	x				251.600 €	**siehe auch Prio 1**
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
X			13	Breslauer Str. 11	EG, Herren	30.000,00 €	1	x	x	x		**100**		
X			13	Breslauer Str. 11	EG, Damen	30.000,00 €	1	x	x	x		**100**	200.000 €	**Fertig**

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X			14	Borsigstr. 13/Herbigstr. 14	Außen- WC HS	600.000,--	2	X	X	X		**100**	600.000 €	**Fertig**
X			20	Honschaftsstr. 312	WC Mädchen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		**100**		
X			20	Honschaftsstr. 312	WC Jungen KGS	30.000,00 €	1	x	x	x		**100**	**209.000 €**	**Fertig**
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013										
				- Keine -										

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Prio 3 selektiert nach GI ohne GS			**695.000,00 €**								
	X		10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Jungen	70.000,00 €	8							
	X		10	Blumenthalstr. 10-12	Außen-WC, Anlage Mädchen	90.000,00 €	8	x	x	x		**50**	300.000 €	
	X		11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außem	180.000,00 €	7	x	**x**				866.000 €	
	X		15	Blücherstr.	Einzelgebäude, zzgl. Im HG	25.000,00 €	4	X	X	x		95		im Rahmen Neubau Schülertoiletten fertig; Lehrer WC`s: Damen Fertig, Herren in Arbeit
	X		18	Kanststr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	330.000,00 €	4	x	x	**x**		**10**	330.000 €	
		X	18	Petersenstr. 7	Pausentoilette	- €	3	x	x	x		35		
	X		18	Petersenstr. 7	Hauptgebäude	- €	3	x	x	x		35		im Rahmen GI bei 262
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
				- Keine -										
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013										
				- Keine -										

Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1.-5. OG, Mädchen- und Jungen-WC	90.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 1. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1	x	x	x		**75**		
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 2. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 3. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Jungen-WC	5.000,00 €	1							
	X		10	Gilbachstr. 20	HG 4. OG, Mädchen-WC	5.000,00 €	1							zusammengefasst in Prio 1
	X		11	Kartäuser Wall 40	Altbau - Treppenhaus - Lehrer-WC's 1.2.3.OG	18.000,00 €	4	x	x	x	x	90		
	X		11	Kartäuser Wall 40	Altbau-Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x	x	90		
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Herren	85.000,00 €	4	x	x	x		**70**	100.000 €	
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Aula WC Damen	95.000,00 €	4	x	x	x		**70**	100.000 €	
	X		11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	50.000,00 €	1	x	X				200.000 €	
		X	11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	72.000,00 €	1	x	X				200.000 €	
	X		12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Mädchen	35.000,00 €	1	X	X	x		**35**	175.000 €	
	X		12	Cäsarstr. 21/50 GS	Außentoilette Jungen	35.000,00 €	1	X	X	x		**35**		
	X		12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Mädchen-WC	20.000,00 €	1	X	X	x		**30**	175.000 €	
	X		12	Ketteler Str. 14 GS	Außentoilette Jungen-WC	40.000,00 €	1	X	X	x		**30**		
	X		12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Mädchen-WC	20.000,00 €	1	X	X	x		**70**	240.000 €	
	X		12	Sürther Hauptstraße 149 GS	im Hauptgebäude Jungen-WC	20.000,00 €	1	X	X	x		**70**		
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Mädchen	25.000,00 €	1	X	X	x		**85**		

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		12	Zum Hedelsberg 13 GS	Pausen-WC Jungen	25.000,00 €	1	x	x	x		**85**	185.000 €	
	X		13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	30.000,00 €	1	x					250.000 €	
	X		13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	20.000,00 €	1	x					250.000 €	**wie Prio 1**
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	20.000,00 €	1	x						wie Prio 1
	X		15	Kretzerstr. 5-7 SfE	Schule	30.000,00 €	8	x	x	x		50	175.000 €	
	X		16	Merianstr. IGS	Sporthalle	200.000,00 €	6	x	x				1.300.000 €	im Rahmen GI. 1 BA = TH WC und Umkleiden/Duschen. Baubeginn voraussichtlich Sommer 2012
	X		16	Volkhovener Weg 140 HS	Außentoiletten Verwaltung Lehrertoiletten	50.000,00 €	2	x					60.000 €	Sollte wegen voraussichtlichem Abriss des Traktes nicht durchgeführt werden. Da sich der Neubau jedoch verzögert wird das WC ausgelagert (Container).
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC im HG	90.000,00 €	3	x						
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC im HG	90.000,00 €	3	x					314.000 €	
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	5.000,00 €	1	x						
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	5.000,00 €	1	x					200.000 €	**Aufgrund derMaßnahmenerweiterung zur Schaffung eines barirrefreien WC´s ist der Baubeginn voraussichtlich im Sommer 2012**
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	25.000,00 €	6	x	x	x		50		
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	25.000,00 €	6	x	x	x		50		
	X		17	Stresemannstr. IGS	EG Pausen WC Bauteil A	90.000,00 €	6	x	x	x		70	967.000 €	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	530.000,00 €	1	x	x	x		**40**	154.000 €	

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Lohmarer Straße	Außen	250.000,00 €	1	x	x					
	X		18	Westerwaldstr. 90	Mädchen/EG außen		1	x	x	x		50		
	X		18	Westerwaldstr. 90	Jungen/EG außen	39.030,00 €	1	x	x	x		50		
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	40.000,00 €	8	x						
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	8	x						Sanierung soll gleichzeitig mit OGTS Umbau in 2012 erfolgen
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	30.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	30.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	20.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	20.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Mädchen	5.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Jungen	5.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula	2.000,00 €	1	x	x					
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula Bühne	1.000,00 €	1	x	x					wie Prio 1
	X		20	Honschaftsstr. 312	Turnhalle (Jungen/Mädchen)	40.000,00 €	1	x	x	x		**75**		
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	10.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	15.000,00 €	8	x	x	x		**55**		
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	15.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	10.000,00 €	8	x	x	x				siehe auch Prio 1
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	20.000,00 €	8	x	x	x				Bearbeitung im Rahmen GI bei 262
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
X			11	Georgsplatz	2. OG Herren	30.000,00 €	4	x	x	x		**100**		**Fertig**
X			11	Ulrichgasse	Verwaltung	20.000,00 €	7	x	x	X		**100**		**Fertig**
X			20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Mädchen F 006)	10.000,00 €	1	x	x	x		**100**		

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
X			20	von-Bodelschwingh-Str.	Turnhalle (WC-Anlagen Jungen F 005)	10.000,00 €	1	x	X	x		**100**		**Fertig**
X			20	von-Bodelschwingh-Str.	Verwaltung C 104 und C 105	1.000,00 €	1	x	X	X		**100**	5.378 €	**Fertig**
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	18	Lohmarer Straße	Turnhalle	86.000,00 €	1	x					250.000 €	**im Rahmen GI in Folgejahren**
		X	19	Holweider Str. 2	Etagen-WC's	125.000,00 €	8	**X**						**Ausführung der Arbeiten kann erst in 2013 erfolgen** siehe auch Prio 1
		X	20	Thurner Str. GS	Turnhalle (Damen/Herren)	10.000,00 €	1	x	x					**im Rahmen GI in Folgejahren**