Prio 1 selektiert nach mit - Mängel - Rahmenverträge -

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		11	Kartäuser Wall 40	PZ-Umkleiden Turnhalle	12.000,00 €	4	x	x	x		70	334.800,00	
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Mädchen-WC	7.500,00 €	4	x	x	x		75		
	X		12	Sürther Str. 55 Gym.	Gebäude Jungen-WC	7.500,00 €	4	x	x	x		75		Pinselsanierung
	X		13	Kölner Straße	Turnhalle Damen	250,00 €	1	x	x	x		40	250000	she. auch Prio 4
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Herren	5.000,00 €	1	x	x					
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Turnhalle Damen	5.000,00 €	1	x	x				200000	siehe auch Prio 4
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Jungen	2.500,00 €	4	x	x	X		10		
	X		17	Humboldtstr. 2-8 Gym.	HG WC-Anlage Mädchen	2.500,00 €	4	x	x	X		10		Pinselsanierung
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Jungen	530.000,00 €	6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Trakt D EG Mädchen		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	D 114		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	D 113		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	D 214		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	D 215		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Jungen		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Aula Mädchen		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Mädchen		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Jungen		6	x	x	x		30		
	X		18	Adalbertstr. 17	Außen-WC's Lehrer Herren + Damen		6	x	x	x		30	530000	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Hauptgebäude + OGTS	3.000,00 €	1	x	x	x		90	170000	
	X		18	Europaring	Außentoiletten Jungen	180.000,00 €	1	x	X					
	X		18	Europaring	Außentoiletten Mädchen		1	x	X					
	X		18	Europaring	EG Jungen		1	x	X					
	X		18	Europaring	1. OG Mädchen/Jungen		1	x	X					
	X		18	Europaring	2. OG Jungen/Mädchen/Lehrer		1	x	X				180000	
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen	230.000,00 €	1	x	x	x		90		
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x	x	x		90		

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		18	Fußfallstr.	Mädchen		1	x	x	X		90		
	X		18	Fußfallstr.	Jungen		1	x	x	X		90		
	X		18	Fußfallstr.	Personal		1	x	x	X		90	230000	
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	Aula	600.000,00 €	1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Mädchen		1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Mädchen		1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Jungen		1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS Lehrer		1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Jungen		1	x	x	X		30		
	X		18	Heßhofstr. KGS/GGS	KGS+GGS Turnhalle Mädchen		1	x	x	X		30	385000	siehe auch Prio 2
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen EG	385.000,00 €	1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen EG		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 1. OG		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 1. OG		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Jungen 2. OG		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Mädchen 2. OG		1	x	x	X		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrer 2. OG		1	x	x	x		50		
	X		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	Stelzenbau Lehrerinnen 2. OG		1	x	x	x		50	385000	siehe auch Prio 2
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Mädchen	132.000,00 €	7	X	X	X		10		
	X		18	Usingerstr.	Außentoiletten Jungen		7	X	X	X		10	5000	
	X		19	Am Feldrain	Trakt C / Turnhalle	7.000,00 €	1	x	x	x		70		Maßnahme erfolgt im Rahmen GI
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt GGS, Schulhof Lehrer	3.000,00 €	1	x	X			20	372.000,00 €	siehe auch Prio 4

Fertig	in Arbeit	Entfällt bzw. Sanierung ab 2013	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 008 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 108 Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - OG, A 109 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 002 Mädchen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - EG, C 007 Jungen	3.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 102 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 1. OG, C 106 Jungen	8.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG, C 202 Mädchen	1.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt C - 2. OG 202 Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Mädchen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Jungen	5.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Turnhalle - WC Lehrer	5.000,00 €	8	x	x	x		**98**		Sanierung im Rahmen der GI bei 262
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
X			13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Herren C 013	500,00 €	1	x	x	X		**100**		
X			13	Kirchweg 138	Turnhalle EG Damen C013	500,00 €	1	x	x	X		**100**		**Fertig**
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Turnhalle Mädchen/Jungen		1	x						
		X	18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Verwaltung		1	x						
		X	18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt C, KG, Lehrer		1	x						
		X	18	Zehnthofstr./Edisonstr.	Trakt A, Lehrer, 1. OG	20.000,00 €	1	x					20000	**Verschiebung nach 2013**

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
			Prio 2 selektiert nach GI und GS			**960.000,00 €**								
	x		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Damen	10.000,00 €	1	X	X					siehe Prio 1
	x		14	Dechenstr. 1	Außen- WC Jungen/ Mädchen	450.000,--	3	X	X	X		**60**		Generalsanierung Aussen WC, Schaffung Behinderten WC und Lagerraum, war nicht in Ratsliste enthalten. Fertig Dez.2012
	x		14	Nußbaumer Str.- 254	Außen- WC	400.000,--	1	X	X	X		**45**		Generalsanierung Aussen WC, in Verbindung mit Umbau OGTS (Auftrag von 40); Fertig **Dez**.2012
	x		17	Schmittgasse GS	WC Jungen	90.000,00 €	1	x	x	x		**75**		
	x		17	Schmittgasse GS	WC Mädchen	90.000,00 €	1	x	x	x		**75**	229.000	
	x		18	Heßhofstr. KGS/GGS	GGS Jungen	385.000,00 €	1	x	x	X		25	215.600	siehe auch Prio 1
	x		18	Kapitelstr. 24-26 GGS/KGS	TH	385.000,00 €	1	x	x	X		**40**	251.600	siehe auch Prio 1
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
X			13	Kirchweg 138	EG, Herren, B011	35.000,00 €	1	x	x	X		**100**		
X			13	Kirchweg 138	EG, Damen B012	25.000,00 €	1	x	x	X		**100**	200.000	**Fertig**
X			15	Bülowstr. 88-90			1	X	X	X		**100**		**Fertig**
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013										
				- Keine -										

			Prio 3 selektiert nach GI ohne GS			**510.000,00 €**								
Fertig	in Arbeit	Entfällt	**Bezirk**	**Straße**	**Lage WC**	**Kosten vom Rat genehmigt**	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	**Planung**	**Ausschreibung**	**In Bau**	**Restarbeiten**	**Status**	**Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen**	**Bemerkungen**
	X		11	Perlengraben 101 BK	Herren/E-Trakt außem	180.000,00 €	7	x	x	**x**		**45**	866.000	
	X		18	Kanststr. Gymn.	Außen-WC Jungen, innen Mädchen/Jungen	330.000,00 €	4	x	x	x		**45**	330.000	
				Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen										
X			18	Petersenstr. 7	Pausentoilette	- €	3	x	x	x		**100**		**Fertig**
X			18	Petersenstr. 7	Hauptgebäude	- €	3	x	x	x		**100**		**Fertig**
				Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013										
				- Keine -										

Prio 4 selektiert -erhebliche Mängel - Ausschreibungen -

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		11	Trierer Str. 8	WC Jungen, Hofanlage	50.000,00 €	1	x	X	X		20	200.000	
	X		11	Trierer Str. 8	WC Mädchen, Hofanlage	72.000,00 €	1	x	X	X		20	200.000	
	X		13	Kölner Straße	EG Herren B001-002	30.000,00 €	1	x	x	x		40		
	X		13	Kölner Straße	EG Damen B003-004	20.000,00 €	1	x	x	x		40	200.000	siehe auch Prio 1
	X		13	Lindenburger Allee 38-40	Außen Herren	20.000,00 €	1	x	x					siehe auch Prio 1
	X		16	Merianstr. IGS	Sporthalle	200.000,00 €	6	x	x	x		15	1.300.000	Im Rahmen GI. 1 BA = TH WC und Umkleiden/Duschen. **Fertigstellung 2.Halbjahr 2013; Bauzeitverzögerung wegen festgestellten Baumängeln (Feuchtigkeit unter Estrich).**
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Jungen-WC im HG	90.000,00 €	3	x	x	x		80		
	X		17	Albert-Schweitzer-Str. RS	Mädchen-WC im HG	90.000,00 €	3	x	x	x		80	314.000	
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	im Gebäude WC Jungen	5.000,00 €	1	x	x	x		5		
	X		17	Poller Hauptstr. 61-65 GS	Im Gebäude WC Mädchen	5.000,00 €	1	x	x	x		5	200.000,00 EUR	Maßnahmenerweiterung zur Schaffung eines barirrefreien WC´s. **Baubeginn ist erfolgt.**
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Mädchen	25.000,00 €	6	x	x	x		95		
	X		17	Stresemannstr. IGS	(OG, einzelne WC's) Jungen	25.000,00 €	6	x	x	x		95	967.000	
	X		18	Andreas-Hermes-Str.	Außen-WC	530.000,00 €	1	x	x	x		90	154.000	
	X		18	Lohmarer Straße	Außen	345.000,00 €	1	x	x	x		50		
	X		18	Westerwaldstr. 90	Jungen/EG außen	39.030,00 €	1	x	x	x		80		
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Jungen	40.000,00 €	8	x	x					

Fertig	in Arbeit	Entfällt	Bezirk	Straße	Lage WC	Kosten vom Rat genehmigt	GS=1 HS=2 RS=3 GYM=4 SZ=5 IGS= 6 BK=7 SOS=8	Planung	Ausschreibung	In Bau	Restarbeiten	Status (in %)	Kostenfeststellung wenn techn. abgeschlossen, aktueller Kostenstand wenn nicht techn. abgeschlossen	Bemerkungen
	X		20	Berliner Str. 975	Pausen-WC Mädchen	30.000,00 €	8	x	X					**Beginn 2012**
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Mädchen	30.000,00 €	1	x	x	X		**20**		
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH außen Jungen	30.000,00 €	1	x	x	X		**20**		
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Jungen	20.000,00 €	1	x	x	X		**20**		
	X		20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Schulhof Mädchen	20.000,00 €	1	x	x	X		**20**		siehe auch Prio 1
	X		20	Thymianweg 1a	Trakt A - EG, A 009 Jungen	10.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen-WC 1, Jungen	15.000,00 €	8	x	x	x				
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 1, Mädchen	15.000,00 €	8	x	x	x		**98**		
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Mädchen	10.000,00 €	8	x	x	x				siehe auch Prio 1
	X		20	Thymianweg 1a	Außen WC 2, Jungen	20.000,00 €	8	x	x	x				Bearbeitung im Rahmen GI bei 262
			Im Berichtszeitraum fertiggestellte Maßnahmen											
			Im Berichtszeitraum entfallene Maßnahmen bzw. Sanierung ab 2013											
		X	16	Volkhovener Weg 140 HS	Außentoiletten Verwaltung Lehrertoiletten	50.000,00 €	2	X	X				60.000	Sollte wegen voraussichtlichem Abriss des Traktes nicht durchgeführt werden. Da sich der Neubau jedoch verzögert wird das WC ausgelagert (Containeraufstellung **1.Quartal 2013**).
		X	20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Mädchen	5.000,00 €	1	x	x					
		X	20	Buschfeldstr. GGS	Trakt TH innen Jungen	5.000,00 €	1	x	x					
		X	20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula	2.000,00 €	1	x	x					Ausführung in 2013 nach Fertig-
		X	20	Buschfeldstr. GGS	Trakt Aula Bühne	1.000,00 €	1	x	x					stellung Aussen-WC-Anlagen