


14  
143

29.07.2010  
Herr Genseke  
28666



Eingang 30. Juli 2010

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

*Herr 2. 8. 10*

69

*Ø 693/1 ent. 30.107.10*

Bauvorhaben: Südbrücke Köln Vergabenummer: 2009/1204/1  
Hier: Sanierung der Zwischendecken in den Treppenhäustürmen  
Prüfnummer: KOS 2010/1262

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Sehr geehrter Herr Kantler,

mit Eingangsdatum vom 13.07.2010 haben Sie mir eine Kostenschätzung für die Deckenerneuerung der lrh. und rrh. Treppentürme der Südbrücke zur Prüfung und Freigabe als Nachtragsleistung eingereicht.

Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen, einem Ortstermin und unseren Besprechungen (Amt 14 Herr Vieten, Herr Genseke, Amt 69 Frau Mönnich, Herr Kantler, Herr Neumann, Herr Santonocito) kann eine endgültige Entscheidung bezüglich Ihrer Anfrage nicht getroffen werden. Die Maßnahme ist den politischen Gremien zur Entscheidung vorzulegen.

In Rahmen der o.g. Besprechungen wurden verschiedene Vorgehensweisen mit Ihnen diskutiert:

- 1) Ausführung der in der Kostenschätzung genannten Leistungen als Nachtrag zum bestehenden Bauvertrag

- 2) Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen sind dem Wettbewerb im Rahmen einer Ausschreibung zu unterstellen
- 3) Nichtausführung der Leistung und somit Schließung (kann weiterhin nicht genutzt werden) des lrh. Treppenturmes

Alle angesprochenen Vorgehensweisen haben Vor- wie auch Nachteile. Auf Grund von fehlenden Aussagen zum Thema Teilkündigung bzw. gestörter Bauablauf können die Varianten kostenmäßig nicht exakt bestimmt werden.

Die vorgelegte Kostenschätzung scheint angemessen Die Vollständigkeit der Leistung und die Massen können auf Grund fehlender Pläne nicht geprüft werden. Die Einheitspreise entsprechen dem aktuellen Bauvertrag der Südbrücke.

Das Rechnungsprüfungsamt ist über das weitere Vorgehen in Kenntnis zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

