

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1	Beginn Projektkoordination	1 Tag	Do 15.10.09	Do 15.10.09																
2	Qualifizierten Förderantrag abgeben	1 Tag	Do 15.10.09	Do 15.10.09																
3	Bewilligung der Bez.Reg.	0 Tage	Di 22.12.09	Di 22.12.09	2															
4	Erstellung Leistungsbeschreibung	285 Tage	Fr 11.12.09	Do 13.01.11																
5	Leistungsbeschreibung und EU-Bekanntmachung erstellen	280 Tage	Fr 11.12.09	Do 06.01.11	2															
6	Leistungsbeschreibung und EU-Bekanntmachung etc. durch RA prüfen lassen	24 Tage	Mi 08.12.10	Mo 10.01.11	5EA-22 Tage															
7	Ausschreibung durch zentr. Vergabe prüfen lassen	4 Tage	Mo 10.01.11	Do 13.01.11	5EA+1 Tag															
8	Beschluss des Projekts durch Bezirksvertretung Mülheim	45 Tage	Mo 01.03.10	Mo 03.05.10																
9	Beschlussvorlage erstellen	24 Tage	Mo 01.03.10	Do 01.04.10	1															
10	Beschlussvorlage schlusszeichnen	1 Tag	Fr 02.04.10	Fr 02.04.10	9															
11	Veedelsbeirat anhören	0 Tage	Mi 21.04.10	Mi 21.04.10	10EA+14 fTage															
12	Bezirksvertretung beschließt	0 Tage	Mo 03.05.10	Mo 03.05.10	11															
13	Ausschreibungsverfahren	141 Tage	Fr 14.01.11	Fr 29.07.11																
14	Ausschreibung veröffentlichen	52 fTage	Fr 14.01.11	Mo 07.03.11	7;12															
15	Fristverlängerung aufgrund von Biernachfragen	21 Tage	Mo 07.03.11	Mo 04.04.11	14															
16	Submission	0 Tage	Mo 04.04.11	Mo 04.04.11	15															
17	Rechnerische Vorprüfung durch Amt 27	6 Tage	Di 05.04.11	Di 12.04.11	16															
18	Angebote prüfen und bewerten, Vergabevorschlag abgeben	59 Tage	Mi 13.04.11	Mo 04.07.11	17															
19	Weiterleitung des Vergabevermerks an 27 bzw. 14	3 Tage	Di 05.07.11	Do 07.07.11	18															
20	Prüfung der Vergabeunterlagen durch Amt 27 und Amt 14, Zustimmung	6 Tage	Fr 08.07.11	Fr 15.07.11	19															
21	Vorbereitung Zuschlagserteilung durch das Fachamt	2 Tage	Mo 18.07.11	Di 19.07.11	20															
22	Zuschlag erteilen	0 Tage	Di 19.07.11	Di 19.07.11	21															
23	Bindefrist	84 Tage	Di 05.04.11	Fr 29.07.11	16															
24	Projektdurchführung	797 Tage	Mo 15.08.11	So 31.08.14																
25	Projektdurchführung	797 Tage	Mo 15.08.11	So 31.08.14																
26	Projektstart	0 Tage	Mo 15.08.11	Mo 15.08.11	22															
27	Öffentlichkeitswirksame Auftaktveranstaltung (Termin noch abzustimmen)	0,5 Tage	Do 22.09.11	Do 22.09.11	26															
28	Vorstellung des Konzepts und Trägers im Veedelsbeirat (Termin noch abzustimmen)	0,5 Tage	Mo 17.10.11	Mo 17.10.11	26															
29	Ziehung der Option auf Verlängerung der Trägerbeauftragung	2 Tage	Do 28.06.12	Fr 29.06.12	26															
30	Ende des ersten vertraglich vereinbarten Projektzeitraumes	0 Tage	Mo 31.12.12	Mo 31.12.12	26															
31	Projektende	0 Tage	So 31.08.14	So 31.08.14	26															
32	Rechnungslegung inkl. Sach- und Tätigkeitsbericht Träger	785 Tage	Fr 30.09.11	Di 30.09.14																
33	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 1	1 Tag	Fr 30.09.11	Fr 30.09.11	26															
34	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 2	1 Tag	Mo 02.01.12	Mo 02.01.12	33															
35	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 3	1 Tag	Mo 02.04.12	Mo 02.04.12	34															
36	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 4	1 Tag	Mo 02.07.12	Mo 02.07.12	35															
37	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 5	1 Tag	Mo 01.10.12	Mo 01.10.12	36															
38	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 6	1 Tag	Mo 31.12.12	Mo 31.12.12	37															
39	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 7	1 Tag	Mo 01.04.13	Mo 01.04.13	38															
40	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 8	1 Tag	Mo 01.07.13	Mo 01.07.13	39															
41	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 9	1 Tag	Mo 30.09.13	Mo 30.09.13	40															
42	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 10	1 Tag	Di 31.12.13	Di 31.12.13	41															
43	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 11	1 Tag	Mo 31.03.14	Mo 31.03.14	42															
44	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 12	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	43															
45	Rechnungslegung Abgabe der Sach- und Tätigkeitsbericht Träger 13	1 Tag	Di 30.09.14	Di 30.09.14	44															
46	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15)	785 Tage	Mo 17.10.11	Mi 15.10.14																
47	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2011	1 Tag	Mo 17.10.11	Mo 17.10.11	26															
48	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2011	1 Tag	Mo 16.01.12	Mo 16.01.12	47															
49	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2012	1 Tag	Mo 16.04.12	Mo 16.04.12	48															

Projekt: Frau und Beruf
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang In Arbeit Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag

Unterbrechung Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
						H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
50	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2012	1 Tag	Mo 16.07.12	Mo 16.07.12	49															
51	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2012	1 Tag	Mo 15.10.12	Mo 15.10.12	50															
52	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2012	1 Tag	Di 15.01.13	Di 15.01.13	51															
53	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2013	1 Tag	Mo 15.04.13	Mo 15.04.13	52															
54	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2013	1 Tag	Mo 15.07.13	Mo 15.07.13	53															
55	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2013	1 Tag	Di 15.10.13	Di 15.10.13	54															
56	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2013	1 Tag	Mi 15.01.14	Mi 15.01.14	55															
57	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2014	1 Tag	Di 15.04.14	Di 15.04.14	56															
58	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2014	1 Tag	Di 15.07.14	Di 15.07.14	57															
59	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2014	1 Tag	Mi 15.10.14	Mi 15.10.14	58															
60	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten	785 Tage	Fr 30.12.11	Di 30.12.14																
61	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2011	1 Tag	Fr 30.12.11	Fr 30.12.11	26															
62	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2012	1 Tag	Fr 29.06.12	Sa 30.06.12	61															
63	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2012	1 Tag	Fr 28.12.12	So 30.12.12	62															
64	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2013	1 Tag	Fr 28.06.13	So 30.06.13	63															
65	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2013	1 Tag	Mo 30.12.13	Mo 30.12.13	64															
66	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2014	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	65															
67	Letzter Mittelabruf	1 Tag	Di 30.12.14	Di 30.12.14	66															
68	Schlussrechnung	65 Tage	Mi 31.12.14	Di 31.03.15																
69	Schlussverwendungsnachweis erstellen	65 Tage	Mi 31.12.14	Di 31.03.15	67															
70	Übermittlung des Schlussverwendungsnachweises an die Bezirksregierung	0 Tage	Di 31.03.15	Di 31.03.15	69															
71	Ämtergespräch Lokale Ökonomie	1115 Tage	Mo 13.09.10	Mi 17.12.14																
72	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 1	1 Tag	Mo 13.09.10	Mo 13.09.10																
73	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 2	1 Tag	Mo 13.12.10	Mo 13.12.10																
74	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 3	1 Tag	Mi 23.03.11	Mi 23.03.11																
75	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 4	1 Tag	Mi 15.06.11	Mi 15.06.11																
76	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 5	1 Tag	Mi 21.09.11	Mi 21.09.11																
77	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 6	1 Tag	Do 08.12.11	Do 08.12.11																
78	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 7	1 Tag	Mi 21.03.12	Mi 21.03.12																
79	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 8	1 Tag	Mi 20.06.12	Mi 20.06.12																
80	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 9	1 Tag	Mi 19.09.12	Mi 19.09.12																
81	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 10	1 Tag	Mi 19.12.12	Mi 19.12.12																
82	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 11	1 Tag	Mi 20.03.13	Mi 20.03.13																
83	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 12	1 Tag	Mi 19.06.13	Mi 19.06.13																
84	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 13	1 Tag	Mi 18.09.13	Mi 18.09.13																
85	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 14	1 Tag	Mi 18.12.13	Mi 18.12.13																
86	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 15	1 Tag	Mi 19.03.14	Mi 19.03.14																
87	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 16	1 Tag	Mi 18.06.14	Mi 18.06.14																
88	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 17	1 Tag	Mi 17.09.14	Mi 17.09.14																
89	Ämtergespräch Lokale Ökonomie 18	1 Tag	Mi 17.12.14	Mi 17.12.14																
90	Forum Wirtschaft	788 Tage	Do 15.12.11	Do 18.12.14																
91	Forum Wirtschaft 1	1 Tag	Do 15.12.11	Do 15.12.11																
92	Forum Wirtschaft 2	1 Tag	Do 15.03.12	Do 15.03.12																
93	Forum Wirtschaft 3	1 Tag	Do 21.06.12	Do 21.06.12																
94	Forum Wirtschaft 4	1 Tag	Do 20.09.12	Do 20.09.12																
95	Forum Wirtschaft 5	1 Tag	Do 20.12.12	Do 20.12.12																
96	Forum Wirtschaft 6	1 Tag	Do 21.03.13	Do 21.03.13																
97	Forum Wirtschaft 7	1 Tag	Do 20.06.13	Do 20.06.13																
98	Forum Wirtschaft 8	1 Tag	Do 19.09.13	Do 19.09.13																

Projekt: Frau und Beruf
Datum: Mi 07.09.11


Vorgang In Arbeit Sammelvorgang Externe Vorgänge Stichtag

Unterbrechung Meilenstein Projektsammelvorgang Externer Meilenstein

Nr.	Vorgangsbild	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016
							H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
99		Forum Wirtschaft 9	1 Tag	Do 19.12.13	Do 19.12.13																
100		Forum Wirtschaft 10	1 Tag	Do 20.03.14	Do 20.03.14																
101		Forum Wirtschaft 11	1 Tag	Do 19.06.14	Do 19.06.14																
102		Forum Wirtschaft 12	1 Tag	Do 18.09.14	Do 18.09.14																
103		Forum Wirtschaft 13	1 Tag	Do 18.12.14	Do 18.12.14																

Projekt: Frau und Beruf
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang



In Arbeit



Sammelvorgang




Externe Vorgänge



Stichtag



Unterbrechung



Meilenstein



Projektsammelvorgang



Externer Meilenstein

