

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Wirtschaftsausschuss	15.12.2011
Finanzausschuss	19.12.2011

### Konjunkturpaket II Statusbericht 07.12.2011

Die Stadt Köln erhält im Rahmen des Konjunkturpaketes II für

den Investitionsschwerpunkt 1, Bildung, Mittel in Höhe von 72.597.665 €

und für den Investitionsschwerpunkt 2, Infrastruktur von 27.724.162 €  
insgesamt also **100.321.827 €**

Der Rat hat mit Beschlüssen von 05.05.2009 (Nr. 3667 des Beschlussbuches) und 30.06.2009 (Nr. 3766 des Beschlussbuches) die im Rahmen dieses Programms durchzuführenden Maßnahmen festgelegt.

In Ziffer 3. des Beschlusses vom 05.05.2009 hat der Rat die Verwaltung aufgefordert, „über den Verlauf der Umsetzung des Maßnahmenpakets dem Finanzausschuss bzw. während der sitzungsfreien Zeiten dem Hauptausschuss regelmäßig Bericht zu erstatten“.

Ergänzend hierzu hat der Wirtschaftsausschuss darum gebeten, ebenfalls laufend über die Umsetzung des Konjunkturprogramms informiert zu werden.

Der aktuelle Umsetzungsstand der Projekte, die von den Fachdienststellen / Fachdezernaten in die zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II eingerichteten Datenbank eingestellt wurden, ist aus den als Anlagen beigefügten Darstellungen zu entnehmen.

Im Statusbericht sind die aktuellen Ausgaben, Vormerkungen sowie die jeweiligen Gesamtkosten der einzelnen Projekte dargestellt.

In der Spalte „Status“ ist der Bearbeitungsstand nach den folgenden Kriterien dargestellt:

- Maßnahme wurde begonnen  
(es wurden über die Planung hinaus bereits Aufträge/Bestellungen erteilt/das Projekt befindet sich in der Umsetzung)
- Maßnahme abgeschlossen.

Entsprechend dieser Kriterien sind die Maßnahmen für die Bereiche Bildung (s. Anlagen 1 – 1a) und Infrastruktur (s. Anlagen 2 – 2a) in den beigefügten Listen dargestellt.

Wie der Übersicht entnommen werden kann, wurden zwischenzeitlich 182 Projekte des Konjunktur-

programms dem Status „Maßnahme abgeschlossen“ zugeordnet. Weitere Maßnahmen stehen kurz vor dem Abschluss (Schlussrechnung oder Endabnahme stehen noch aus).

In der Datenbank des Landes werden zum Stichtag 07.12.2011 von insgesamt 224 Projekten der Stadt Köln 144 Maßnahmen als „laufend“ und 80 als „beendet“ bzw. „abgeschlossen“ eingestuft.

Die Differenz zu den seitens der Verwaltung als „abgeschlossen“ eingestuften Maßnahmen ergibt weitere 102 Maßnahmen, die ebenfalls zwischenzeitlich fertig gestellt worden sind und noch durch die örtliche Rechnungsprüfung innerhalb der gesetzlich vorgegeben 2-Monatsfrist testiert und anschließend an den Zuwendungsgeber weitergereicht werden.

Ausgehend von den insgesamt der Stadt Köln im Rahmen des Konjunkturpaket II bereitgestellten 100.321.827 EUR sind bedingt durch Maßnahmenabbrüche und Maßnahmenreduzierungen aktuell 99.842.424,85 EUR beim Land angemeldet. Davon wurden beim Zuwendungsgeber bis dato 95.466.989,52 EUR abgerufen. Die restlichen Mittelabrufe über die Restsumme sind zum Zeitpunkt der Erstellung der Vorlage im Unterschriftsgang und werden rechtzeitig bis zum Ablauf der Förderfrist (15.12.2011, 12:00 Uhr) der Bezirksregierung Köln vorgelegt.

Da noch nicht alle Schlussrechnungen vorliegen, wurden für einzelne Projekte des Konjunkturpakets II die noch erforderlichen Restmittel zwecks Einhaltung der Förderfrist von den jeweiligen Fachdezenten/Fachdienststellen bereits im Vorfeld komplett abgerufen. Die jetzt noch bei den Fachdienststellen eingehenden Schlussrechnungen werden bis zum 31.12.2011, also noch innerhalb des Förderzeitraums, beglichen werden.

Soweit möglich, werden die aufgrund von Maßnahmenabbrüchen und -reduzierungen freigewordenen Mittel durch rechtzeitige Umschichtungen noch auf andere, nicht abgeschlossene Maßnahmen des Konjunkturprogramms verteilt, damit die Fördermittel nicht verlorengehen.

Vor dem Hintergrund der Maßnahmenabschlüsse und der ständig aktualisierten Mittelanpassungen weisen die Maßnahmen in der Übersicht aktuell weder Ausgaben noch Vormerkungen aus.

Finanz- und Wirtschaftsausschuss werden um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Klug