




Statusbericht Gesamtprogramm

Statusberichts-Nr.	2	Berichtszeitraum	01.10.2013 bis 30.11.2013
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm			

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Die Umsetzung des Programms MÜLHEIM 2020 verläuft über alle Handlungsfelder hinweg weiterhin planmäßig. In einigen Projekten des Handlungsfeldes Bildung werden derzeit kleinere inhaltliche Nachjustierungen vorgenommen, um die vereinbarten Projektleistungen dem tatsächlichen Bedarf im Programmgebiet und ihrer Realisierbarkeit anzupassen. Im Städtebaubereich konnten in den letzten Wochen die Rückstände durch verstärkten Personaleinsatz und bedingt durch eine günstige Wetterlage weitestgehend aufgeholt werden. Die Bauprojekte liegen derzeit zeitlich (wieder) im Plan.

In Anbetracht der sich weiter verbessernden Zielindikatoren kann ein Fortschritt bei der Zielerreichung beobachtet werden. Die Werte nähern sich den Erwartungswerten an, die bis zum Programmende erreicht werden sollen.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Arbeitsmarkt (Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbständigkeit)	Anzahl	475	330	355
	Qualifizierung (Teilnehmer/innen mit erhöhten Kompetenzen und Qualifikationen)	Anzahl	3.155	2.389	2.517
	Aktivierung (Teilnehmer/innen an Informationsveranstaltungen und Aktionen)	Anzahl	24.980	12.057	12.988

Neu gemeldete handlungsfeldübergreifende Risiken (siehe Anlage)

Risikonommer	Festgestellt durch	Festgestellt am

Handlungsfeldübergreifende Entscheidungsbedarfe (siehe Anlage)

EV-Nr.	Kurzbeschreibung Entscheidungsbedarf	Kurzbeschreibung Empfehlung

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschafts büro	Beraterpool für Beratungsschecks aufgebaut	Wirtschafts büro	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2013 veröffentlicht
Job. Factory	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt	Wirtschafts büro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 2013 veröffentlicht
Frau und Beruf	Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt	Wirtschafts büro	Informationsveranstaltung auf der Straße für 4.Q 2013 durchgeführt
		Wirtschafts büro	Kooperationsstrukturen für das Forum Wirtschaft sind festgelegt
		Wirtschafts büro	Verein "Unternehmer/innen ohne Grenzen" gegründet
		Job. Factory	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet
		Frau und Beruf	Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt und ausgewertet

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Büro Wirtschaft für Mülheim

Für den Beratungsscheck wurde ein Pool aus über 70 Beraterinnen und Beratern aufgebaut. Die ersten Beratungsschecks wurden bereits ausgegeben.

Job.Factory

Bislang wurden insgesamt 333 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten und begleitet. Davon konnten 87 Teilnehmende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 30 Personen in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. 5 Teilnehmende haben eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Für 48 Teilnehmende wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.

Frau und Beruf

Bislang wurden insgesamt 373 Teilnehmerinnen beraten und begleitet. Davon konnten 78 teilnehmende Frauen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 24 Frauen in geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. Insgesamt nahmen 2 Teilnehmerinnen eine selbstständige Tätigkeit auf. Für 30 Teilnehmerinnen wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.

Neue Arbeit für Mülheim

Im durchgeführten Vergabeverfahren gingen keine zuschlagsfähigen Angebote ein. Aufgrund der fortgeschrittenen Laufzeit des Programms MÜLHEIM 2020 ist eine weitere Umsetzung des Projekts nicht mehr zielführend und nachhaltig möglich. Das Vergabeverfahren wurde daher aufgehoben und damit abschließend beendet.

Handlungsfeld Bildung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Selbstlernzentrum	Selbstlernzentrum ist betriebsbereit und eröffnet	Stadtteil-mütter	Werbematerialien sind gestaltet und ausgegeben
Sprachförd. in Kitas	1. Evaluation ist durchgeführt	Bildungs-büro	"Forum Bildung" 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt
Rucksack	Reflexionstag 2013 ist durchgeführt	Schulische	Austauschforum 2. Halbjahr 2013 ist

		Sprachförderung	durchgeführt
		Schulische Sprachförderung	Feriensprachcamps sind erfolgreich durchgeführt
		IT-Offensive	Hard- und Software für Schulen ist beschafft und inventarisiert
		IT-Offensive	Informationsplattform ist aufgebaut
		Selbstlernzentrum	Informationsveranstaltung für Schüler/innen ist durchgeführt
		BAQ	Engagierter Ausbildungsbetrieb 2013 ist geehrt
		BAQ	Erfolgsbeobachtung 2013 abgeschlossen und freigegeben
		Sprachförd. in Kitas	2. Evaluation durchgeführt
		Sprachförd. in Kitas	Alle vorgesehenen Entlastungskräfte haben ihre Arbeit aufgenommen
		Sprachförd. in Kitas	Personaleinsatzplanung ist optimiert und abgestimmt
		Rucksack	2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Stadtteilmütter

Bisher haben die Stadtteilmütter insgesamt 747 Familien betreut. In 4.501 Hausbesuchen sowie Begleitungen zu Behörden und Einrichtungen haben sie bis jetzt die Familien informiert und unterstützt.

Sprachförderung in den Kindertagesstätten

Aktuell sind in neun Einrichtungen insgesamt 3,2 Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Entlastungskräfte mit einem Umfang von 462 Monatsstunden tätig.

Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen (BAQ)

Bisher wurden insgesamt 635 Jugendliche regelmäßig und punktuell durch die eingesetzten sozialpädagogischen Fachkräfte beraten und begleitet. Von den ausgeschiedenen Jugendlichen hatten 265 eine unmittelbare Anschlussperspektive. Davon konnten 70 Jugendliche in Ausbildung/Beruf/Arbeit vermittelt werden.

Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport und Gesundheit (SpoBIG)

Bislang konnten insgesamt 62 Teilnehmer/innen zum Sportbetreuer/in bzw. Sportassistent/in, 75 Teilnehmer/innen zum Sport- und Gruppenhelfer/in sowie 29 Personen auf Lizenzstufe oder in anerkannter Fortbildung qualifiziert werden. Weiterhin wurden bislang insgesamt 27 neue Sportangebote/ Kooperationsprojekte und 14 Sport- und Gesundheitsevents unterstützt.

Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Straße)

Die Bezirksvertretung hat in ihrer Sitzung am 02.12.2013 die Baumaßnahme beschlossen. Aktuell wird die Planung des Projektes aufgesetzt und die Architektenleistung beauftragt. Der Ausbau wird voraussichtlich im 2. Quartal 2014 beginnen.

Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes/Bürgerparks Berliner Straße („Hallo Nachbar“)

Das Projekt zeigt Erfolge: die Verschmutzung des Projektgebietes konnte durch zahlreiche kleine und bewohnernahe Aktionen verringert werden. Weitere Aktionen sind geplant und werden umgesetzt. Die für das Projekt beauftragte Evaluation wird im Frühjahr 2014 eine Abschlussbefragung der Bewohnerschaft im Projektgebiet vornehmen.

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Buchheimer Straße	2. Bauabschnitt Buchheimer Straße abgeschlossen	Wiener Platz	Bauoberleitung Wiener Platz abgeschlossen
Frankfurter Straße	1. Bauabschnitt Frankfurter Straße abgeschlossen	Wiener Platz	Treppenanlage Wiener Platz abgeschlossen
Bahnhofsvorplatz	1. Bauabschnitt Montanusstraße abgeschlossen	Buchheimer Straße	3. Bauabschnitt Buchheimer Straße abgeschlossen
Bahnhofsvorplatz	2. Bauabschnitt Montanusstraße/Frankfurter Straße abgeschlossen	Buchheimer Straße	Bauoberleitung Buchheimer Straße abgeschlossen
Berliner Straße	1. Bauabschnitt nördliche Seite Berliner Straße abgeschlossen	Buchheimer Straße	Objektübergabe Buchheimer Straße abgeschlossen
Marktplatz Berliner Str	2. Bauabschnitt Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen	Frankfurter Straße	2. Bauabschnitt Frankfurter Straße Fahrbahn abgeschlossen
Querung Clevischer Ring	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt	Frankfurter Straße	2. Bauabschnitt Frankfurter Straße Gehweg abgeschlossen
		Frankfurter Straße	Platarbeiten Elisabeth-Breuer-Straße abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	3. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil A abgeschlossen
		Bahnhofsvorplatz	4. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil B abgeschlossen
		Marktplatz Berliner Str	3. Bauabschnitt Berliner Straße - Marktplatz abgeschlossen
		Querung Clevischer Ring	Vergabe der Leistungen erfolgt
		Grünzug Charlier	Vergabe der Leistungen erfolgt
		Grünzug Charlier	Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen erfolgt
		Rheinboulevard	3. Bauabschnitt Rückkühlbauwerk abgeschlossen
		Rheinboulevard	4. Bauabschnitt Hafenpark abgeschlossen
		Rheinboulevard	5. Bauabschnitt Anrheiner abgeschlossen
		Rheinboulevard	Objektübergabe Rheinboulevard abgeschlossen

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Waldecker Straße

Am 25.10.2013 wurde von den Anwohnerinnen und Anwohnern ein Eröffnungsfest gefeiert. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln

Die Verwaltung ist weiterhin mit dem neuen Eigentümer der Güterbahnhofsbrache in Gesprächen.

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Verfügungs fonds	4. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen	Controlling	Anwender des Controllingsystems sind geschult
		Controlling	Controllingcockpit ist eingerichtet
		Controlling	Controllingdatenbank ist eingerichtet
		Controlling	Feinkonzeption des Controllingsystem ist abgeschlossen
		Controlling	Reproduzierbarkeit der Controllingdaten nach Projektende ist sichergestellt
		Controlling	Ziel- und Indikatorensystem ist weiterentwickelt
		Evaluation	Auftaktveranstaltung für die Akteure ist durchgeführt
		Evaluation	Statistische Daten für die Evaluation sind vollständig bereitgestellt
		Marketing	3. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt und verteilt
		Marketing	Baustellendressing ist abgeschlossen
		Marketing	Do-It-Yourself-Kits zur Ausleihe bereit
		Marketing	Fotowettbewerb "Mein Mülheim" ist durchgeführt
		Marketing	Werbemittel stehen zur Verfügung
		Marketing	Zwischenbilanz ist der Öffentlichkeit vorgestellt
		Verfügungs fonds	1. Antragslauf 2014 ist abgeschlossen