

# Risikobetrachtung

## hier: Düsseldorferstrasse Turnhalle und Mensa

Risikoklassen I II III IV

Eintrittswahrscheinlichkeit gering mittel groß erheblich

Risiko	Beschreibung	Bemerkung	Klasse
--------	--------------	-----------	--------

### Allgemeine Risiken

Änderungen der Gesetzgebung/Richtlinien	Nachträgliche Planungsänderungen aufgrund neuer Vorgaben	Risiko kann nicht in Gänze ausgeschlossen werden	I/II
Winterbau: Zusätzliche Kosten durch ungeplante Winterbaumaßnahmen			II/III
Anlieger- und Bürgerbeschwerden	Verzögerungen im Baustart sowie Störungen im Bauablauf		III

### Risiken der Kostenermittlung

Genauigkeit der Kostenermittlung	Gem. DIN 276 Kostenberechnung in der 2 und 3 Ebene. Dieses Risiko besteht trotz Aufstellung der Kostenermittlung in einer tieferen Bearbeitungsqualität	Allgemein anerkannte Unsicherheit	I/II
Mengenrisiko	Ermittlung anhand von Flächenwerten. Das Risiko besteht trotz differenzierter Kostenberechnung	Die KB wird nach der DIN nicht vollumfänglich in Positionen aufgliedert	I/II
Preissteigerungen	Preissteigerung zwischen Aufstellung KB und tatsächlicher Vergabe		II

### Planungs- und Ausführungsrisiken

Planungsänderungen	Mehrkosten und /oder Zeitverzüge durch Nutzerwunsch aufgrund sich ändernder Anforderungen/Notwendigkeiten	aufgrund Aufgabenstellung und Gefahr von Veränderungen in der Schulentwicklungsplanung etc. sowie von Gesetzeslagen manifestes Risiko trotz ausführlicher Abstimmungen	II
Änderungswünsche politischer Gremien			IV
Starke technische Ausprägung der Baumaßnahme	Schnittstellenproblematik der Planer/Firmen	Gebäude liegen im Hochwasserbereich	II
Qualitätsprobleme bei den Ausführenden	Mehrkosten durch zeitliche Verzüge		II
Insolvenzen	Mehrkosten durch zeitliche Verzüge.	Erfahrungsgemäß sehr hohes Risiko	I
Gefahr von Preisabsprachen			III
Preisgleitklauseln	Änderung der Vergabepreise durch Weltmarktentwicklung insbesondere bei Metallen		I
Vergabebeschwerden	Mehrkosten durch zeitliche Verzüge.		I
Unvorhersehbare Veränderung der Bauzeit	Mehrkosten bei Firmen		II

Forderungen im späteren Baugenehmigungsverfahren	Erhöhung der Brandschutzanforderungen// Lärmschutz/ Barrierefreiheit		II
--	---	--	----

***Bauliche Risiken soweit noch nicht in der KB eingepreist\****

Winterbaubeheizung	Mehrkosten durch längere Nutzung	Dauer des notwendigen Einsatzes	I
Zustand Bodenaufbauten im Gebäude	Mehrkosten durch Mehrmassen oder neue Planung inklusive Umsetzung	Aussagekraft der Stichproben gibt keine 100% Sicherheit	II
Alte unterirdische und nicht bekannte Bodendenkmäler und Überreste Weltkriege wie Bunker	Mehrkosten für Beseitigung/Schutz		II
Kampfmittel	Beseitigung von Kampfmitteln	Untersuchungen bergen naturgemäß Restrisiken	

## **2. Folgerung**

Vor dem Hintergrund der dargestellten Projektrisiken ist zwingend eine Reserve für Risiken und Unvorhergesehenes zu berücksichtigen. Im konkreten Fall wird ein Risikozuschlag von insgesamt 7% der Gesamtbaukosten für angemessen erachtet

So ist festzustellen, dass die vorgelegte Projektfinanzierung einschließlich der der vorgesehenen Reserve den Anspruch aller Beteiligten nach Planungssicherheit solide erfüllt.